EFICSA

Emprendimientos Financieros, Inmobiliarios y Constructivos Sociedad Anónima

OBRA: ILUMINACION DE ESPACIO PUBLICO PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL
ZONA: Centro de la ciudad - Plaza San Miguel Arcangel
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA
ID: 372993

FECHA DE ELABORACIÓN: _____/_____/2019
PERIODO DE EJECUCION
DESDE EL____/_____/2019 AL ____/_____/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	PROVISION DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REISTROS ELÉCTRICOS 30X30X70CM	Unidad	15	200000	**3.000.000**	0	**12**	12	80%	Unidad	0	2.400.000	2.400.000
2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO PVC 50MM LIVIANO BLANCO, SUBTERRANEO, EXCAVACIÓN A UNA PRFUNDIDAD DE 0,50M EN TIERRA FIRME, SIN PIEDRA Y SIN CABLEADO	Metros	125	12.500	**1.562.500**	0	**125**	125	100%	Metros	0	1.562.500	1.562.500
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO CORRUGADO FLEXIBLE ANTILLAMA 3/4 EMBUTIDO A PARED SIN CABLEADO	Metros	50	5.000	**250.000**	0	**50**	50	100%	Metros	0	250.000	250.000
4	PROVISIÓN Y CABLEADO DE LINEAS DISTRIBUIDORS DE CIRCUITOS	Metros	250	15.000	**3.750.000**	0	**250**	250	100%	Metros		3.750.000	3.750.000
5	REDIMENSIONAMIENTO PROVISIÓN E INSTALACION DE DISYUNTOR TM DE CORTE PRINCIPAL TRIPOLAR EN TABLERO UBICADA EN EL TEMPLO	Unidad Medida Global	1	220.000	**220.000**	0	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	220.000	220.000
6	READECUACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DEL TEMPLO, AGREGANDO CIRCUITOS DE FAROLAS A INSTALAR	Unidad Medida Global	1	250.000	**250.000**	0	**1**	1	100%	Unidad Medida Global	0	250.000	250.000
7	INSTALACIÓN ELECTRICA (LUCES)	Unidad	2	270.000	**540.000**	0	**2**	2	100%	Unidad	0	540.000	540.000
8	COLOCACION ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	12	1.496.000	**17.952.000**	0	**12**	12	100%	Unidad	0	17.952.000	17.952.000
TOTAL					**27.524.500**						**0**	**26.924.500**	**26.924.500**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	26.924.500
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	1.346.225
*** Total certificado del mes**	Gs.	25.578.275
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	25.578.275

NERI ANTONIO FLEITAS
CONTRATISTA

EMPRENDIMIENTOS FINANCIEROS, INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD ANONIMA
EFICSA
Compromiso, Calidad y Confianza
Neri Antonio Fleitas
Representante Legal
EFICSA

FISCAL DE OBRAS
FECHA DE APROBACIÓN: _____/2019
Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora