Municipalidad de Guarambaré

CERTIFICADO DE OBRA Final – Fecha: 19/02/2020 hasta 30/03/2020

Reparación General de la Calle Mcal. Estigarribia e/ Iturbe y 8 de Septiembre del Barrio Colón

IDENTIFICACIÓN PORTAL Nº 374.349 CONTRATO Nº 03/2020

Contratista: Consultora San Miguel Fiscal de Obra: Arq. Fernando Arévalo

Nº	Descripción de Bienes	Unidad de Medida	Cantidad Contratada	Precio Unitario IVA inc.	Total IVA Incluido	Procentaje Ejecutado			Montos Certificados		
1,00	**Contrucción de Pavimento Tipo Empedrado**	**GL**	**1,00**		**41.984.000**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**
1,1	Cartel indicador	GL	1,00	480.000	480.000	0%	100%	100%	0	480.000	480.000
1,2	demolición de empedrado con recuperación	M2	1200,00	8.000	9.600.000	0%	100%	100%	0	9.600.000	9.600.000
1,3	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	M2	1200,00	6.000	7.200.000	0%	100%	100%	0	7.200.000	7.200.000
1,4	Construcción de pavimento tipo empedrado con recuperación	M2	1200,00	17.600	21.120.000	0%	100%	100%	0	21.120.000	21.120.000
1,5	Compactación de empedrado con máquina	M2	1200,00	1.600	1.920.000	0%	100%	100%	0	1.920.000	1.920.000
1,6	Provisión y colocación de cordón de hormigón	ML	40,00	17.600	704.000	0%	100%	100%	0	704.000	704.000
1,7	Limpieza final	M2	1200,00	800	960.000	0%	100%	100%	0	960.000	960.000
2,00	**Reparación de Registro y Reposición de cañerías**	**GL**	**1,00**		**42.836.800**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**
2,1	Preparación de obra	GL	1,00	960.000	960.000	0%	100%	100%	0	960.000	960.000
2,2	demolición de empedrado con recuperación	M2	666,00	11.200	7.459.200	0%	100%	100%	0	7.459.200	7.459.200
2,3	Colocación de registros de 40 x 40	UN	12,00	80.000	960.000	0%	100%	100%	0	960.000	960.000
2,4	Tapas de Hº para registros	UN	12,00	56.000	672.000	0%	100%	100%	0	672.000	672.000
2,5	Distribución de cañería de 8"	ML	110,00	152.000	16.720.000	0%	100%	100%	0	16.720.000	16.720.000
2,6	Construcción de sumidero de 0,80 x 0,80	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0	1.200.000	1.200.000
2,7	Reposición de empedrado	M2	666,00	21.600	14.385.600	0%	100%	100%	0	14.385.600	14.385.600
2,8	Limpieza final	GL	1,00	480.000	480.000	0%	100%	100%	0	480.000	480.000
	TOTAL				**84.820.800**						

Total Presente Certificado	**84.820.800**
Fondo de Reparo	4.241.040
Neto a Cobrar	**4.241.040**

CONSULTORA SAN MIGUEL RUC. 422628 3

Arq. Fernando Arévalo
Fiscal de Obra