| CERTIFICADO DE OBRA N° 1- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DELITOS ECONOMICOS | | | | | | | |
| | CONTRATISTA: | MAINUMBY BB S.A. | | | | CONTRATO N°: | 247/2022 | | |
| | MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | 247.500.000 | | | | FECHA: | 20/6/2022 | | |
| ITEM | CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DELITOS ECONOMICOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | CERTIFICADO 1 | ACUMULADO | PRESENTE | |
| 1 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | | | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de obra. | Unidad | 1,0 | 940.500 | 940.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno. | Metros Cuadrados | 80,0 | 7.920 | 633.600 | 80,00 | 633.600 | 633.600 | 100% |
| 1.3 | Replanteo y marcación de obra. | Metros Cuadrados | 80,0 | 7.425 | 594.000 | 80,00 | 594.000 | 594.000 | 100% |
| 1.4 | Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros. | Metros Cubicos | 18,7 | 475.200 | 8.862.480 | 18,70 | 8.862.480 | 8.862.480 | 100% |
| 1.5 | Encadenado de H°A°. De 0,10 x 0,15 cm. | Metros Cubicos | 2,3 | 2.871.000 | 6.603.300 | 2,30 | 6.603.300 | 6.603.300 | 100% |
| 1.6 | Pilares de H°A°. Para traba de encadenados. | Metros Cubicos | 1,2 | 2.871.000 | 3.445.200 | 1,20 | 3.445.200 | 3.445.200 | 100% |
| 1.7 | Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm. | Metros Cuadrados | 230,0 | 103.950 | 23.908.500 | 230,00 | 23.908.500 | 23.908.500 | 100% |
| 1.8 | Relleno y compactación. Zona de construcción. | Metros Cubicos | 49,2 | 38.115 | 1.875.258 | 49,20 | 1.875.258 | 1.875.258 | 100% |
| 1.9 | Construcción de mastil. Según plano. | Unidad de Medida Global | 1,0 | 3.465.000 | 3.465.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.10 | Techo de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metálicas. Vigas y correas de perfil. | Metros Cuadrados | 110,0 | 257.400 | 28.314.000 | 55,00 | 14.157.000 | 14.157.000 | 50% |
| 1.11 | Provisión y colocación de canaleta embutida. | Metro Lineal | 15,0 | 207.900 | 3.118.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.12 | Provisión y colocación de caños de bajadas. Desarrollo de 40. | Metro Lineal | 12,0 | 178.200 | 2.138.400 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.13 | Contrapiso de piedra triturada. Espesor de 0,05cm. | Metros Cuadrados | 80,0 | 59.400 | 4.752.000 | 80,00 | 4.752.000 | 4.752.000 | 100% |
| 1.14 | Alisada de cemento. | Metros Cuadrados | 80,0 | 54.450 | 4.356.000 | 80,00 | 4.356.000 | 4.356.000 | 100% |
| 1.15 | Provisión y colocación caños corrugados con bocas de conexión y tomas. | Unidad | 1,0 | 6.435.000 | 6.435.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.16 | Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para ciruito eléctrico. Incluye tomas, puntos, bocas y artefactos de iluminación. | Unidad | 1,0 | 7.920.000 | 7.920.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.17 | Provisión y colocación de tablero principal. | Unidad | 1,0 | 2.277.000 | 2.277.000 | 1,00 | 2.277.000 | 2.277.000 | 100% |
| 1.18 | Construcción de pilastra para medidor. Incluye bajada para instalaciones eléctricas. | Unidad | 1,0 | 3.168.000 | 3.168.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.19 | Provisión y colocación para agua potable dentro de baño. | Unidad | 1,0 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.20 | Revoque de paredes de baño. | Metros Cuadrados | 9,5 | 74.250 | 708.345 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.21 | Provisión y colocación de azulejos para baños. Altura de 2,00 metros. | Metros Cuadrados | 6,4 | 207.900 | 1.322.244 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.22 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios (1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha) | Unidad de Medida Global | 1,0 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.23 | Construcción de cámara séptica. 1,50 x 1,50 metros. Profundidad de 1,50 metros. | Unidad de Medida Global | 1,0 | 2.475.000 | 2.475.000 | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | 100% |
| 1.24 | Construcción de pozo ciego. Diametro de 0,80 cm y profundidad de 3,50 metros. | Unidad de Medida Global | 1,0 | 2.475.000 | 2.475.000 | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | 100% |
| 1.25 | Revoque de paredes a una capa. | Metros Cuadrados | 320,0 | 49.500 | 15.840.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | Provisión y colocación de pisos ceramico normal de 0,40 x 0,40 cm. | Metros Cuadrados | 80,0 | 148.500 | 11.880.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.27 | Provisión y colocación de zocalos. | Metro Lineal | 103,0 | 11.880 | 1.223.640 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.28 | Provisión y colocación de marcos de madera, puertas de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 cm. | Unidad | 5,0 | 2.475.000 | 12.375.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.29 | Provisión y colocación de puerta blindex. Espesor de 10mm. | Unidad | 1,0 | 2.326.500 | 2.326.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.30 | Provisión y colocación de ventanas de blindex de 1,60 x 1,20 cm. Espesor de 10mm. | Unidad | 4,0 | 2.079.000 | 8.316.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.31 | Pintura en paredes nuevas. Aplicación previa de sellador. | Metros Cuadrados | 320,00 | 44.550 | 14.256.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.32 | Construcción de escalera de acceso. | Unidad de Medida Global | 1,00 | 5.940.000 | 5.940.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.33 | Guarda obra. | Metro Lineal | 35,00 | 257.400 | 9.009.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.34 | Trabajos para accesibilidad desde vereda. Piso de H°A°, Espesor de 10cm. | Metros Cuadrados | 50,00 | 247.500 | 12.375.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.35 | Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros. | Metros Cubicos | 3,50 | 475.200 | 1.663.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.36 | Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm. | Metros Cuadrados | 30,00 | 103.950 | 3.118.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.37 | Revoque de paredes nuevas. | Metros Cuadrados | 62,00 | 49.500 | 3.069.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.38 | Contrapiso. | Metros Cuadrados | 11,55 | 59.400 | 686.070 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.39 | Alisada de cemento. | Metros Cuadrados | 11,55 | 54.450 | 628.898 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.40 | Provisión y colocación de pisos ceramico normal de 0,40 x 0,40 cm. | Metros Cuadrados | 11,55 | 148.500 | 1.715.175 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.41 | Provisión y colocación de marcos de madera, puertas de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 cm. | Unidad | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.42 | Provisión y colocación de ventanas de blindex de 1,60 x 1,20 cm. Espesor de 10mm. | Unidad | 1,00 | 2.079.000 | 2.079.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.43 | Pintura en paredes nuevas. Aplicación previa de sellador. | Metros Cuadrados | 60,00 | 49.500 | 2.970.000 | 3,50 | 0 | 0 | 0% |
| 1.44 | Instalaciones eléctricas. | Unidad de Medida Global | 1,00 | 3.465.000 | 3.465.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 1.45 | Mantemiento de techo de chapa existente. | Metros Cuadrados | 65,00 | 59.400 | 3.861.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 1.46 | Limpieza y retiro de escombro. | Unidad de Medida Global | 1,00 | 3.490.690 | 3.490.690 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| | | | | | | | **TOTAL AVANCE DE LA OBRA:** | 76.414.338 | |
| | | | | | | | **FONDO DE REPARO 5%** | 3.820.716 | |
| | | | | | | | **CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA** | 76.414.338 | |
| | | | | | | | **PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1** | 32% | |
| | | | | | | | **PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA** | 32% | |

CONTRATISTA

Maimumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156