MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 1 y 2 ENTRE LAS CALLES CELSA SPERATTI Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL BARRIO AMANECER II" CON ID: 403.435

Contrato N° 08/2022

Certificado N° 4 (FINAL)

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	22/08/2022
FECHA DE INICIO	31/03/2022
PLAZO INICIAL	120 días
PRORROGA POR LUVIA	23 días
PLAZO PRORROGADO	143 días
DIAS TRANSCURRIDOS	143
RECEPCIÓN PROVISORIA	--------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global			-			0	-	-	-	
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2460	740	1.820.400	2.460	93	2.552,5	1.820.400	68.450	1.888.850	104%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2460	31.000	76.260.000	2.442	111	2.552,5	75.702.000	3.425.500	79.127.500	104%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	635	92.000	58.420.000	631	20	650,7	58.052.000	1.812.400	59.864.400	102%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	72	260.000	18.720.000	60	4,1	64,1	15.600.000	1.066.000	16.666.000	89%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	18	49.000	882.000	9	-1	8	441.000	(58.800)	382.200	43%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	635	3.250	2.063.750	500	151	650,7	1.625.000	489.775	2.114.775	102%
1.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1.00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	8	417.425	3.339.400	0	12	12	-	5.009.100	5.009.100	150%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	4	1.850.000	7.400.000	0	2	2	-	3.700.000	3.700.000	50%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	570.000	1.140.000	0	2	2	-	1.140.000	1.140.000	100%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2460	390	959.400	0	2.553	2.552,5	-	995.475	995.475	104%
				TOTAL	**171.004.950**							

Total certificado	153.240.400	17.647.900	170.888.300
Fondo de reparo 5%:	7.662.020	882.395	8.544.415
Neto a cobrar Gs.:	145.578.380	16.765.505	162.343.885

Son Guaraníes: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80020904-6
Cel: 0983 614 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá