CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE TANQUE C/ ESTRUCTURA METALICA Y POZO ARTESIANO EN LA ESC BAS. NRO 6496 DON VIRGILIO CENTURION ID: 456270	AVANCE DE OBRA:	100	%
MAVR CONSTRUCTORA				
FECHA:	CERTIFICADO NRO 2 BASICO GENERAL			

N°	DESCRIPCION	CONTRATO						MODIFICACIONES AL CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			FISCALIZACION Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EJECUTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación	UNIDAD	1	0,00	1,00	1.399.840	₲ 0				0	0%	0,00		0,00	0		0
2	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande)	GLOBAL	1	1,00	0,00	1.137.240	₲ 1.137.240				0	100%	1,00		1,00	1.137.240		1.137.240
3	Perforación de suelo en diámetro de 10"	METROS	20	20,00	0,00	205.000	₲ 4.100.000				0	100%	20,00		20,00	4.100.000		4.100.000
4	Perforación en roca en diámetro de 6 1/2"	METROS	130	85,00	45,00	230.000	₲ 19.550.000				0	100%	85,00		85,00	19.550.000		19.550.000
5	Provisión y colocación de tubo PVC de diámetro 174 mm	METROS	20	20,00	0,00	185.380	₲ 3.707.600				₲ 0	100%	20,00		20,00	3.707.600		3.707.600
6	Tubo de Hierro soporte de electrobomba	GLOBAL	1	1,00	0,00	611.779	₲ 611.779				0	100%	1,00		1,00	611.779		611.779
7	Base de protección y sello sanitario	METROS	20	20,00	0,00	51.300	₲ 1.026.000				0	100%	20,00		20,00	1.026.000		1.026.000
8	Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis fisico-quimico y bacteriológicos del agua del pozo	GLOBAL	1	1,00	0,00	1.050.400	₲ 1.050.400				0	100%	1,00		1,00	1.050.400		1.050.400
9	Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm. de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°	UNIDAD	1	0,00	1,00	953.940	₲ 0				0	0%	0,00		0,00	0		0
10	Provisión de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3 HP monofásico, con arranque directo completo	GLOBAL	1	0,00	1,00	4.852.760	₲ 0				0	0%	0,00		0,00	0		0
11	Montaje e instalación de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3HP, con arranque directo completo	GLOBAL	1	0,00	1,00	1.860.820	₲ 0				0	0%	0,00		0,00	0		0
12	Provisión y montaje de tanque elevado tipo copa de 5.000 lts. (incluye base, escalera, pararrayo, baliza, transporte, montaje y obras civiles).	UNIDAD	1	0,00	1,00	34.952.621	₲ 0				₲ 0	0%	0,00		0,00	0		0
13	Limpieza Final	GLOBAL	1	1,00	0,00	897.000	₲ 897.000				0	100%	1,00		1,00	897.000		897.000
	RUBROS AGREGADOS															0		0
14	Ampliación de cableado para alimentación del tablero para motor							gl	1,00	3.256.000	3.256.000	100%	1,00		1,00	3.256.000		3.256.000
15	Extension del cableado del tablero al pozo en cañeria de electroducto							gl	1,00	2.682.000	2.682.000	100%	1,00		1,00	2.682.000		2.682.000
16	Montaje e instalación de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 2HP, con arranque directo completo							gl	1	4.660.820	4.660.820	100%	1,00		1,00	4.660.820		4.660.820
17	Ampliación de cañeria del pozo al tanque							gl	1,00	1.032.000	1.032.000	100%	1,00		1,00	1.032.000		1.032.000
18	Provisión y montaje de tanque elevado de fibra de vidrio de 5.000 lts. (incluye estructura metalica, base, escalera, transporte, montaje y obras civiles).							un	1,00	32.700.000	32.700.000	100%	1,00		1,00	14.183.898	18.516.102	32.700.000
19	Ampliación de cañeria de alimentación en el patio y sanitarios							gl	1,00	5.759.161	5.759.161	0%	0,00		0,00		5.759.161	5.759.161
20	Colocacion de canilla en el patio							gl	1,00	321.000	321.000	0%	0,00		0,00		321.000	321.000
21	Povision y extensión, colocación de flotador electrico							un	1,00	1.936.000	1.936.000	0%	0,00		0,00	0	1.936.000	1.936.000
22	Terminación y registro de mampostería de 50x50cm. de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°							un	1	793.000	793.000	0%	0,00		0,00	0	793.000	793.000
23	Cartel de obra 2x1 mts.							un	1,00	1.230.000	1.230.000	0%	0,00		0,00	0	1.230.000	1.230.000
MONTO TOTAL							**32.080.019**				**54.369.981**					**57.894.737**	**28.555.263**	**86.450.000**

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN	Montos IVA incluido		
	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	57.894.737	28.555.263	86.450.000
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	-	-	-
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	2.894.737	1.427.763	4.322.500
AJUSTES	-	-	-
MULTAS O PENALIZACIONES	-		
TOTAL		**27.127.500**	**82.127.500**

Monto IVA INCLUIDO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 5073