DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº08/2022	Número de Contrato: 98/2022	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERÓDROMOS DEL INTERIOR		
Ubicación: CIUDAD DE CONCEPCIÓN	Monto contratado: Gs. 3.620.000.000 Monto certificado: Gs. 67.891.248	
Proveedor: DIBEC CONSTRUCCIONES		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: ING DIEGO ROMERO	s/ Res. N.°: 1518/2022	AERA N°:
	s/ Res. N.°:	AERA N°:

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 22 días del mes de diciembre del año 2022.

Certifican

Observaciones:

Ing. Diego Romero
Gerencia de Fiscalización de Obras
Fiscal Titular

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 26 DIC 2022 Hora: 10:20
Encargado

V° B° Gerencia de Fiscalización de Obras

Observaciones:

V°B° del Administrador
C.P. Gloria B. González
Administradora SGCO
DINAC

C.P. [illegible] Mordi
Gerente Adm. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
----	01	Provisión y colocacion de aislación Horizontal asfáltica de muros. 3 caras con aditivo. Provisión de hidrófugo inorgánico - pared de 0,15; 0,30 y 0,45m	Metros Cuadrados	12
	02	Mano de Obra	Metros Cuadrados	12
	18	Provisión y colocación de Ladrillo común de 0,15 más de espesor	Metros Cuadrados	167
	19	Mano de Obra	Metros Cuadrados	167
	31	Provisión y colocación de chapa galvanizada N. 27 sobre estructura metálica con aislante termo acústico (Todo nuevo)	Metros Cuadrados	99
	32	Mano de Obra	Metros Cuadrados	99
	35	Provisión y colocación de Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo	Metros Cuadrados	13
	36	Mano de Obra	Metros Cuadrados	13
	37	Provisión y colocación de revoque Interior y exterior de muros a una capa	Metros Cuadrados	266
	38	Mano de Obra	Metros Cuadrados	266
	41	Provisión y colocación de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros Cuadrados	113
	42	Mano de Obra	Metros Cuadrados	113
	43	Provisión y colocación de Carpeta para base de piso	Metros Cuadrados	99
	44	Mano de Obra	Metros Cuadrados	99
	45	Provisión y colocación de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	Metros Cuadrados	36
	46	Mano de Obra	Metros Cuadrados	36

Ing. Diego Romero
Gerente Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

	47	Provisión y colocación De alisado de cemento	Metros Cuadrados	14
	48	Mano de Obra	Metros Cuadrados	14
	58	Provisión y colocación de zócalo tipo Cerámico	Mililitros	40
	59	Mano de Obra	Mililitros	40

Observaciones:

Certifican

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ing. Diego Romero
Gerente Fiscalización de Obras
DINAC

V° B° Gerencia de Fiscalización de Obras

Observaciones:

V° B° del Administrador

C.P. Gloria B. González
Administradora SGCO
DINAC

Gerente Int. Gerencia Administrativo
Dirección de Aeropuertos