FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

UBICACIÓN: SALTO DEL GUAIRÁ

ID NRO: 430.655

CONTRATO NRO: 69/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 13 **DE** julio **DE** 2.023

Saltos del Guairá, 13 de julio de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL ´´** con ID: N.º 430.655 Contrato N.º 69/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Burgado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo
Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

Saltos del Guairá, 12 de julio de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa "REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL", Contrato Nº 69/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	109.128.900
Retención de I.V.A 30%	2.976.243
Retención fondo de reparo	5.456.445
Certificación Neta	100.696.212

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2127
FECHA 13/07/23 HORA 14:05
CANT HOJAS 3) (1 Fact)
NUMERO DE CEL: 83800938 Mónica G
FIRMA

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0
Salto del Guairá

JUAN FELIX LEON C.

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

RUC: 2403835-0

Dirección: Gral. E 0

Cel: 0983 800938

Correo: juanin420@gmail.com

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA Nº 01

REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

C.D. Nº 03/2023 IDNº 430655 CONTRATO Nº 69/2023

Ítems del llamado REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL con ID: 430655									CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72101601-001	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	255	32.200	8.211.000	0%	100%	100%	0%	255	255	-	8.211.000	8.211.000
2	72101607-002	Demolicion de pared de 0,15	Metros cuadrados	80	60.000	4.800.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
3	72102201-002	Desmontaje y corte de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	7.300.000	7.300.000	0%	40%	40%	0%	0,4	0,4	-	2.920.000	2.920.000
4	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	70	106.000	7.420.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
5	72101607-006	Revoque de pared a una capa c/ hidrofugo, e: 1.5 cm	Metros cuadrados	140	38.000	5.320.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
6	72101607-006	Revoque de pared exterior a una capa c/ hidrofugo, e: 1.5 cm	Metros cuadrados	200	38.000	7.600.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
7	72131601-007	Techo de chapa sandwich con estructura metalica (incluye pintura de estructura metalica)	Metros cuadrados	286	445.000	127.270.000	0%	77%	77%	0%	220,22	220,22	-	97.997.900	97.997.900
8	72131601-001	Instalacion electrica (servicio electrico)	Unidad Medida Global	1	11.500.000	11.500.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
9	72131601-001	Provision de artefactos luminicos	Unidad Medida Global	1	9.900.000	9.900.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
10	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	290	9.800	2.842.000	0%	0%	0%	0%	0	0	-	-	-
					Precio Total									109.128.900	109.128.900

TOTAL DE CERTIFICACION	-	109.128.900	109.128.900
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	-	109.128.900	109.128.900
RETENCION DE IVA 30%	-	2.976.243	2.976.243
FONDO DE REPARO (5%)	-	5.456.445	5.456.445
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION	-	100.696.212	100.696.212

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC 2403835-0
Salto del Guairá

Firma

Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE

En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Angelio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000267

OBRA: REMODELACION DE TECHO GUARDERIAS MUNICIPAL

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 12/07/23

LICITACIÓN N°: 430655 FECHA DE INICIO:

FECHA CONTRATO: 04/07/23 MONTO: 192.963.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DONDE NACE EL SOL

AVANCES DE OBRA

- COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
- TECHADO CON CHAPA SANDWICH

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2003835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000266

OBRA: REMODELACION DE TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA:

LICITACIÓN N°: 430655 FECHA DE INICIO:

FECHA CONTRATO: (430655) 04/07/23 MONTO: 192.163.000.-

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO DONDE NACE EL SOL

AVANCES DE OBRA

- DESMONTAJE DE TEJAS, TEJUELONES
- DESMONTAJE Y CORTE DE ENERGIA ELECTRICA

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2409835-0
Salto del Guairá

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA



LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0