CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCION DE VESTUARIOS, SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS - 1º CERTIFICADO - ID N° 473.530

FECHA: 13/11/2025

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de obra chapa negra y estructura metálica - VESTUARIO Y SANITARIOS**	Un	1,00	1.600.000	1.600.000	100%	0%	100%	1.600.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	211,00	15.000	3.165.000	100%	0%	100%	3.165.000
3	72131601-004	Viga de encadenado de H° A° 15 x 27cm	Ml	64,00	140.000	8.960.000	100%	0%	100%	8.960.000
4	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30m	M2	19,00	224.000	4.256.000	100%	0%	100%	4.256.000
5	72131601-006	Aislación horizontal	Ml	52,00	90.000	4.680.000	100%	0%	100%	4.680.000
6	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillos comunes para revocar	M2	159,00	130.000	20.670.000	100%	0%	100%	20.670.000
7	72131601-008	Revoque de mampostería a dos capas con hidrofugo	M2	107,00	43.000	4.601.000	100%	0%	100%	4.601.000
8	72131601-010	Puertas metálicas 0,70 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Un	3,00	950.000	2.850.000	100%	0%	100%	2.850.000
9	72131601-010	Puertas metálicas 0,60 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Un	6,00	950.000	5.700.000	100%	0%	100%	5.700.000
10	72131601-010	Puertas metálicas 1,20 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Un	4,00	1.500.000	6.000.000	100%	0%	100%	6.000.000
11	72131601-010	Ventanas de vidrios templados de 8mm con perfilería de aluminio 0,50 x 0,50 proyectante	Un	10,00	850.000	8.500.000	0%	0%	0%	0
12	72131601-009	Contrapiso de H° P° 7cm	M2	15,00	48.000	720.000	100%	0%	100%	720.000
13	72131601-009	Carpeta de nivelación	M2	15,00	35.000	525.000	100%	0%	100%	525.000
14	72131601-009	Piso cerámico	M2	15,00	135.000	2.025.000	100%	0%	100%	2.025.000
15	72131601-009	Piso en zona de vestuario, de H° A° con malla electrosoldada 7cm terminación pulida con allanadora	M2	196,00	165.000	32.340.000	100%	0%	100%	32.340.000
16	72102508-003	Revestido de azulejos altura 2 mts.	M2	55,00	115.000	6.325.000	100%	0%	100%	6.325.000
17	72131601-012	Pintura de mampostería al látex	M2	115,00	32.000	3.680.000	0%	0%	0%	0
18	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	47,00	52.000	2.444.000	0%	0%	0%	0
19	72131601-011	Instalación de agua fría	Un	1,00	6.850.000	6.850.000	100%	0%	100%	6.850.000
20	72102304-007	Instalación cloacal incluye registros	Un	1,00	5.650.000	5.650.000	100%	0%	100%	5.650.000
21	72102304-007	Cámara séptica 1,20 x 2,00 x 1,50m	Un	1,00	2.850.000	2.850.000	100%	0%	100%	2.850.000

BOGADO CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Bogado Lopez RUC 3.205.340 - 0

036

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

22	72102304-007	Campo de infiltración caño de 100 mm según detalle	Ml	18,00	450.000	8.100.000	100%	0%	100%	8.100.000
23	72131601-011	Artefactos sanitarios incluye grifería y accesorios	Un	3,00	850.000	2.550.000	0%	0%	0%	0
24	72102508-999	Mesada de granito con una bacha	Un	3,00	985.000	2.955.000	0%	0%	0%	0
25	72131601-001	Instalaciones eléctricas, tablero seccional de 12 AG, alimentación de TP a TS y alimentación de boca de luces, tomas, ventiladores y ducha calefón	Gl	1,00	9.500.000	9.500.000	100%	0%	100%	9.500.000
26	72131601-001	Provisión y colocación de ventilador de techo	Un	4,00	550.000	2.200.000	0%	0%	0%	0
27	72131601-001	Provisión y colocación de Ducha calefón	Un	3,00	235.000	705.000	0%	0%	0%	0
28	72131601-001	Panel LED de 24 WATTS	Un	18,00	70.000	1.260.000	0%	0%	0%	0
29	72131601-001	Panel LED de 50 WATTS	Un	8,00	210.000	1.680.000	0%	0%	0%	0
30	72101903-001	**Base de estructura metalica con plataforma de terciada de 18 mm - CABINA DE TRANSMICIONES**		1,00	9.500.000	9.500.000	100%	0%	100%	9.500.000
31	72131601-004	Escalera metálica de acceso	Un	1,00	4.850.000	4.850.000	0%	0%	0%	0
32	72131601-005	Mampostería de paneles termo acústicos de 10mm	Un	54,30	210.000	11.403.000	100%	0%	100%	11.403.000
33	72101601-002	Montaje de Cielo raso de chapa con núcleo de isopor	M2	14,00	150.000	2.100.000	0%	0%	0%	0
34	72131601-010	Aberturas de vidrios templados de 8 mm con perfilería de aluminio 1,20 x 1,20 dos hojas móviles y dos paños fijos	M2	3,00	2.952.000	8.856.000	0%	0%	0%	0
35	72131601-010	Puerta tipo placa de 0,80 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Un	3,00	850.000	2.550.000	0%	0%	0%	0
36	72131601-012	Pintura de aberturas	Un	11,00	52.000	572.000	0%	0%	0%	0
37	72131601-001	Instalaciones eléctricas, tablero seccional de 12 AG, alimentación de TP a TS y alimentación de boca de luces, tomas, ventiladores y ducha calefón	M2	1,00	2.175.000	2.175.000	100%	0%	100%	2.175.000
38	72131601-001	Provisión y colocación de ventilador de techo	Gl	3,00	550.000	1.650.000	0%	0%	0%	0
39	72131601-001	Panel LED de 24 WATTS	Un	6,00	70.000	420.000	0%	0%	0%	0
40	72131601-001	**Pilastra de ANDE trifasico incluye tablero y registro - PISTA POLIDEPORTIVA Y ACCESO PRINCIPAL**	Un	1,00	3.250.000	3.250.000	100%	0%	100%	3.250.000
41	72131601-001	Tablero general para lumínicas		1,00	2.650.000	2.650.000	100%	0%	100%	2.650.000
42	72131601-001	Alimentación para tablero general	Un	1,00	1.250.000	1.250.000	100%	0%	100%	1.250.000
43	72131601-001	Alimentación para iluminación de pista polideportiva	Un	20,00	220.000	4.400.000	100%	0%	100%	4.400.000
44	72131601-001	Provisión y colocación de lumínicas UFO 200 Watts	Un	18,00	750.000	13.500.000	0%	0%	0%	0
45	72131601-012	Pintura de piso con pintura polideportiva incluye marcación y reparación de fisuras	Un	964,00	60.000	57.840.000	0%	0%	0%	0
46	72131601-012	Revoque de paredes laterales	Un	163,00	43.000	7.009.000	0%	0%	0%	0
47	72131601-012	Pintura de mampostería al látex	M2	163,00	32.000	5.216.000	0%	0%	0%	0
48	72131601-009	Piso de H° A° espesor 10cm con malla de varilla de 6mm 30x30cm con terminación pulida con allanadora. ŧrea lateral y acceso	M2	458,00	220.000	100.760.000	35%	0%	35%	35.266.000
49	72141002-9998	Baranda de caño de 1,5 pulg. Y 0,90m de altura con terminación de pintura sintética	M2	19,00	388.000	7.372.000	0%	0%	0%	0

BOGADO CONSTRUCCIONES de Juan Ramon Bogado López

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

50	82101502-007	Cartel o Placa conmemorativa	M2	1,00	1.800.000	1.800.000	0%	0%	0%	0
51	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Ml	1,00	2.536.000	2.536.000	0%	0%	0%	0
						415.000.000				**207.261.000**

PORCENTAJE CERTIFICACION	**49,94**	
DESC. ANTICIPO 20%		**0**
NETO A COBRAR		**207.261.000**
FONDO DE REPARO 5%		**10.363.050**
TOTAL A COBRAR		**196.897.950**

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC 3.203.340 - 0

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ