MORENO INGENIERÍA

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : MORENO INGENIERIA.-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 90.584.700.-

FECHA: 19 de mayo de 2021.-

OBRA: ADENDA N°01 AL CONTRATO N°07/2021 - CONTRATATACIÓN DIRECTA N° 09/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL "CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 11-05" DEL BARRIO SAN JORGE, Y LA "ESCUELA BÁSICA N° 7230 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO" DE LA COMPAÑÍA TACURUTY DEL DISTRITO DE VILLETA" - ID (Portal): 390411.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado presente certificado	62,39%
Avance de Obra	62,39%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad de Rubros Realizados			En montos			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	72101703-007	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BILINGÜE PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 11-05**	**Unidad Medida Global**	1	**42.154.020**	**42.154.020**	0,00	0,70	0,70	0	**29.717.013**	**29.717.013**	70,50%
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	922.034	922.034	0,00	1,00	1,00	0	922.034	922.034	100,00%
1.2		PREPARACION DE TERRENO	Metro lineal	160	2.256	360.960	0,00	160,00	160,00	0	360.960	360.960	100,00%
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metro lineal	160	2.520	403.200	0,00	160,00	160,00	0	403.200	403.200	100,00%
1.4		DEMOLICION DE CERCO ANTIGUO	Metro lineal	1	2.155.834	2.155.834	0,00	1,00	1,00	0	2.155.834	2.155.834	100,00%
1.5		LOSITA 0,30X0,30X0,10/BASE DE POSTE	Unidad	62	21.559	1.336.658	0,00	60,00	60,00	0	1.293.540	1.293.540	96,77%
1.6		CIMIENTO DE H° CICLOPEDO DE 0,30X0,50X160	Metros cúbicos	24	358.200	8.596.800	0,00	24,00	24,00	0	8.596.800	8.596.800	100,00%
1.7		MAP. DE NIVELACION 0,30 DE LADRILLO COMUN 3 HILERAS/ REVOCADA A 3 CARA	Metros cuadrados	32	225.534	7.217.088	0,00	15,00	15,00	0	3.383.010	3.383.010	46,88%
1.8		POSTE DE H° PREFABRICADO TURBO REFORZADO DE 2,50X2,80	Metros cuadrados	62	82.916	5.140.792	0,00	60,00	60,00	0	4.974.960	4.974.960	96,77%
1.9		TEJIDO DE ALAMBRE /MALLA METALICA 2 PULGADA	Metro lineal	160	26.201	4.192.160	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.10		TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	Metro lineal	160	2.537	405.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.11		ALAMBRE TENSOR N° 9 DETRES HILADAS	Metro lineal	160	2.819	451.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.12		PORTON VEHICULAR DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CAÑO 2P X 2P DE 4 m./ PILARES METALICOS	Metros cuadrados	8	726.350	5.810.800	0,00	7,00	7,00	0	5.084.450	5.084.450	87,50%
1.13		PORTON PEATONAL DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CAÑO 2P X 2P DE 4 m./PILARES METALICOS	Metros cuadrados	4	726.350	2.905.400	0,00	3,50	3,50	0	2.542.225	2.542.225	87,50%
1.14		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.255.334	2.255.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2	72101703-007	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7230 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO DE LA COMPAÑIA TACURUTY**	**Unidad Medida Global**	1	**50.949.907**	**50.949.907**	**0,00**	**0,56**	**0,56**	**0**	**28.370.307**	**28.370.307**	**55,68%**
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	922.034	922.034	0,00	1,00	1,00	0	922.034	922.034	100,00%
2.2		PREPARACION DE TERRENO	Metro lineal	208	2.256	469.248	0,00	194,00	194,00	0	437.664	437.664	93,27%

MUNICIPALIDAD DE VILLETA - DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-

MORENO INGENIERÍA

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : MORENO INGENIERIA.-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 90.584.700.-

FECHA: 19 de mayo de 2021.-

OBRA: ADENDA N°01 AL CONTRATO N°07/2021 - CONTRATATACIÓN DIRECTA N° 09/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL "CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 11-05" DEL BARRIO SAN JORGE, Y LA "ESCUELA BÁSICA N° 7230 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO" DE LA COMPAÑÍA TACURUTY DEL DISTRITO DE VILLETA" - ID (Portal): 390411.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado presente certificado	62,39%
Avance de Obra	62,39%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad de Rubros Realizados: Acumulado Anterior	Cantidad de Rubros Realizados: Presente Certificado	Cantidad de Rubros Realizados: Acumulado Actual	En montos: Acumulado Anterior	En montos: Presente Certificado	En montos: Total Acumulado	% Total Acumulado
2.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metro lineal	208	2.520	524.160	0,00	194,00	194,00	0	488.880	488.880	93,27%
2.4		DEMOLICION DE CERCO ANTIGUO	Metro lineal	1	2.155.834	2.155.834	0,00	1,00	1,00	0	2.155.834	2.155.834	100,00%
2.5		LOSITA 0,30X0,30X0,10/BASE DE POSTE	Unidad	84	21.559	1.810.956	0,00	50,00	50,00	0	1.077.950	1.077.950	59,52%
2.6		CIMIENTO DE H° CICLOPEDO DE 0,30X0,50X160	Metros cúbicos	31,1	358.200	11.140.020	0,00	29,00	29,00	0	10.387.800	10.387.800	93,25%
2.7		MAP. DE NIVELACION 0,30 DE LADRILLO COMUN 3 HILERAS/ REVOCADA A 3 CARA	Metros cuadrados	41,8	225.534	9.427.321	0,00	5,00	5,00	0	1.127.670	1.127.670	11,96%
2.8		POSTE DE H° PREFABRICADO TURBO REFORZADO DE 2,50X2,80	Unidad	84	82.916	6.964.944	0,00	50,00	50,00	0	4.145.800	4.145.800	59,52%
2.9		TEJIDO DE ALAMBRE /MALLA METALICA 2 PULGADA	Metro lineal	208	26.201	5.449.808	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.10		TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	Metro lineal	208	2.537	527.696	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.11		ALAMBRE TENSOR N° 9 DE TRES HILADAS	Metro lineal	208	2.819	586.352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.12		PORTON VEHICULAR DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CAÑO 2P X 2P DE 4 m./ PILARES METALICOS	Metros cuadrados	8	726.350	5.810.800	0,00	7,00	7,00	0	5.084.450	5.084.450	87,50%
2.13		PORTON PEATONAL DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CAÑO 2	Metros cuadrados	4	726.350	2.905.400	0,00	3,50	3,50	0	2.542.225	2.542.225	87,50%
2.14		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.255.334	2.255.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
		Precio Total Gs IVA incluido				**93.103.927**				**0**	**58.087.320**	**58.087.320**	**62,39%**

SUB TOTAL	**58.087.320**
FONDO DE REPARO (5%)	**-2.904.366**
TOTAL GENERAL	**55.182.954**

El monto total del Certificado de Avance de Obra Nº 1 es de guaraníes Cincuenta y cinco millones ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA DPTO. DE OBRAS

FISCAL DE OBRA

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Nuestra Señora Del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy.-
ingmorenoconstructora@gmail.com.-
+595981243119.-
Luque - Py.-