GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL - Lote 3 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 5640 "San Gerardo" - Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: TECNO INGENIERIA - de FERNANDO CABALLERO

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 19 de Enero 2026

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 1.276.568.400

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	504.733.400	611.428.900	1.116.162.300
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		611.428.900	

SON GUARANIES: *Seiscientos once millones cuatrocientos veinte y ocho mil novecientos .-*

.....
p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

.....
Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL

Lote 3 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 5640 "San Gerardo" - Pilar

Grupo 1 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 5640 "San Gerardo"

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 3						
									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Caracteristicas	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-013	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.009.100,00	1.009.100	procedencia: Nacional	1		1,00	1.009.100	0	1.009.100	100,00
2	72131601-002	Replanteo de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.000.900,00	1.000.900	procedencia: Nacional	1		1,00	1.000.900	0	1.000.900	100,00
3	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.283.800,00	2.283.800	procedencia: Nacional	1		1,00	2.283.800	0	2.283.800	100,00
4	82101502-004	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.215.800,00	1.215.800	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
5	72131601-002	Excavación de zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	73,00	-	44.400,00	3.241.200	procedencia: Nacional	73		73,00	3.241.200	0	3.241.200	100,00
6	72131601-002	Excavación de viga	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,50	-	44.400,00	288.600	procedencia: Nacional	6,5		6,50	288.600	0	288.600	100,00
7	72131601-9974	Relleno y compactación (24,00m x 40,00 m x 0,30m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	288,00	-	107.700,00	31.017.600	procedencia: Nacional	288		288,00	31.017.600	0	31.017.600	100,00
8	72131601-004	Zapatas de H°A° de 2,10 x 1,45 x 0,45 (16 un)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	21,90	-	3.624.000,00	79.365.600	procedencia: Nacional	21,9		21,90	79.365.600	0	79.365.600	100,00

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 134

9	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,40 x 0,25 (16un) h=6,00+ 1,05m de fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,20	-	3.624.000,00	40.588.800	procedencia: Nacional	11,2		11,20	40.588.800	0	40.588.800	100,00
10	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (81,2ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,50	-	3.624.000,00	23.556.000	procedencia: Nacional	6,5		6,50	23.556.000	0	23.556.000	100,00
11	72131601-004	Viga Superior de H° A° de 0,20 x 0,40 (81,2 ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,50	-	3.624.000,00	23.556.000	procedencia: Nacional	6,5		6,50	23.556.000	0	23.556.000	100,00
12	72131601-009	Contrapiso de Cascote	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	346,00	-	57.300,00	19.825.800	procedencia: Nacional	346		346,00	19.825.800	0	19.825.800	100,00
13	72131601-009	Piso de baldosas (borde de cancha)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	270,00	-	91.000,00	24.570.000	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
14	72131601-009	Alisada bajo graderias	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	53.400,00	3.738.000	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
15	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metálica según plano.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.000,00	-	620.000,00	620.000.000	procedencia: Nacional	450	550	1.000,00	279.000.000	341.000.000	620.000.000	100,00
16	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	6.598.700,00	6.598.700	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
17	72131601-9976	Canaletas de chapa	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	-	100.500,00	7.035.000	procedencia: Nacional	0	70	70,00	0	7.035.000	7.035.000	100,00
18	72101510-005	Caño de PVC, bajada por cada columna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	14,00	-	125.700,00	1.759.800	procedencia: Nacional	0	14	14,00	0	1.759.800	1.759.800	100,00
19	72101510-005	Desague pluvial - Registros + caño de PVC de 100	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	90,00	-	50.500,00	4.545.000	procedencia: Nacional	0	90	90,00	0	4.545.000	4.545.000	100,00

Techo Ingeniería
RUC 6195410-1

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

20	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores led de 100w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	26,00	-	782.000,00	20.332.000	procedencia: Nacional	0	26	26,00	0	20.332.000	20.332.000	100,00
21	72131601-009	De hormigón alisado a maquina (16,00m x 40,00m)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	672,00	-	253.300,00	170.217.600	procedencia: Nacional	0	640	640,00	0	162.112.000	162.112.000	95,24
22	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 40m) incluye marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	640,00	-	44.900,00	28.736.000	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
23	49221502-001	Arcos con redes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	2.504.100,00	5.008.200	marca: Tecno Ing fabricante: Tecno Ing procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
24	49221508-001	Jirafa de basquet Movil con aro rebatible, tablero de vidrio de 10mm con ruedas de teflon reforzada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	33.330.000,00	66.660.000	marca: Tecno Ing fabricante: Tecno Ing procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
25	49221502-999	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	995.500,00	1.991.000	marca: Tecno Ing fabricante: Tecno Ing procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
26	72131601-005	Rampa Inclusiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.019.900,00	1.019.900	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
27	72131601-002	Excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,00	-	46.000,00	138.000	procedencia: Nacional	0	3	3,00	0	138.000	138.000	100,00
28	72131601-004	Hormigón Simple	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,25	-	2.227.600,00	2.784.500	procedencia: Nacional	0	1,25	1,25	0	2.784.500	2.784.500	100,00
29	72102201-011	Postes de caño negro	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-	84.100,00	5.046.000	procedencia: Nacional	0	60	60,00	0	5.046.000	5.046.000	100,00

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

30	72102201-011	Colocación de caño negro en 4 niveles	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	136,00	-	78.700,00	10.703.200	procedencia: Nacional	0	136	136,00	0	10.703.200	10.703.200	100,00
31	49221505-999	Tejido de alambre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	-	158.400,00	5.385.600	marca: Tecno Ing fabricante: Tecno Ing procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
32	72131601-012	Pintura sintética de caños	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.016.100,00	1.016.100	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
33	72131601-004	Base de Hormigón según Plano de 3,30m x 0,60m x 0,10m (16u)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,20	-	3.353.700,00	10.731.840	procedencia: Nacional	0	3,2	3,20	0	10.731.840	10.731.840	100,00
34	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	28,80	-	250.400,00	7.211.520	procedencia: Nacional	0	28,8	28,80	0	7.211.520	7.211.520	100,00
35	72131601-005	Mampostería de elevación 0,30m x 3,00m x 2,00m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	28,80	-	234.800,00	6.762.240	procedencia: Nacional	0	28,8	28,80	0	6.762.240	6.762.240	100,00
36	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10 0,60m x 30,00m x 0,10 (x5 gradas)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00	-	3.474.200,00	31.267.800	procedencia: Nacional	0	9	9,00	0	31.267.800	31.267.800	100,00
37	72102201-011	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,00	-	176.700,00	6.361.200	procedencia: Nacional	0		0,00	0	0	-	-
						Total por Grupo:	1.276.568.400					504.733.400	611.428.900	1.116.162.300	87,43

p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**611.428.900**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**1.276.568.400**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**87,43**