MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: ***"Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe".***

Caacupé, 09 de diciembre del 2021

Señor
Lic. Diego Armando Riveros Gonzáles
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al Expediente N°1.031, perteneciente a la empresa ***CONSTRUCCIONES RIVAS S.A***. Adjudicado con el Contrato N° 12/2021 ***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAAS COMPALIAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ ID: 390089";*** donde solicita el pago correspondiente al Certificado N°02; de conformidad a la cláusula 7 del contrato.

El importe del Certificado N°02, es de G. 927.615.420. (guaraníes, novecientos veintisiete millones seiscientos quince mil cuatrocientos veinte), ya descontado el 5% correspondiente al fondo de reparo.

El detalle de los trabajos realizados se encuentra en la planilla adjuntada.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Miguel A. Gómez M.

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

Sr. José Luis Lezcano
Fiscal de Obra

MISION: ***"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio".***

LOTES 1 - TRAMOS A EMPEDRAR				CONSTRUCCIONES RIVAS		CERTIFICADO 2	
Ítem		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio total
1	1-Tramo Acceso a la cancha buche San Miguel	Metros cuadrados	3.259,2	580	1.890.336		-
2	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.303,68	7.500	9.777.600		-
4	Tramo 1 (Cont. Calle Mons. Aquino) - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	392	46.000	18.032.000		-
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	114	23.600	2.690.400		-
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	22,8	65.000	1.482.000		-
7	Tramo 2 (Acceso a la cancha desde Mons. Aquino) - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.867,20	46.000	131.891.200		-
8	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	748,8	23.600	17.671.680		-
9	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	149,76	65.000	9.734.400		-
10	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.259,2	1.000	3.259.200		-
11	2-Calle Virgen del Carmen (Acceso Club River Plate desde CONAVI I)	Metros cuadrados	960	580	556.800		-
12	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ·

Caacupé Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

13	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	384	7.500	2.880.000		-
14	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	960	46.000	44.160.000		-
15	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	8	23.600	188.800		-
16	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	1,6	65.000	104.000		-
17	Muro de contención (ancho: 0,40 m - altura: 0,80 m.)	Metros cúbicos	5,2	300.000	1.560.000		-
18	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	240	105.000	25.200.000		-
19	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	960	1.000	960.000		-
20	3-Calle Sagrado Corazón de Jesús (Al costado del Club River Plate)	Metros cuadrados	768	580	445.440		-
21	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-
22	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	307,2	7.500	2.304.000		-
23	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	768	46.000	35.328.000		-
24	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	192	23.600	4.531.200		-
25	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	38,4	65.000	2.496.000		-
26	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	768	1.000	768.000		-
27	4-Calle Sagrada Familia (Acceso Club River Plate, desde camino a Caacupe-mí)	Metros cuadrados	1.120	580	649.600		-
28	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ·

Caacupé

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

29	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	448	7.500	3.360.000		-
30	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.120	46.000	51.520.000		-
31	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	16	23.600	377.600		-
32	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	3,2	65.000	208.000		-
33	Muro de contención (ancho: 0,40 m - altura: 0,80 m.)	Costo por Mil	2,6	300.000	780.000		-
34	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	280	105.000	29.400.000		-
35	Excavación en piedra	Metros cúbicos	179,2	220.000	39.424.000		-
36	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.120	1.000	1.120.000		-
	TOTAL LOTE 1:				**447.950.256**		-
							-
Ítem	**LOTES 2 - TRAMOS A EMPEDRAR**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**		
8	2-Calle Acceso al Club Mcal. López - Compañía Aquino Cañada - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.840	580	2.227.200		-
9	Cartel de obra	Costo por Mil	1	800.000	800.000		-
10	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.536	7.500	11.520.000		-
11	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.840	46.000	176.640.000		-

MUNICIPALIDAD DE CAAZCUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ·

Caazcupé

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

12	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.312	23.600	30.963.200		-
13	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	262,4	65.000	17.056.000		-
14	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.840	1.000	3.840.000		-
30	5- Calle sin nombre - Barrio San Francisco(FRENTE A LA ESCUELA Daniel Ortellado) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.472	580	1.433.760		-
31	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-
32	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	988,8	7.500	7.416.000		-
33	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.472	46.000	113.712.000	2.171	99.888.447
34	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	824	23.600	19.446.400	770	18.172.000
35	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	164,8	65.000	10.712.000		-
36	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.472	1.000	2.472.000		-
64	10-Calle S/N - Fr. María Angélica - Barrio San Francisco (Calle 1) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.404	580	814.320	1.404	814.320
65	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000		-
66	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	561,6	7.500	4.212.000	562	4.212.000
67	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.404	46.000	64.584.000	400	18.400.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

68	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	232	23.600	5.475.200	50	1.180.000
69	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	200	105.000	21.000.000		-
70	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	272	65.000	17.680.000		-
71	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.404	1.000	1.404.000		-
80	12-Calle S/N - Fr. María Angélica - Barrio San Francisco (Calle 3) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	580	696.000	1.200	696.000
81	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
82	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	480	7.500	3.600.000	480	3.600.000
83	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.200	46.000	55.200.000	1.000	46.000.000
84	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	332	23.600	7.835.200	250	5.900.000
85	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)o	Metros cúbicos	66,4	65.000	4.316.000		-
86	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000		-
	TOTAL LOTE 2:				**588.655.280**		-
							-
Ítem	**LOTE 3- TRAMOS A EMPEDRAR**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**		
13	2- Calle Capitán Vallejos - Barrio Loma	Metros cuadrados	1.400	580	812.000	1.000	580.000
14	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ·

Caacupé Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

15	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	560	7.500	4.200.000	450	3.375.000
16	Tramo 1 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	882	46.000	40.572.000	560	25.760.000
17	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	265,8	23.600	6.272.880	-	-
18	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	53,16	65.000	3.455.400	-	-
19	Excavación en piedra	Metros cúbicos	35,28	220.000	7.761.600	35,28	7.761.600
20	Tramo2 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	518	46.000	23.828.000	-	-
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	148	23.600	3.492.800	-	-
22	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	29,6	65.000	1.924.000	-	-
23	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.400	1.000	1.400.000	-	-
24	3-Calle S/N (paralela al sur a Cap. Vallejos) - Barrio Loma	Metros cuadrados	1.696,8	580	984.144	1.696,8	984.144
25	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
26	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	678,72	7.500	5.090.400	678,72	5.090.400
27	Tramo 1 -Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	718,9	46.000	33.069.400	718,9	33.069.400

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe

28	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	218,6	23.600	5.158.960	218,6	5.158.960
29	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	43,72	65.000	2.841.800	43,72	2.841.800
30	Tramo 2 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	977,9	46.000	44.983.400	977,9	44.983.400
31	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	279,4	23.600	6.593.840	279,4	6.593.840
32	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	55,88	65.000	3.632.200	55,88	3.632.200
33	Badén de hormigón (reparación)	Metro lineal	13,2	105.000	1.386.000	-	-
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.696,8	1.000	1.696.800	1.696,8	1.696.800
35	4-Calle Intendente Ortiz (cont.) e/ Call S/N y CurupaytyReplanteo y marcación	Metros cuadrados	953,4	580	552.972	953,4	552.972
36	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	381,36	7.500	2.860.200	381,36	2.860.200
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	953,4	46.000	43.856.400	953,4	43.856.400
39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	272,4	23.600	6.428.640	272,4	6.428.640
40	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	54,48	65.000	3.541.200	54,48	3.541.200
41	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	953,4	1.000	953.400	953,4	953.400

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé Una Ciudad para la Gente

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

121	16-Calle sin nombre 1 - Barrio Loma Guasu	Metros cuadrados	600	580	348.000	600	348.000
122	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
123	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	240	7.500	1.800.000	240	1.800.000
124	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	600	46.000	27.600.000	600	27.600.000
125	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	206	23.600	4.861.600	206	4.861.600
126	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	41,2	65.000	2.678.000	41	2.678.000
127	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	600	1.000	600.000		-
128	17-Calle sin nombre 2 - Barrio Loma Guasú	Metros cuadrados	540	580	313.200	540	313.200
129	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
130	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	216	7.500	1.620.000	216	1.620.000
131	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	540	46.000	24.840.000	540	24.840.000
132	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	186	23.600	4.389.600	186	4.389.600
133	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	37,2	65.000	2.418.000	37	2.418.000
134	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	540	1.000	540.000		-
	TOTAL LOTE 3:				**333.356.836**		-
							-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Sr. José Lezcano
Caacupé

Ítem	LOTE 4 - TRAMOS A EMPEDRAR	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		
22	4-Calle S/N - Barrio San Felipe - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.803,95	580	1.626.291	2.803,95	1.626.291
23	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
24	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.121,58	7.500	8.411.850	1.121,58	8.411.850
25	Calle Principal - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.303	46.000	105.938.000	1.800	82.800.000
26	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	794	23.600	18.738.400	600	14.160.000
27	Calle al Arroyo - Tramo 1 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	148,05	46.000	6.810.300	148,05	6.810.300
28	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	84,6	23.600	1.996.560	84,6	1.996.560
29	Tramo 2 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	74,4	46.000	3.422.400	74,4	3.422.400
30	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	37,2	23.600	877.920	37,2	877.920
31	Tramo 3 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	278,5	46.000	12.811.000	278,5	12.811.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

32	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	111,4	23.600	2.629.040	111,4	2.629.040
33	Muro de P.B.C. de contención final	Metros cúbicos	2,2	300.000	660.000	-	-
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.803,95	1.000	2.803.950	-	-
35	5- Calle Ana María Castro - Barrio Buena Vista - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.600	580	928.000	1.600	928.000
36	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	640	7.500	4.800.000	640	4.800.000
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.600	46.000	73.600.000	1.600	73.600.000
39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	400	23.600	9.440.000	400	9.440.000
40	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	80	65.000	5.200.000	-	-
41	Muro de P.B.C. (contención puente)	Metros cúbicos	21	300.000	6.300.000	-	-
42	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000	-	-
43	6-Calle S/N - Barrio Buena Vista - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.040	580	603.200	1.040	603.200
44	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
45	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	416	7.500	3.120.000	416	3.120.000
46	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.040	46.000	47.840.000	800	36.800.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

47	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	100	23.600	2.360.000	80	1.888.000
48	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	160	105.000	16.800.000	-	-
49	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	52	65.000	3.380.000	-	-
50	Muro de P.B.C. transversales cada 10 metros donde lleva cordón cuneta	Metros cúbicos	17,28	300.000	5.184.000	10	3.000.000
51	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.040	1.000	1.040.000	-	-
52	7-Calle sin nombre - Compañía Ytumi (Acceso a la Iglesia Pueblo de Dios) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.000	580	1.740.000	3.000	1.740.000
53	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	1	800.000
54	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.200	7.500	9.000.000	1.200	9.000.000
55	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.000	46.000	138.000.000	3.000	138.000.000
56	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	550	23.600	12.980.000	550	12.980.000
57	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	460	105.000	48.300.000	460	48.300.000
58	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	110	65.000	7.150.000	110	7.150.000
59	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.000	1.000	3.000.000		-
76	10-Calle S/N (Acceso al asentamiento Isidoro Guillén) - Compañía Potrero Po'i - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.440	580	835.200	1.440	835.200
77	Cartel de obra	Unidad	1	800.000	800.000	-	-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé

Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

78	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	576	7.500	4.320.000	4.320.000
79	Tramo 1 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.260	46.000	57.960.000	-
80	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	216	23.600	5.097.600	-
81	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	210	105.000	22.050.000	-
82	Tramo 2 - Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	180	46.000	8.280.000	5.992.000
83	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	40	23.600	944.000	944.000
84	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	40	105.000	4.200.000	-
85	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.440	1.000	1.440.000	-
	TOTAL LOTE 4:				**678.217.711**	

Caacupé
Sr. José Lezcano
Jefe de Obras

Sr. José Luis Lezcano
FISCAL DE OBRA

Ing. Miguel A. Gómez M.
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

TOTAL CERTIFICADO	976.437.285
5%FONDO DE REPARO	48.821.864
TOTAL A FACTURAR	927.615.420

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS