Acta de Recepción de Servicios Nº 21/25

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil veinticinco, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa SERVICIO TECNICO JC. de Neri Javier Caballero Páez, con ID Nº 427.430, se deja constancia que:

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de febrero acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a la Orden de Servicios N° 09/25, de fecha 10/02/2025.*

Hecha la verificación, se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.
Lic. Raquel Guggiari C.
Recibí:.....
Firma:.....
Fecha: 27 / 02 / 25
Obs.: Informe

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000307

N° Presupuesto

Cliente: Vice-Presidencia Fecha: 27-02-25

Dpto: Nº de Serie:

Modelo del grupo: APD 200C. Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	50 °C
Presión	5.3 bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	404 V
Tensión generador	396 V
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	70 A
Nivel de combustible	100 %
Voltaje de bateria	27 V

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 1102 Hs

Fredy Villalba
Técnico
Servicio Técnico JC

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

C.I.N°: 5.465.613 Cel.:

FIRMA:

RESPONSABLE: Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D. DIRECTOR ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENCIA DE LA R.C.A.

C.I.N°: Cel.: