CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID: 405982

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA

CERTIFICADO N° 3

MES: ENERO

Año: 2.024

Contrato N°: 02/2023
Fecha del Contrato: 28/02/2023

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	25,33%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	73,99%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	33,33%

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			Cantidad Contractual	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
							Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
		Unidad Medida Global								
2,1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	5,00		-	-	687.500	-	-	-
2,2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	5,00		-	-	497.888	-	-	-
2,3	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	2366,00	925,14	1.052,69	1.977,83	39.875	41.976.014	36.889.958	78.865.972
2,4	Remoción de empedrado	Metros cuadrados	2884,00	1.633,41	959,84	2.593,25	65.932	63.284.171	107.693.988	170.978.159
2,5	Remocion de pavimento de hormigon hidraulico	Metros cuadrados	519,00	469,87	-	469,87	82.500	-	38.764.275	38.764.275
2,6	Excavacion	Metros cúbicos	1731,00	144,78	1.331,94	1.476,72	55.000	73.256.700	7.962.900	81.219.600
2,7	Base de pedraplen compactado - H= 40 cm	Metros cuadrados	1154,00	-	1.154,00	1.154,00	204.215	235.664.110	-	235.664.110
2,8	Remocion y reposicion con cordones nuevos de H° prefabricados	Metro lineal	700,00	-	-	-	72.050	-	-	-
2,9	Pavimento de H° Hidraulico - E = 0.17 m - Fck = 260 kg/cm2	Metros cuadrados	2884,00	952,81	1.640,44	2.593,25	399.479	655.321.331	380.627.586	1.035.948.917
2.10	Revestimiento de fondo de canal con hormigon ciclopeo - e = 0.25 m	Metros cúbicos	57,00	-	-	-	1.508.788	-	-	-
2.11	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	15,00	-	-	-	462.000	-	-	-
2.12	Estructura de H°A°(rampas de acceso)	Metros cúbicos	10,00	-	-	-	3.191.788	-	-	-
2.13	Readecuacion de agua corriente - cañerias y accesorios proveidos por ESSAP			-	-			-		
2.13.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	25,00	-	-	-	39.875	-	-	-
2.13.2	Remoción de empedrado	Metros cuadrados	25,00	-	-	-	65.932	-	-	-
2.13.3	Excavacion	Metros cúbicos	467,00	-	-	-	55.000	-	-	-
2.13.4	Remocion y reposicion de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	415,00	-	-	-	160.855	-	-	-
2.13.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	93,00	-	-	-	104.500	-	-	-
2.13.6	En PEAD de diametro 2"	Metro lineal	754,00	-	-	-	30.250	-	-	-
2.13.7	En PEAD de diametro 3/4"(ramales)	Unidad	10,00	-	-	-	123.750	-	-	-
2.13.8	Valvulas 2"	Unidad	10,00	-	-	-	2.337.500	-	-	-
2.13.9	Prueba hidraulica en tuberias	Metro lineal	814,00	-	-	-	6.875	-	-	-
2.13.10	Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Diametro 50 mm	Unidad	8,00	-	-	-	567.875	-	-	-
2,14	Varios			-	-			-		
2.14.1	Retiro de material excedente	Metros cúbicos	2250,00	382,76	1.107,72	1.490,48	70.125	77.678.865	26.841.045	104.519.910
2.14.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000
2.14.3	Señalizacion Horizontal	Metros cuadrados	273,00	-	-	-	166.375	-	-	-
2.14.4	Señalizacion Vertical	Unidad	6,00	-	-	-	660.000	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
	TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CERTIFICADO N° 03							1.150.481.191	598.779.752	1.749.260.943

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

CONTRATISTA
C. GUEYRAUD

FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

23-VEINTITRES

24-VEINTICUATRO

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 3 MES DE ENERO DEL 2.024

En la ciudad de Asuncion, a los 31 días del mes de ENERO del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte el Ing. Diego Vazquez, en representación de la Municipalidad (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. J. Carlos Gueyraud , Residente de Obras de la Empresa Contratista Constructora Gueyraud , a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de ENERO de 2024, en la obra **MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA LPN ID: 405982 ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2.024

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	Avance Físico en cantidad		
			PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO
		Unidad Medida Global			-
2,1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad		-	-
2,2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad		-	-
2,3	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	925,14	1.052,69	1.977,83
2,4	Remoción de empedrado	Metros cuadrados	1.633,41	959,84	2.593,25
2,5	Remocion de pavimento de hormigon hidraulico	Metros cuadrados	469,87	-	469,87
2,6	Excavacion	Metros cúbicos	144,78	1.331,94	1.476,72
2,7	Base de pedraplen compactado - H= 40 cm	Metros cuadrados		1.154,00	1.154,00
2,8	Remocion y reposicion con cordones nuevos de Hº prefabricados	Metro lineal	-	-	-
2,9	Pavimento de Hº Hidraulico - E = 0.17 m - Fck = 260 kg/cm2	Metros cuadrados	952,81	1.640,44	2.593,25
2.10	Revestimiento de fondo de canal con hormigon ciclopeo - e = 0.25 m	Metros cúbicos		-	-
2.11	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos		-	-
2.12	Estructura de HºAº(rampas de acceso)	Metros cúbicos		-	-
2.13	Readecuacion de agua corriente - cañerias y accesorios proveidos por ESSAP			-	-
2.13.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados		-	-
2.13.2	Remoción de empedrado	Metros cuadrados		-	-
2.13.3	Excavacion	Metros cúbicos		-	-
2.13.4	Remocion y reposicion de veredas con contrapiso	Metros cuadrados		-	-
2.13.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos		-	-
2.13.6	En PEAD de diametro 2"	Metro lineal		-	-
2.13.7	En PEAD de diametro 3/4"(ramales)	Unidad		-	-
2.13.8	Valvulas 2"	Unidad		-	-
2.13.9	Prueba hidraulica en tuberias	Metro lineal		-	-
2.13.10	Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Diametro 50 mm	Unidad		-	-
2,14	Varios			-	-
2.14.1	Retiro de material excedente	Metros cúbicos	382,76	1.107,72	1.490,48
2.14.2	Cartel de Obra	Unidad		1,00	1,00
2.14.3	Señalizacion Horizontal	Metros cuadrados		-	-
2.14.4	Señalizacion Vertical	Unidad		-	-

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil
ING. J. CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS
C. GUEYRAUD

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3

Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4

ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA

LOTE 2

CERTIFICADO N° 3

MES: ENERO

Año: 2.024

Contrato N°	02/2023		
Fecha del Contrato:	28/02/2023	Fecha de Orden de Inicio: 11/11/2023	
Monto Contractual :	Gs 2.364.312.295		

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	25,33%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	73,99%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	33,33%

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	598.779.752
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1.150.481.191
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	1.749.260.943
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	598.779.752
B.2	SUBTOTAL	598.779.752
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	119.755.950
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	479.023.802
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	472.862.459
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	230.096.238
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	119.755.950
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	349.852.188
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	123.010.271
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	29.938.988
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	57.524.059
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	87.463.047
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	123.010.271
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	87.463.047
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.749.260.943
C.3.f	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	1.784.808.167

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil
ING. J. CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS
C. GUEYRAUD

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

25-VEINTICINCO

CONSTRUCTORA GUEYRAUD CONTRATISTA CONSTRUCTORA GUEYRAUD RUC: 399075-3 Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana Telefonos (+595 21) 610263/4 ASUNCION - PARAGUAY	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** DIRECCION GENERAL DE OBRAS **Licitacion Publica Nacional ID: 405982** **MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA** **LOTE 2**	CERTIFICADO N° 3 **MES: ENERO**

Contrato N°	02/2023	AVANCE DE LA OBRA:		
Fecha del Contrato:	28/02/2023	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:		25,33%
Monto Contractual :	Gs 2.364.312.295	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:		73,99%
		c) AVANCE PROYECTADO DEL MES :		33,33%

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	2.364.312.295	48,66%	1.150.481.191	25,33%	598.779.752	73,986%	**1.749.260.943**
TOTALES	**2.364.312.295**						**1.749.260.943**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**2.364.312.295**	1.150.481.191	598.779.752	**1.749.260.943**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**472.862.459**	230.096.238	119.755.950	**349.852.188**
FONDO DE REPARO 5%	**118.215.615**	57.524.059	29.938.988	**87.463.047**

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil
ING. JOSE CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS
C. GUEYRAUD

FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

26 VEINTISEIS

1- UNO

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

Asunción, 5 de marzo de 2024

Señor
Edwin López Cattebeke, director
Dirección General de Administración y Finanzas
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Presente
De mi consideración

Ref: Contrato UOC3 Nº 02/2023 "Mejoramiento vial de las calles Tacuary y 38° proyectada" Lote N° 2 – ID N° 405982

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la empresa **Ing. Carlos V. Gueyraud C.**, a fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del **CONTRATO UOC3 N° 02/2023 "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA" Lote N° 2 - ID N° 405982**, en cumplimiento con lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	**CERTIFICADO Nº 3**
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO UOC3 "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA" Lote N° 2 - ID N° 405982**
CONTRATO N°	**02/2023**
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 2.364.312.295**
FECHA DEL CONTRATO	**28/02/2023**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	**179/2023 – Intendencia**
FACTURA CRÉDITO N°	**001-001-0000015**
MONTO DE LA FACTURA	**Gs. 479.023.802 (guaraníes: cuatrocientos setenta y nueve millones veinte y tres mil ochocientos dos)**

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de no adeudar al IPS
- Copia del contrato
- Informe de servicio personal (FIS)
- Constancia de prestadores de servicios (REPSE)
- CI del representante

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

05 MAR 2024

Sin otro particular me despedirme de Ud., atentamente.

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

Ing. Carlos Gueyraud C.
Representante

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: Fecha:

Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana – E-mail: contactos@constructoragueyraud.com – Tel: (+595 21) 610263/4
RUC 399075-3