CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.300.408
Email: constructorafenar@hotmail.com

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

ID N° 425401

CONTRATO N°25/2023 LPN N°06/2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA DEMOLICION DEL BLOQUE G DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL"- PLURIANUAL 2023/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA

INICIO DE OBRA: 04/12/2023

PERIODO: 03/01/2024 AL 01/02/2024

FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICADO: 02/02/2024

Planilla Contractual							Cantidades			Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	AVANCE %
1	72131601-002	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unidad	1	2.703.960	2.703.960	1		1	2.703.960	-	2.703.960	100,00%
2	72131601-002	Provisión y Colocación de Vallado perimetral	Unidad Medida Global	1	14.485.500	14.485.500	1		1	14.485.500	-	14.485.500	100,00%
3	72131601-002	Provisión y colocación de contenedor y baño químico para Obrador	Unidad	1	11.588.400	11.588.400	1		1	11.588.400	-	11.588.400	100,00%
4	72131601-002	Bandeja protectoras contra caída de escombros	Unidad Medida Global	1	53.113.500	53.113.500	1		1	53.113.500	-	53.113.500	100,00%
5	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	38	1.376.123	52.292.674	26	12	38	35.779.198	16.513.476	52.292.674	100,00%
6	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	24	1.552.016	37.248.384	24		24	37.248.384	-	37.248.384	100,00%
7	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	14	1.552.016	21.728.224	4	10	14	6.208.064	15.520.160	21.728.224	100,00%
8	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,5	2.365.960	27.208.540	0	11,5	11,5	-	27.208.540	27.208.540	100,00%
9	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Tanque de agua	Metros cúbicos	32	2.552.153	81.668.896	20	12	32	51.043.060	30.625.836	81.668.896	100,00%
10	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	239	52.149	12.463.611	150	89	239	7.822.350	4.641.261	12.463.611	100,00%
11	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	65.909.025	65.909.025	0,4	0,6	1	26.363.610	39.545.415	65.909.025	100,00%
12	72141510-001	Escalera metálica	Unidad	1	7.725.600	7.725.600	1		1	7.725.600	-	7.725.600	100,00%
13	72101511-002	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	1	5.518.009	5.518.009	1		1	5.518.009	-	5.518.009	100,00%
14	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167,5	1.376.123	230.500.602	65	30	95	89.447.995	41.283.690	130.731.685	56,72%
15	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.552.016	93.896.968		30	30	-	46.560.480	46.560.480	49,59%
16	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.552.010	51.526.732		15	15	-	23.280.150	23.280.150	45,18%
17	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.365.960	26.735.348		11,3	11,3	-	26.735.348	26.735.348	100,00%
18	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	52.149	18.669.342	180	150	330	9.386.820	7.822.350	17.209.170	92,18%
19	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.376.123	5.504.492		2	2	-	2.752.246	2.752.246	50,00%
20	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	65.909.025	65.909.025	0,1	0,3	0,4	6.590.903	19.772.708	26.363.610	40,00%
21	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167	1.376.124	229.812.708	50	50	100	68.806.200	68.806.200	137.612.400	59,88%
22	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.552.016	93.896.968	10	20	30	15.520.160	31.040.320	46.560.480	49,59%
23	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.552.010	51.526.732		15	15	-	23.280.150	23.280.150	45,18%

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

CONSTRUCTORA FENAR
Arq. Miguel A. Mendiguren
Reg. MOPC N° 724

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

Arq. Gustavo M. Pampliega
Fiscal de Obras

24	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.365.960	26.735.348		11,3	11,3	-	26.735.348	26.735.348	100,00%
25	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	52.149	18.669.342			-	-	-	-	0,00%
26	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.376.124	5.504.496			-	-	-	-	0,00%
27	72141510-001	Demolición de Piso de HºAº	Metros cuadrados	1.244	34.765	43.247.660			-	-	-	-	0,00%
28	72141510-001	Demolición de Vigas de equilibrio	Metros cúbicos	16	1.400.265	22.404.240			-	-	-	-	0,00%
29	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x40 cm	Metros cúbicos	4,2	1.158.840	4.867.128			-	-	-	-	0,00%
30	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x30 cm	Metros cúbicos	2	1.178.155	2.356.310			-	-	-	-	0,00%
31	72141510-001	Demolición de Tubulones	Metros cúbicos	45	1.303.695	58.666.275			-	-	-	-	0,00%
32	72141510-001	Demolición de Zapata de HºAº	Metros cúbicos	11,7	1.429.230	16.721.991			-	-	-	-	0,00%
33	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	67.795.348	67.795.348		0,1	0,1	-	6.779.535	6.779.535	10,00%
34	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	154,4	57.799	8.924.165			-	-	-	-	0,00%
35	72131601-005	Envarillado en fisura c/ varilla de 8 Ø	Metro lineal	76,5	85.465	6.538.072			-	-	-	-	0,00%
36	72102401-002	Pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	154,4	48.670	7.514.648			-	-	-	-	0,00%
37	72131601-006	Aislacion vertical con pendiente	Metros cuadrados	31	147.269	4.565.339			-	-	-	-	0,00%
38	72131601-005	Mamposteria con base de viga cadena y pilastra.	Metro lineal	54,7	422.978	23.136.896			-	-	-	-	0,00%
39	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	22.200.000	22.200.000			-	-	-	-	0,00%
					Precio Total	**1.601.480.498**							0,00%
							Total Anterior Certificado			449.351.713			
							Total Presente Certificado				**458.903.212**		
							Porcentaje ejecutado %					908.254.925	**56,71%**

Total Monto Contractual Guaraníes: Un mil seiscientos un millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho

TOTAL NETO CERTIFICADO DE OBRA N° "2", Guaraníes: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA.--

Resumen Certificado de obras N° "2"			
	Anterior	**Presente**	**Acumulado**
Total Certificado Gs.:	449.351.713	**458.903.212**	908.254.925
Devolucion de Anticipo 20% Gs.:	89.870.343	**91.780.642**	181.650.985
Retención Fondo de Reparo (no aplica)			
Total:	359.481.370	**367.122.570**	726.603.940

Representante Legal

Empresa Contratista CONSTRUCTORA FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
Arq. Miguel A. Mendiguren
Reg. MOPC N° 724

Fiscalización de obra
Tribunal Superior de Justicia Electoral

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Pasa. Rumich A.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

Arq. Gustavo M. Pampliega
Fiscal de Obras