INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Contrato DNCP N.º: 40/2025

Procedimiento: Licitación de Menor Cuantía N.º 21/2025

ID DNCP: 462.518

Objeto: Mantenimiento del Sistema de Audio Ambiente de los Edificios

Entidad Contratante: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Proveedor: VGO INGENIERÍA S.A. – RUC N.º 80079377-3

Lugar: Edificios de la DNCP – Asunción

Fecha: 12 de diciembre de 2025

V|G|O
INGENIERÍA

Lic. Jorge Gómez Scifo A.
Coordinador - Información y Comunicación
DGDIE - DNCP
12/12/05

V|G|O
INGENIERIA
Ing. Elias Aponte
VGO INGENIERÍA S.A.

Contenido

I. ANTECEDENTES 3
II. ALCANCE RECEPCIONADO 3
Amplificación y Control 3
Parlantes 3
Switch de Micrófono 3
III. VERIFICACIONES TÉCNICAS 4
IV. CONFORMIDAD 4

Lic. Jorge Gómez Scifo A.
Coordinador - Información y Comunicación
DGDIE - DNCP

VGO INGENIERIA
Ing. Elias Aponte
VGO INGENIERÍA S.A.

I. ANTECEDENTES

En la ciudad de Asunción, a los **doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)**, se procede a la **Recepción Técnica** de los bienes y servicios ejecutados por **VGO INGENIERÍA S.A.**, en el marco del **Contrato DNCP N.º 40/2025**, conforme al **Pliego de Bases y Condiciones**, la **oferta adjudicada** y la **normativa vigente**.

II. ALCANCE RECEPCIONADO

Se deja constancia de la **recepción técnica conforme** de los siguientes ítems contractuales:

Amplificación y Control

- Instalación y puesta en funcionamiento de **amplificadores profesionales** SKP PRO AUDIO PA450.5, **500 W, 8 zonas, salida 100 V**, con **entradas USB**, montado en **rack** y configurado para música funcional y anuncios institucionales.

Parlantes

- **Instalación y cableado de cuarenta y nueve (49) parlantes** para interiores, **8", 8 ohm de impendencia, con transformador de lineal de 100 v, 5 WT embutidos en cielorraso**, color blanco Model CS – 913 , distribuidos **en 8 zonas operativas**:
  - Zona 1 (PB): 9
  - Zona 2 (1.º Piso): 7
  - Zona 3 (2.º Piso): 5
  - Zona 4 (3.º Piso): 8
  - Zona 5 (4.º Piso): 5
  - Zona 6 (5.º Piso): 7
  - Zona 7 (Atención al Usuario): 3
  - Zona 8 (Capacitación): 5
    Total: 49 parlantes.

Switch de Micrófono

- Instalación y configuración de **switch de micrófono** (8 puertos) para conexión del amplificador y el micrófono de 8 puertos Micro MIX MX 800 – USB , con **prioridad de voz** sobre música funcional.

Lic. Jorge Gómez Scifo A.
Coordinador - Información y Comunicación
DGDIE - DNCP

VGO INGENIERIA
Ing. Elias Aponte
VGO INGENIERIA S.A.

III. VERIFICACIONES TÉCNICAS

Se realizaron pruebas de **encendido, continuidad, conmutación por zonas, reproducción y prioridad de voz**, verificándose que el sistema:

- Opera **correctamente por zonas**.
- Presenta **calidad de audio adecuada** y **cobertura homogénea**.
- Cumple con las **especificaciones técnicas contractuales**.

IV. CONFORMIDAD

De conformidad con las verificaciones efectuadas, **la Entidad Contratante RECEPCIONA TÉCNICAMENTE EN FORMA CONFORME** los bienes y servicios ejecutados, **sin observaciones técnicas pendientes**, quedando el sistema **operativo y apto para su uso institucional**.

La presente Acta se emite **a los efectos legales y administrativos correspondientes**, como **respaldo para certificación, recepción y pago**, en el marco del **Contrato DNCP N.º 40/2025**, conforme a la **Ley N.º 7021/22.**

V|G|O
INGENIERIA

Ing. Elias C. Aponte M.

Tecnología - Consultoría - Proyectos

backoffice@vgoingenieria.com / +595 994 670 336

Ing. Elias Aponte
VGO INGENIERÍA S.A.

Lic. Jorge Gómez Scifo A.
Coordinador - Información y Comunicación
DGDIE - DNCP