MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATISTA: LEGION DE SERVICIOS SA

MONTO DEL CONTRATO : 87.500.000 **Contrato N°:** 5 /2022

"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: jun-22 **FECHA:** 03/06/2022

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	87.500.000	93,96%	67.893.608	14.321.300	82.214.908
TOTAL CON IVA		87.500.000	93,96%	0	14.321.300	82.214.908
VALOR CERTIFICADOS				0	*14.321.300*	*82.214.908*
ANTICIPO RECIBIO						*0*
FONDO DE REPARO: 5%						*716.065*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 03						13.605.235

Porcentaje de ejecución Actual	16,37%
Porcentaje de avance Financiero	93,96%
Monto Actual	13.605.235

Fiscalización de obras
Municipalidad de Quiindy

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

LEGION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA RUC N° 80091930 - 0

Oscar S. Fanego Otazu
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA: LEGIÓN DE SERVICIOS S.A	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	AVANCE DEL MES: AVANCE DE OBRA: FISCALIZACION:
FECHA: 03-06-2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES											
1	Reparación de fisuras varias de paredes	gl	1,00	1625759	1.625.759	100	1,00		1,00	1625759	0	1.625.759
2	Cambio de pisos en sectores necesarios	m2	60,00	105.000	6.300.000	100	46,00	14	60,00	4.830.000	1.470.000	6.300.000
3	Reparación de techos en sectores de escurrimiento y goteras	gl	1,00	1416000	1.416.000	100	1,20		1,20	1416000	0	1.416.000
4	Reparacion de aberturas detenoradas, puertas y ventanas	gl	1,00	981.000	981.000	100	1,00		1,00	981.000	0	981.000
5	Revoque de paredes en zonas de fisuras y humedad	gl	1,00	4.430.250	4.430.250	100	1,30		1,30	4.430.250	0	4.430.250
6	Pintura Interior	m2	285,00	30.000	8.550.000	100	199,50	85,5	285,00	5.985.000	2.565.000	8.550.000
7	Pintura exterior	m2	150,00	27.000	4.050.000	100	115,00	35	150,00	3.105.000	945.000	4.050.000
8	Pintura de techo "maderamen"	gl	1,00	583.500	583.500	100	1,00		1,00	583.500	0	583.500
9	Pintura de techo "tejuelitas"	m2	75,00	25.000	1.875.000	100	75,00		75,00	1.875.000	0	1.875.000
10	Verificación y reacondicionamiento de instalacion electrica	gl	1,00	3.075.000	3.075.000	100	1,00		1,00	3.075.000	0	3.075.000
11	Cambio de artefactos de iluminación dañados	gl	1,00	1.581.000	1.581.000	100	1,00		1,00	1.581.000	0	1.581.000
12	Guarda obra perimetral completo	ml	72,00	65.500	4.716.000	100	72,00		72,00	4.716.000	0	4.716.000
13	Limpieza final de obra	gl	1,00	621.900	621.900	100	0,00	1	1,00	0	621.900	621.900
	CONSTRUCCION DE AULA DE 4,00 x 6,00m. CON TECHO DE TEJAS Y GALERÍA FRONTAL DE H°A°									0	0	0
2	Preparación de Obra									0	0	0
2,1	a- Limpieza y preparación del lugar	m2	40,00	7.050	282.000	100	40,00		40,00	282.000	0	282.000
2,2	b- Replanteo	m2	40,00	4.080	163.200	100	40,00		40,00	163.200	0	163.200
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	1,92	478.501	918.722	100	1,92		1,92	918.722	0	918.722
4	Estructura de Ho Ao						0,00		0,00	0	0	0
4,1	a- Vigas y dado de Ho Ao	m3	0,60	3.180.000	1.908.000	100	0,60		0,60	1.908.000	0	1.908.000
4,2	b- Encadenado de Ho Ao	m3	0,50	1.866.000	933.000	100	0,50		0,50	933.000	0	933.000
4,3	c- Losa en galeria frontal de Ho Ao	m3	1,66	2.139.251	3.551.157	100	1,66		1,66	3.551.157	0	3.551.157
5	Muros de Nivelación						0,00		0,00	0	0	0
5,1	a- de 0,30 cm	m2	4,00	174.000	696.000	100	4,00		4,00	696.000	0	696.000
5,2	b- de 0,60 cm	m2	0,40	342.000	136.800	100	0,40		0,40	136.800	0	136.800
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	16,00	198.000	3.168.000	100	16,00		16,00	3.168.000	0	3.168.000
7	Aislacion asfaltada						0,00		0,00	0	0	0
7,1	a- de paredes	m3	2,13	133.500	284.355	100	2,13		2,13	284.355	0	284.355
8	Muros de elevación						0,00		0,00	0	0	0
8,1	a- de 0,15 a revocar	m2	1,80	87.300	157.140	100	1,80		1,80	157.140	0	157.140
8,2	b- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	21,60	99.600	2.151.360	100	21,60		21,60	2.151.360	0	2.151.360
8,3	c- Envanillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hilada (2 hiladas)	m2	4,00	32.850	131.400	100	4,00		4,00	131.400	0	131.400
9	Pilares						0,00		0,00	0	0	0
9,1	a- de 0,45 x 0,45 visto para galeria	ml	5,00	163.500	817.500	100	5,00		5,00	817.500	0	817.500
10	Techo						0,00		0,00	0	0	0

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Oscar D. Fanego
C.I. N° 5.375.402
Presidente - LDS S.A.

Escaneado con CamScanner

10,1	a- de tejas y tejuelos prensados	m2	35,00	280.000	9.800.000	100	20,00	15	35,00	5.600.000	4.200.000	9.800.000
11	Revoques						0,00		0,00	0	0	0
11,1	a- de paredes interior y exterior a una capa	m2	50,00	50.000	2.500.000	100	50,00		50,00	2.500.000	0	2.500.000
11,2	b- de viga cumbrera de Ho Ao	m2	6,50	92.650	602.225		0,00		0,00	0	0	0
12	Pisos						0,00		0,00	0	0	0
12,1	Contrapiso de Ho de cascotes	m2	40,00	41.500	1.660.000	100	40,00		40,00	1.660.000	0	1.660.000
12,2	Piso de baldosa calcárea	m2	40,00	99.000	3.960.000	75	20,00	10	30,00	1.980.000	990.000	2.970.000
12,3	Zocalo calcáreo	ml	22,00	22.950	504.900	45	0,00	10	10,00	0	229.500	229.500
13	Aberturas de madera						0,00		0,00	0	0	0
13,1	a- puerta de madera de 1,20 x 2,10 m.	un	1,00	1.946.175	1.946.175	100	0,00	1	1,00	0	1.946.175	1.946.175
13,2	b- puerta de madera de 0.80 x 2,10 m.	un	1,00	1.501.875	1.501.875	100	1,00		1,00	1.501.875	0	1.501.875
14	Aberturas metálicas						0,00		0,00	0	0	0
14,1	a- ventanas tipo balancín	m2	1,80	279.000	502.200	100	1,80		1,80	502.200	0	502.200
15	Alfeizer de ventanas						0,00		0,00	0	0	0
15,1	a- de revoque 1:3 (cemento y arena)	ml	5,40	24.780	133.812	100	0,00	5,4	5,40	0	133.812	133.812
16	Pinturas						0,00		0,00	0	0	0
16,1	a- de paredes a la cal	m2	50,00	13.800	690.000	100	50,00		50,00	690.000	0	690.000
16,2	b- de pilares visto con antimoho incoloro	m2	7,92	18.550	146.916	100	7,92		7,92	146.916	0	146.916
16,3	c- de viga cumbrera a la cal	m2	6,50	16.050	104.325	100	0,00	6,5	6,50	0	104.325	104.325
16,4	D- de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1,80	26.438	47.588	100	0,00	1,8	1,80	0	47.588	47.588
16,5	E- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	21,60	28.500	615.600	100	21,60		21,60	615.600	0	615.600
16,6	F- de maderamen y tejuelones con barniz	m2	35,00	23.250	813.750	100	35,00		35,00	813.750	0	813.750
16,7	G- de aberturas de madera con barniz	m2	4,50	21.750	97.875		0,00		0,00	0	0	0
17	Vidrios dobles	m2	1,80	201.600	362.880		0,00		0,00	0	0	0
18	Desague pluvial						0,00		0,00	0	0	0
18,1	a- canaleta y caños de bajada No 26 - desarrollo 33 cm.	ml	13,00	61.000	793.000		0,00		0,00	0	0	0
19	Instalaciones eléctricas	gl	1,00	2.938.883	2.938.883	100	1,00		1,00	2.938.883	0	2.938.883
20	Artefactos eléctricos	gl	1	2.136.000	2.136.000	100	0,50	0,5	1,00	1068000	1.068.000	2.136.000
21	Limpieza final de obra	m2	40	13.450	538.000		0,00		0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				**87.500.047**					**67.893.608**	**14.321.300**	**82.214.908**

LEGIÓN DE SERVICIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC N° 80091930 - 0

Oscar S. Fanego
C.I. N° 5.375.402
Presidente - LDS S.A.

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Escaneado con CamScanner