MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Certificado Nº 02

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OR
MONTO DEL CONTRATO : 238.456.900 GS.

Obra: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL PREDIO COLEGIO NACIONAL LOMA GRANDE

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: AGOSTO **FECHA** **7-sept-23**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL PREDIO COLEGIO NACIONAL LOMA GRANDE	238.456.900	90,38%	162.359.400	53.152.500	215.511.900
TOTAL CON IVA		238.456.900	90,38%	162.359.400	53.152.500	215.511.900
VALOR CERTIFICADOS				162.359.400	*53.152.500*	*215.511.900*
FONDO DE REPARO						*2.657.625*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 02						50.494.875

Son Guaraníes: cincuenta millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco.----

Porcentaje de ejecución Actual	22,29%
Porcentaje de avance Financiero	90,38%
Monto Actual	50.494.875

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras
Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES
CONSTRUCTORA OR
SR. OSCAR RODAS
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL PREDIO COLEGIO NACIONAL LOMA GRANDE

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA OR - OSCAR RODAS

CERTIFICADO Nº 2

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	Obrador.Techo chapa, piso alisado de cemento, desmontaje al término de la obra, cerco de obra	Metros cuadrados	20,00	315.000	6.300.000	20,00	0,00	20,00	6.300.000	0	6.300.000	100,00%	0,00%	100,00%
2	Limpieza de obra en la Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	5.900	2.867.400	486,00	0,00	486,00	2.867.400	0	2.867.400	100,00%	0,00%	100,00%
3	Marcación y replanteo - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	486,00	5.000	2.430.000	486,00	0,00	486,00	2.430.000	0	2.430.000	100,00%	0,00%	100,00%
4	Mamposteria de nivelación 0,30 - Construcción de pista polideportiva	Metros cúbicos	45,00	170.000	7.650.000	45,00	0,00	45,00	7.650.000	0	7.650.000	100,00%	0,00%	100,00%
5	Relleno y compactación - Construcción de pista polideportiva	Metros cúbicos	194,40	110.000	21.384.000	194,40	0,00	194,40	21.384.000	0	21.384.000	100,00%	0,00%	100,00%
6	Contrapiso de cascotes - Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	48.000	23.328.000	486,00	0,00	486,00	23.328.000	0	23.328.000	100,00%	0,00%	100,00%
7	Piso de hormigón 10 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. Pavidur - Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	140.000	68.040.000	486,00	0,00	486,00	68.040.000	0	68.040.000	100,00%	0,00%	100,00%
8	Gradas 3 hileras de mampostería de 0,30 según diseño-Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	138,00	180.000	24.840.000	138,00	0,00	138,00	24.840.000	0	24.840.000	100,00%	0,00%	100,00%
9	Alisado de cemento en coronamiento de gradas - Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	138,00	40.000	5.520.000	138,00	0,00	138,00	5.520.000	0	5.520.000	100,00%	0,00%	100,00%
10	Colocación de estructura deportiva para cancha de Futbol de Salón, caño 75mm., de 2.00x3.00 mts. Red incluida - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	1,00	4.700.000	4.700.000	0,00	1,00	1,00	0	4.700.000	4.700.000	0,00%	100,00%	100,00%
11	Colocación de estructura deporticava para cancha de VoleyBall, caño de 100mm., Red Incluida Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	0,00	1,00	1,00	0	2.600.000	2.600.000	0,00%	100,00%	100,00%
12	Soporte para aro de Bastkeball - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	1,00	9.300.000	9.300.000	0,00	1,00	1,00	0	9.300.000	9.300.000	0,00%	100,00%	100,00%
13	Servicio de pintura para cancha de futbol de salón - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	165	45.000	7.425.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
14	Servicio de pintura para cancha de voley ball - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	62,00	40.000	2.480.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
15	Servicio de pintura para cancha de bastkeball - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	40,00	40.000	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
16	Columnas de cemento Hormigón Armado= 9mts, colocado - Construcción de pista polideportiva	Unidad	4,00	2.000.000	8.000.000	0,00	4,00	4,00	0	8.000.000	8.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
17	Reflectores HPIT 400 wat colocado - Construcción de pista polideportiva	Unidad	4,00	2.000.000	8.000.000	0,00	4,00	4,00	0	8.000.000	8.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
18	Alimentación tablero seccional (Cable 4 P de 3/4", Cable de 4mm., excavación y protección con ladrillos sobre electroductos) - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	50,00	50.000	2.500.000	0,00	50,00	50,00	0	2.500.000	2.500.000	0,00%	100,00%	100,00%
19	Tablero seccional - Construcción de pista polideportiva	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000	0,00%	100,00%	100,00%
20	Limpieza general de obra, retiro de escombros - Construcción de pista polideportiva	Unidad	1,00	1.700.000	1.700.000	0,00	1,00	1,00	0	1.700.000	1.700.000	0,00%	100,00%	100,00%
21	Alimentación cables de 2x4mm, hasta 10 mts. Llave termomagnética de 25A (Construcción de Pista Polideportiva)	Metro lineal	10,00	50.000	500.000	0,00	10,00	10,00	0	500.000	500.000	0,00%	100,00%	100,00%
22	Instalación de cañerias de cobre aislada. Hasta 4 mts. (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	4,00	450.000	1.800.000	0,00	4,00	4,00	0	1.800.000	1.800.000	0,00%	100,00%	100,00%
23	Valla protectora (Construcción de Pista Polideportiva)	Metros cuadrados	144,00	145.000	20.880.000	0,00	72,00	72,00	0	10.440.000	10.440.000	0,00%	50,00%	50,00%
24	Cartel de obra (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	1,00	1.112.500	1.112.500	0,00	1,00	1,00	0	1.112.500	1.112.500	0,00%	100,00%	100,00%
25	Limpieza y retoques de pintura (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTAL			238.456.900				162.359.400	53.152.500	215.511.900	8		

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

CONSTRUCTORA OR
LA CONSTRUCTORA
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

ACTA DE MEDICION

02

En la localidad de Loma Grande, a los 06 dias del mes de setiembre del año 2023, se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista El Sr. Oscar Rodas representante de la Empresa CONSTRUCTORA OR a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 02, correspondiente al mes de AGOSTO- SET./23 de las Obras objeto del Contrato firmado entre la Municipalidad de Loma Grande y el Contratista.—

Obra: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL PREDIO COLEGIO NACIONAL LOMA GRANDE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Obrador.Techo chapa, piso alisado de cemento, desmontaje al término de la obra, cerco de obra	Metros cuadrados	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00%
2	Limpieza de obra en la Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
3	Marcación y replanteo - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida	486,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
4	Mamposteria de nivelación 0,30 - Construcción de pista polideportiva	Metros cúbicos	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00%
5	Relleno y compactación - Construcción de pista polideportiva	Metros cúbicos	194,40	0,00	194,40	194,40	100,00%
6	Contrapiso de cascotes - Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
7	Piso de hormigón 10 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. Pavidur - Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	486,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
8	Gradas 3 hileras de mamposteria de 0,30 según diseño- Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	138,00	0,00	138,00	138,00	100,00%
9	Alisado de cemento en coronamiento de gradas -Construcción de pista polideportiva	Metros cuadrados	138,00	0,00	138,00	138,00	100,00%
10	Colocación de estructura deportiva para cancha de Futbol de Salón, caño 75mm., de 2.00x3.00 mts. Red incluida - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Colocación de estructura deporticava para cancha de VoleyBall, caño de 100mm.,	Unidad Medida	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Soporte para aro de Bastkeball - Construcción de pista polideportiva	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Servicio de pintura para cancha de futbol de salón - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	165	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Servicio de pintura para cancha de voley ball - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Servicio de pintura para cancha de bastkeball - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Columnas de cemento Hormigón Armado= 9mts, colocado - Construcción de pista polideportiva	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Reflectores HPIT 400 wat colocado - Construcción de pista polideportiva	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Alimentación tablero seccional (Cable 4 P de 3/4", Cable de 4mm., excavación y protección con ladrillos sobre electroductos) - Construcción de pista polideportiva	Metro lineal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Tablero seccional - Construcción de pista polideportiva	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Limpieza general de obra, retiro de escombros - Construcción de pista polideportiva	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Alimentación cables de 2x4mm, hasta 10 mts. Llave termomagnética de 25A (Construcción de Pista Polideportiva)	Metro lineal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Instalación de cañerias de cobre aislada. Hasta 4 mts. (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Valla protectora (Construcción de Pista Polideportiva)	Metros cuadrados	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Cartel de obra (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	Limpieza y retoques de pintura (Construcción de Pista Polideportiva)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara O.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

CONSTRUCTORA OR
SR. OSCAR RODAS
CONTRATISTA

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

Scanned with CamScanner