Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010634

Fecha: 17-1-2023 Solicitante: Recursos Energético

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/24.000	Split	220	8	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Normal
* Revisión de capacitor de marcha del compresor 60 uF, Mano de obra por cambio de cap. de marcha y Carga de gas, Mano de obra por carga de gas.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD GENERAL DE RECURSOS ENERGÉTICOS
UGRE

Conforme Cliente

Firma

Nombre Osvaldo Ostetti
DJ VBES

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010632

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 17-2-2023 Solicitante: D.O.I

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento (Carcasa)
* Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador
* Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador
* Carga de gas
* Mano de obra carga de gas
* Provisión y cambio de contactor trifásico
* Mano de obra por cambio de contactor trifásico

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cynthia Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMOS MULTILATERAL INTERNACIONALES
D.O.I.

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010633

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón [illegible] / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 17-2-2023 Solicitante: D.O.I

Cliente: M.E.F

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	21°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Provisión de capacitor de marcha del compresor 60 uF
* Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor
* Carga de gas
* Mano de obra por carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cintia Romero

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire tipo Split suscrito con vuestra institución.

TRABAJO A REALIZAR.

Dirección de Organismos Internacionales

Item 5/6	A.A. 24.000 BTU tipo Split marca Codigo Patrimonial Nº			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
6.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactares, relés. temporizadores, presostatos de alta y baja	1	247.500	247.500
5.23	Provisión y carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	1	220.000	220.000
6.28	Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	1	206.250	206.250
5.14	Provisión de capacitor de marcha del compresor 60uf de metal.	1	100.000	100.000
6.19	Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor 60uf	1	165.000	165.000
			TOTAL	**938.750**

El precio total es de Gs 938.750 (guaraníes novecientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta.) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT