CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N°36/2021

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

Lic. Janiz L. Centurión A.
Enc. Interina Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

REF: Informe

FECHA: 08/04/2021

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ITESA INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A..**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.**	MARZO /2021

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Entrada Nº:.....Fecha: 8-04-21 Hs:.....

Firma

Lic. Syrley Rocío Jiménez
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Planilla de Mantenimiento Preventivo
Sistema de Grupo Generador
Contrato N°043/2019.

Orden de servicio N°:			
Fecha de ejecución del servicio: 06/04/2021		Propietario: Palacio de Justicia	
Horario de trabajo: 04:30 – 14:00		Ubicación del Equipo: CAAZAPÁ	
Técnico Responsable: Cristian Luciano		Firma del Técnico: Cristian S. Luciano	
Información de Generador		**Información del Tablero de T. A.**	
Modelo:		Modelo:	
N° de serie: GE 8638		N° de serie: CE 4304	

(X) corresponde a el mantenimiento a ejecutar	Cada 1 mes	Ok realizado	Cada 6 meses	Ok realizado	Cada 12 meses	Ok realizado
SISTEMA DE COMBUSTIBLE						
Verificar nivel de Combustible	X	✓				
Drenar trampa de agua	X	✓				
Verificar sistema de combustible			X	✓		
Reemplazar el filtro de combustible					X	✓
SISTEMA DE LUBRICACION						
Controlar nivel de Aceite	X	✓				
Cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite					X	✓
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO						
Verificar el nivel de liquido refrigerante	X	✓				
Limpiar el sistema de enfriamiento			X	✓		
Cambio de la solución de líquido refrigerante					X	
Verificar perdida del sistema de enfriamiento	X	✓				
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE						
Verificar filtro de aire	X	✓				
Verificar mangueras de admisión de aire			X	✓		
Cambio de filtro de aire					X	
TUBERIA DE ESCAPE						
Trampa de agua de condensación			X	✓		
Drenaje de escape	X	✓				
SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR						
Verificar nivel de líquidos de batería	X	✓				
Verificar carga de batería	X	✓				
Terminales de batería	X	✓				
Remover sulfatación, limpiar secar batería y soporte, limpiar y ajustar	X	✓				
Verificar cargador ecualizado de batería			X	✓		
SISTEMA DEL MOTOR						
Realizar una inspección visual (verificar fugas de combustible o refrigerante)	X	✓				
Operar el motor al 50-70% por un mínimo de 30min	X	✓				
Limpiar tubo respiradero del cárter			X	✓		
Verificar tensión y desgate de correa			X	✓		
Ajustar caída de velocidad en el motor del generador			X	✓		
CONTROLADOR DE GENERADOR						
Verificación y ajuste de conexiones			X	✓		
Test de lámparas del controlador			X	✓		
ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR						
Inspección general	X	✓				
Verificar tensión del generador con y sin carga			X	✓		
Verificar frecuencia del generador con y sin carga			X	✓		
TABLERO DE TRANSFERENCI AUTOMATICA						
Verificar y reajustar conexiones			X	✓		
Verificar llave de transferencia automática			X	✓		
CONDICION GENERAL DEL EQUIPO						
Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros, etc.	X	✓				
Asegurar que el sistema esté en operación automática	X	✓				
Sala interior del equipo	X	✓				

INFORME FINAL						
Nivel de Combustible	Porcentaje:	87%		Litros:	78 Litros	
Voltaje de Batería	Carga:		27,4	V		
Voltaje del Generador	L1:	232 V	L2:	232 V	L3:	232 V
	L1-L2:	401 V	L2-L3:	402 V	L3-L1:	403 V

Declaración del área responsable

Confirmo la ejecución de los mantenimientos realizados en esta planilla

Fecha: 06/04/2021

Firma:

Nombre: Juan Carlos Benítez.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Entrada N°:..... Fecha: 8-04-21 Hs:.....
Firma

Escaneado con CamScanner