# CERTIFICADO Nº 2

**LPN Nº 13/22 – CONTRATO Nº 76/2022 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - (ID Nº 419066).-**

OBRA: **LOTE 14: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,**
UBICACIÓN: **KM 12 MONDAY – FRACCION LIDER.-**

**FECHA: 18/ 05/ 2023**

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | U.M. | ADJUDICADO CANT. | ADJUDICADO PRECIO UNITARIO | ADJUDICADO PRECIO TOTAL | CERT. 1 CANT. | RUBROS NO EJECUT. NO COBRA CANT. | RUBROS NO EJECUT. NO COBRA MONTO TOTAL | CERTIFICADO N° 2 CANT. | CERTIFICADO N° 2 TOTAL MONTO | SALDO CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | m2 | 2.080,00 | 3.360 | 6.988.800 | 2.080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | m2 | 2.080,00 | 6.720 | 13.977.600 | 2.080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | un. | 1,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.680.000 | 0,00 |
| 4 | Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.) | un. | 1,00 | 336.000 | 336.000 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 1.820,00 | 50.400 | 91.728.000 | *735,56* | 12,00 | 604.800 | 1.072,44 | 54.050.976 | 0,00 |
| 6 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 520,00 | 29.400 | 15.288.000 | *442,400* | 0,00 | 0 | 77,60 | 2.281.440 | 0,00 |
| 7 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | m3 | 18,20 | 105.000 | 1.911.000 | *0,00* | 0,00 | 0 | 18,20 | 1.911.000 | 0,00 |
| 8 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | M3 | 26,00 | 1.260.000 | 32.760.000 | *13,13* | 1,00 | 1.260.000 | 11,87 | 14.956.200 | 0,00 |
| 9 | Construcción de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | m2 | 72,00 | 210.000 | 15.120.000 | *0,00* | 0,00 | 0 | 72,00 | 15.120.000 | 0,00 |
| 10 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | GL | 1,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | *0,00* | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.680.000 | 0,00 |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **181.469.400** | | | **1.864.800** | | **91.679.616** | |

**OBSERVACION: RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 1.864.80.- NO COBRA.-**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2** | | **91.679.616** **51%** |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | **=(1864800 + 91679616)*20/100*-1** | **-18.708.883** |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | | **-4.583.981** |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | | **68.386.752** |

**Son Guaraníes: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.----------**

**POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**

**ARQ. RAQUELINA REINOSO**
Fiscal de Obra

**ING. FLAMINIO MEDINA**
Director
Dirección de Área Urbana

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**CONSTRUCTORA D&M**
Mario Nuñez Rolón
Contratista

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
22 JUN 2023
TESORERIA
PAGADO