OBRA: MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE AZAFRANES - ISLA BOGADO DE LA CIUDAD DE LUQUE
CONTRATISTA: N.A. CONSTRUCCIONES
ZONA: ISLA BOGADO - CIUDAD DE LUQUE

AVANCE DE OBRA	100%
AVANCE DE OBRA ADDENDA AMPLIATORIA	100%

Fecha de Certificacion: 17/07/ 2023

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO N° 34/2023.

ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO N°34/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
8	Marcacion y Replanteo - (Replanteo y marcacion)	m2	130,80	1.550	202.740	0,00	130,80	130,80	₲ 0	₲ 202.740	₲ 202.740
9	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construccion de empedrado)	m3	39,24	43.000	1.687.320	0,00	39,24	39,24	₲ 0	₲ 1.687.320	₲ 1.687.320
10	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	m2	130,80	72.000	9.417.600	0,00	130,80	130,80	₲ 0	₲ 9.417.600	₲ 9.417.600
11	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	64,80	44.000	2.851.200	0,00	64,80	64,80	₲ 0	₲ 2.851.200	₲ 2.851.200
12	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	m2	130,80	2.300	300.840	0,00	130,80	130,80	₲ 0	₲ 300.840	₲ 300.840
13	Reparacion de Muros Caidos	m3	4,97	229.368	1.139.959	0,00	4,97	4,97	₲ 0	₲ 1.139.959	₲ 1.139.959
		TOTAL GENERAL SEGÚN ADDENDA			15.599.659			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 15.599.659	₲ 15.599.659
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	100,00%	100,00%
								NETO A COBRAR		₲ 15.599.659	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE GUARANIES.

Ing. Daniel A. Ramirez
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
FISCAL DE OBRAS

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO