Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2
Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 03

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO A ITAIPYTE Y COLONIA SAN ROQUE – CONTRATO N.º 04/2022 – ID N.º 404.885

FECHA: 10 DE JULIO DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 3					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Camino a Itaipyte										
	Trabajos Preliminares										
1.1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	456.300	912.600	2,00	100%	912.600	-	0%	-
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.702,00	2.400	6.484.800	2.702,00	100%	6.484.800	-	0%	-
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.702,00	3.000	8.106.000	2.702,00	100%	8.106.000	-	0%	-
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-			-		
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	540,00	2.000	1.080.000	540,00	100%	1.080.000	-	0%	-
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.702,00	28.000	75.656.000	2.460,00	91%	68.880.000	242,00	9%	6.776.000
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000
	Cordón Ho.					-			-		
1.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	772,00	26.900	20.766.800	740,00	96%	19.906.000	32,00	4%	860.800
	Compactación					-			-		
1.8	Compactación preliminar	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000
1.9	Compactación Final	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000
	Limpieza					-			-		
1.10	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	2.702,00	1.900	5.133.800	-	0%	-	2.702,00	100%	5.133.800
2	Colonia San Roque					-			-		
	Trabajos Preliminares					-			-		
2.1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	456.300	912.600	2,00	100%	912.600	-	0%	-
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.702,00	2.400	6.484.800	2.702,00	100%	6.484.800	-	0%	-
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.702,00	2.900	7.835.800	2.702,00	100%	7.835.800	-	0%	-
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-			-		
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	540,00	2.000	1.080.000	243,00	45%	486.000	297,00	55%	594.000
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.702,00	28.000	75.656.000	1.200,00	44%	33.600.000	1.502,00	56%	42.056.000
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000
	Cordón Ho.					-			-		
2.7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	772,00	26.000	20.072.000	380,00	49%	9.880.000	392,00	51%	10.192.000
	Compactación					-			-		
2.8	Compactación preliminar	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000

Lidor Jimenez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Constructora Flores
de: SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Ro. P. Guido Coronel - Minga Guazú

Escaneado con CamScanner

2.9	Compactación Final	m2	2.702,00	2.000	5.404.000	-	0%	-	2.702,00	100%	5.404.000
	Limpieza					-			-		
2.10	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	2.702,00	1.800	4.863.600	-	0%	-	2.702,00	100%	4.863.600
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**267.468.800**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**164.568.600**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**102.900.200**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**62%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**38%**

Monto de Certificado	102.900.200
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	5.145.010
Total a pagar por Certificado	97.755.190

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SERGIO FLORES
CONSTRUCTORA FLORES
Contratista

Constructora Flores
Dr. SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Bo. P. Guido Coronel - Minga Guazú

Escaneado con CamScanner