2	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO CAACUPE / CALLE DEFENSORES DEL CHACO											
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES											
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	4.026,48	1.558	6.273.256	4.026,48		4.026,48	6.273.256	-	6.273.256	100,00%
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	603,97	4.543	2.743.836	603,97		603,97	2.743.836		2.743.836	100,00%
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	2.660.900	2.660.900	1,00		1,00	2.660.900	-	2.660.900	100,00%
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO					0,00		0,00				
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	3.779,64	1.558	5.888.679	3.779,64		3.779,64	5.888.673	-	5.888.673	100,00%
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	188,98	68.145	12.878.042	188,98		188,98	12.878.042		12.878.042	100,00%
2.3	CORDÓN DE HORMIGON					0,00		0,00				
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	ML	48	41.536	1.993.728	46,00		46,00	1.910.656	-	1.910.656	95,83%
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	995,86	89.796	89.424.245	968,47		968,47	86.964.570	-	86.964.570	97,25%
2.4	PAVIMENTACION PETREA					0,00		0,00			-	
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	3.779,64	51.303	193.906.871	3.702,35		3.702,35	189.941.765	-	189.941.765	97,96%
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	3.779,64	1.493	5.643.003	2.121,55		2.121,55	3.167.474	-	3.167.474	56,13%
2.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	3.779,64	1.895	7.162.418	3.023,71		3.023,71	5.729.934	-	5.729.934	80,00%
2.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					0,00		0,00			-	
2.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	90,6	32.450	2.939.970	90,60		90,60	2.939.970	-	2.939.970	100,00%
2.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.401.300	2.401.300	1,00		1,00	2.401.300	-	2.401.300	100,00%
				PRECIO TOTAL	723.114.304				334.803.036	-	334.803.036	46,30%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalía

Arq. Norma Molina
Consultora & Constructora

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

1.7	**Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,84 x 0,10espesor, boca 2,74 , longitud 20,24**					0,00		0,00				
1.7.1	Excavacion y retiro de material	M3	10,14	36.344	368.528	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.7.2	Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros	M3	10,14	1.142.240	11.582.314	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.7.3	base con piedra picada y/o destape	M3	2,02	321.748	649.931	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.7.4	Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,15CM, 3,50 m longitud, ancho3,00	M3	4,73	1.983.344	9.381.217	0,00		0,00			-	
1.8	**Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN Calle 12 de octubre 0+305 -**					0,00		0,00				
1.8.1	LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	M3	2,33	1.723.744	4.016.324	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.8.2	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE APROXIMACION A CADA LADO DE PONTLLON, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE PONTILLON, ESPESOR 0,12 CM.	M3	1,93	1.723.744	3.326.826	0,00		0,00			-	
1.8.3	BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 0,65-0,75M, INCLUYE EXCAVACION	M3	16,97	486.270	8.252.002	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.8.4	Vigas de hormigon aramado sobre muro de piedra	M3	1,45	1.339.536	1.942.327	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.8.5	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	M3	2,47	443.111	1.094.484	0,00		0,00			-	
1.8.6	TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	M3	12,35	431.455	5.328.469	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.9	**Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE 12 de Octubre / 0+040**					0,00		0,00				
1.9.1	LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	M3	2,34	1.723.744	4.033.561	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.9.2	BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACION	M3	17,85	486.270	8.679.920	0,00		0,00			-	
1.9.3	Vigas de hormigon aramado sobre muro de piedra	M3	1,45	1.339.536	1.942.327	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.9.4	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	M3	2,85	211.418	602.541	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.9.5	TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	M2	0,71	431.455	306.333	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.9.6	Baden de hormigon en canales de desague y empedrado, espesor 0,10m	M3	4,1	1.033.987	4.239.347	0,00		0,00			-	
1.10	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					0,00		0,00				
1.10.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	144,71	32.450	4.695.840	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.10.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.401.300	2.401.300	0,00		0,00	-	-	-	0,00%

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalizador

Arq. Marina Medina
nmm
Consultora & Constructora

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N°6

CONTRATO Nº 33 /2019

OBRA: LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 25/11 / 2020

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	**Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 12 DE OCTUBRE - BARRIO SAN JUAN**											
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					0,00		0,00				
1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	3.858,88	1.558	6.012.135	3.858,88		3.858,88	6.012.135	-	6.012.135	100,00%
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	578,83	4.543	2.629.625	578,83		578,83	2.629.625	-	2.629.625	100,00%
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	2.660.900	2.660.900	1,00		1,00	2.660.900	-	2.660.900	100,00%
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**					0,00		0,00				
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	3.391,83	1.558	5.284.471	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base, EN SECTORES DONDE INDICAN LOS PLANOS	M3	237,43	68.145	16.179.667	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.3	**CORDÓN DE HORMIGON**					0,00		0,00				
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	331,77	41.536	13.780.399	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	361,14	89.796	32.428.927	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.4	**PAVIMENTACION PETREA**					0,00		0,00				
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	3.391,83	51.303	174.011.054	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	3.391,83	1.493	5.064.002	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	3.391,83	1.895	6.427.518	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.5	**Construcción de canal a cielo abierto de PBC**					0,00		0,00				
1.5.1	Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35	M3	37,74	494.707	18.670.242	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.5.2	Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	M3	3,51	364.907	1.280.824	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.5.3	Excavación y retiro de material.	M3	23,39	36.344	850.086	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.5.4	Terminacion con alisada de hormigon de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	M3	1,4	580.725	813.015	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.6	**Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,30 x 0,10espesor, boca 0,84 , longitud 120,08**					0,00		0,00				
1.6.1	Excavacion y retiro de material	M3	16,81	36.344	610.943	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.6.2	Cuneta revestida de hormigon, con juntas cada 2,50 metros	M3	16,81	1.142.240	19.201.054	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.6.3	Base con piedra picada y/o destape	M3	4,8	321.748	1.544.390	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
1.6.4	Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,08CM, 3,50 m longitud, ancho 2,14	M3	4,49	1.983.344	8.905.215	0,00		0,00	-	-	-	0,00%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

2	**Item 2 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Felix Pedrozo, Calle 3, Calle Hipolito Altamirano. BARRIO LOMA CLAVEL ESTE**											
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					-		-			-	
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	4.595,56	1.505	6.916.318	4.595,56	60,81	4.656,37	6.916.318	91.519	7.007.837	101,32%
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	341,4	4.389	1.498.405	341,40		341,40	1.498.405	-	1.498.405	100,00%
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	1.943.700	1.943.700	1,00		1,00	1.943.700	-	1.943.700	100,00%
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO					-		-			-	
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	4.595,56	1.505	6.916.318	3.672,23		3.672,23	5.526.699	-	5.526.699	79,91%
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	137,87	65.835	9.076.671	106,17	825,11	931,27	6.989.620	54.320.804	61.310.424	675,47%
2.3	**CORDÓN DE HORMIGON**					-		-			-	
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	45	40.128	1.805.760	28,00	8,90	36,90	1.123.584	357.139	1.480.723	82,00%
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	1.089,79	86.752	94.541.462	948,12	256,48	1.204,60	82.251.072	22.250.387	104.501.459	110,54%
2.3.3	Solo canal en uno de los lados calle Hipolito Altamirano, de H°elaborado insitu: de 0,30m. de base mayor x 0,10 espesor, long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. dosaje 1:3 con piedra triturada de V	M3	5,76	998.936	5.753.871	5,20	- 5,20	-	5.194.467	- 5.194.467	-	0,00%
2.4	**PAVIMENTACION PETREA**					-	-	-			-	
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	4.595,56	49.564	227.774.336	3.706,16	950,21	4.656,37	183.692.035	47.096.288	230.788.323	101,32%
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	4.595,56	1.442	6.626.798	3.246,60	1.409,77	4.656,37	4.681.601	2.032.885	6.714.486	101,32%
2.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	4.595,56	1.831	8.414.470	-	4.656,37	4.656,37	-	8.525.813	8.525.813	101,32%
2.5	Construcción de MURO DE CONTENSION de PBC					-		-			-	
2.5.1	Construcción de muros de PBC	M3	76,74	477.937	36.676.885	76,74	- 32,80	43,94	36.676.885	- 15.675.258	21.001.627	57,26%
2.5.2	Terminacion con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de V	M3	2,88	1.375.136	3.960.392	2,21		2,21	3.038.501	-	3.038.501	76,72%
2.5.3	Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor.	M3	2,93	998.936	2.926.882	1,20	3,36	4,56	1.198.723	3.356.425	4.555.148	155,63%
2.6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**					-		-			-	
2.6.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	287,7	31.350	9.019.395	150,00		150,00	4.702.500	-	4.702.500	52,14%
2.6.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.319.900	2.319.900	-		-	-	-	-	0,00%
				PRECIO TOTAL	**573.810.011**	-			**484.819.562**	**148.662.814**	**633.482.377**	**110,40%**

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalía

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 6

CONTRATO Nº 33 /2019

OBRA: LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA:25/11/2020

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Rivaldi y Calle 3 frente al Club - BARRIO LOMA CLAVEL ESTE											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES					-		-			-	
1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	1.795,36	1.505	2.702.017	1.795,36		1.795,36	2.702.017	-	2.702.017	100,00%
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	294,68	4.389	1.293.351	294,68		294,68	1.293.351	-	1.293.351	100,00%
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	1.943.700	1.943.700	1,00		1,00	1.943.700	-	1.943.700	100,00%
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO					-		-			-	
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado	M2	1.795,36	1.505	2.702.017	1.795,36	- 65,08	1.730,29	2.702.017	- 97.938	2.604.079	96,38%
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	53,86	65.835	3.545.873	53,86	205,68	259,54	3.545.873	13.541.124	17.086.997	481,88%
1.3	CORDÓN DE HORMIGON					-		-			-	
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	24	40.128	963.072	24,00	12,90	36,90	963.072	517.651	1.480.723	153,75%
1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	392,59	86.752	34.057.968	369,63	170,77	540,40	32.066.098	14.814.682	46.880.781	137,65%
1.4	PAVIMENTACION PETREA					-		-			-	
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	1.795,36	49.564	88.985.223	1.705,59	24,69	1.730,29	84.535.962	1.223.884	85.759.846	96,38%
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	1.795,36	1.442	2.588.909	1.705,59	24,69	1.730,29	2.459.464	35.607	2.495.071	96,38%
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	1.795,36	1.831	3.287.304	1.436,29	294,00	1.730,29	2.629.843	538.309	3.168.152	96,38%
1.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					-	-	-			-	
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	103,64	31.350	3.249.114	100,55		100,55	3.152.117	-	3.152.117	97,01%
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.319.900	2.319.900	0,60	0,40	1,00	1.391.940	927.960	2.319.900	100,00%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Andrea Medina
Consultora & Constructora

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO 5 CONTRATO 33/2019 al 28 de SETIEMBRE	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL QUINTO CERTIFICADO	76.441.237
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN	3.822.062
	72.619.175
CERTIFICADO 6 CONTRATO 33/2019 al 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL SEXTO CERTIFICADO	148.662.814
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN	7.433.141
	141.229.674

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Mónica Medina
Consultora
Fiscalización de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 6 CONTRATO Nº 33 /2019

"CONSTRUCCIONES VARIAS en el DEPARTAMENTO DE MISIONES con ID: 369724

OBRA: LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 25/11 / 2020

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	CERTIFICADO 5	CERTIFICADO 6	ACUMULADO	AVANCE %
LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2)	GL	1	573.810.011	573.810.011	327.837.867	7.604.011	62.370.303	47.651.282	39.356.099	148.662.814	633.482.377	110,40%
LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO	GL	1	723.114.304	723.114.304	63.411.811	145.335.066	29.086.031	59.884.991	37.085.137	-	334.803.036	46,30%
PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**1.296.924.315**	**391.249.678**	**152.939.076**	**91.456.334**	**107.536.273**	**76.441.237**	**148.662.814**	**968.285.412**	74,66%

CERTIFICADO 1CONTRATO 33/2019 al 30 DE DICIEMBRE DE 2019	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	391.249.678
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACION	19.562.484
	371.687.194

CERTIFICADO 2 CONTRATO 33/2019 al 27 de ENERO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL SEGUNDO CERTIFICADO	152.939.076
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACION	7.646.954
	145.292.123

CERTIFICADO 3 CONTRATO 33/2019 al 27 de FEBRERO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL TERCER CERTIFICADO	91.456.334
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACION	4.572.817
	86.883.517

CERTIFICADO 4 CONTRATO 33/2019 al 02 DE JUNIO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1.296.924.315
MONTO DEL CUARTO CERTIFICADO	107.536.273
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACION	5.376.814
	102.159.460

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Ing. Mario Medina
Consultor Fiscalizador
Consultora & Constructora

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: Sr. ESTEBAN RUIZ, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 06

FECHA: 25-11-2020

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 06, **CONTRATO NO. 33/2019** Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa COPCI S.A; **"CONSTRUCCIONES VARIAS en el DEPARTAMENTO DE MISIONES con ID: 369724"**

LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 2)
LOTE N° 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 74.66 %. Se adjuntan informe 06 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente.

Arq. Norma Medina