ACTA DE MEDICION N° 6

CONTRATO N°12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID N°453.116

Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A. — Periodo de Medición: 01/10/2025 al 31/10/2025

Monto Total del Contrato: Gs 1.383.164.662

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 01/10/2025 al 31/10/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

PLANILLA DE MEDICIONES

			CONTRATO			CANTIDADES						MONTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%
1	Trabajos Preliminares	Unidad	1,00	20.484.981	20.484.981	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	20.484.981	100,00%	-	0,00%	20.484.981	100,00%
2	Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	1800,00	89.166	160.498.800	1620,00	90,00%	162,00	9,00%	1782,00	99,00%	144.448.920	90,00%	14.444.892	9,00%	158.893.812	99,00%
3	Remoción de bandejas colectoras (boquetas) existentes	Unidad	36,00	344.252	12.393.072	32,00	89,00%	2,00	6,00%	34,00	94,00%	11.016.064	89,00%	688.504	6,00%	11.704.568	94,00%
4	Aislación hidrófuga en piso de terraza.	Metros cuadrados	1800,00	386.773	696.191.400	1467,00	82,00%	279,00	16,00%	1746,00	97,00%	567.395.991	82,00%	107.909.667	16,00%	675.305.658	97,00%
5	Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante	Metro lineal	605,00	65.594	39.684.370	484,00	80,00%	90,75	15,00%	574,75	95,00%	31.747.496	80,00%	5.952.656	15,00%	37.700.152	95,00%
6	Bandejas colectoras en chapa galvanizada N° 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según planos y especificaciones técnicas	Unidad	36,00	573.078	20.630.808	29,00	81,00%	5,00	14,00%	34,00	94,00%	16.619.262	81,00%	2.865.390	14,00%	19.484.652	94,00%
7	Limpieza de caños bajadas de aguas pluviales	Unidad	36,00	1.218.275	43.857.900	29,00	81,00%	5,00	14,00%	34,00	94,00%	35.329.975	81,00%	6.091.375	14,00%	41.421.350	94,00%
8	Caño PVC de 110mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	Metro lineal	12,00	166.861	2.002.332	9,00	75,00%	2,00	17,00%	11,00	92,00%	1.501.749	75,00%	333.722	17,00%	1.835.471	92,00%
9	Piso cerámico natural	Metros cuadrados	1800,00	187.516	337.528.800	1350,00	75,00%	270,00	15,00%	1620,00	90,00%	253.146.600	75,00%	50.629.320	15,00%	303.775.920	90,00%
10	Tratamiento de junta de dilatación	Metro lineal	70,00	166.861	11.680.270	55,90	80,00%	10,00	14,00%	65,90	94,00%	9.327.531	80,00%	1.668.610	14,00%	10.996.141	94,00%
11	Refuerzo de las bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	Unidad	4,00	4.131.019	16.524.076	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1,00	2.916.013	2.916.013	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	2.916.014	100,00%	-	0,00%	2.916.014	100,00%
13	Retiro y recolocación de depósitos metálicos	Unidad Medida Global	1,00	6.682.532	6.682.532	0,50	50,00%	0,30	30,00%	0,80	80,00%	3.341.266	50,00%	2.004.760	30,00%	5.346.026	80,00%
14	Retiro y recolocación de mamparas de cristal templado	Unidad Medida Global	1,00	5.690.276	5.690.276	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	5.690.276	100,00%	-	0,00%	5.690.276	100,00%
15	Limpieza final del sitio	Unidad Medida Global	1,00	6.399.032	6.399.032	0,00	0,00%	0,50	50,00%	0,50	50,00%	-	0,00%	3.199.516	50,00%	3.199.516	50,00%
					1.383.164.662							1.102.966.125	80,00%	195.788.412	14,00%	1.298.754.537	94,00%

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO
Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

CONTRATISTA
Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

V°B° ADMINISTRADORA DE CONTRATO
D.I.F.
Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe

Escaneado con CamScanner