GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° 99/2024

FECHA 04/04/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Instalación
- [ ] M. Preventivo
- [x] M. General.
- [ ] Diagnóstico
- [x] Reparación
- [ ] Entrega
- [ ] Capacitación
- [ ] Retiro
- [ ] Recepción
- [ ] Visita Técnica
- [ ] Garantía
- [ ] Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según Orden de Servicio N° 151.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
7.1.1	Limpieza de Condensador	1
7.1.2	Limpieza de Evaporador	1
7.1.3	Limpieza de careta y filtro	1
7.1.4	Limpieza de Drenaje	1
7.1.5	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	2
7.1.6	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA.	1
7.1.7	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	1
7.1.8	Puesta en Funcionamiento del equipo	1
7.2.1	Montaje y desmontaje de equipos	1
7.2.2	Reparación de motor compresor (desmontaje y montaje)	1
7.2.3	Provisión y carga de gas refrigerante	2
7.2.5	Provisión y cambio de termostato	3
7.2.6	Provisión y cambio de válvula inversora	1
7.2.7	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	2
7.2.8	Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	1
7.2.9	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	1
7.2.10	Detección de pérdida de gas y soldadura de cierre	4
7.2.11	Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	3

Pedro Bogado
Jefe Dpto. Servicios Generales
MITIC

Ing. W. David Acosta A.
Director Administrativo
DGAF - MITIC

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

7.2.12	Provisión y cambio de placa electrónica	2
7.2.13	Provisión y cambio Contactor	1
7.2.14	Provisión de turbinas del ventilador	1
7.2.15	Montaje de ménsula para unidad condensadora	2
7.2.16	Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes	3
7.2.17	Provisión y colocación de filtro de aire de UE.	1
7.2.18	Provisión y cambio de llave TM.	1
7.2.19	Cañería de drenaje por metro lineal	3
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación/Mano de obra mantimiento preventivo split de 24.000 BTU	1
9	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación/Mano de obra mantimiento correctivo split de 24.000 BTU	1
28.1	Instalación de circuito eléctrico para el aire acondicionado	1
28.2	Llave TM	1
28.3	Cable de 4 mm	6
28.4	Llave bipolar de encendido	1
29	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación/Mano de obra Instalación circuito electrico AA	1
30.1	Colocación de caño de cobre	3
30.2	Embutido en mampostería	2
30.3	Revoque enduido y pintura de la parte afectada	2
30.4	Aislante térmico	12
31	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación/Mano de obra trabajos adicionales por mant. e instal de AA	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES: _____

GARANTÍA TÉCNICA: hasta 3 (tres) meses posteriores a la emisión del acta de recepción final.

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

Ing. W. David Acosta A.
Director Administrativo
DGAF - MITIC

Pedro Bogado
Jefe Dpto. Servicios Gen...
MITIC