CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAIMUNDO VERA, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 2° COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE, TRAMO 9061, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO.-

CONTRATO: Nº 179/2019

Fecha: 14/12/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 05/12/2.019	al: 14/12/2.019
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAIMUNDO VERA, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 2° COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	500,0	1.000	500.000	0	500,00	500,00	0	500.000	500.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	250,0	27.000	6.750.000	0	250,00	250,00	0	6.750.000	6.750.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	500,0	43.000	21.500.000	0	500,00	500,00	0	21.500.000	21.500.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	500,0	2.500	1.250.000	0	500,00	500,00	0	1.250.000	1.250.000	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	62,50	7.500	468.750	0	62,50	62,50	0	468.750	468.750	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
		SUB TOTAL 1					**32.868.750**						**32.868.750**	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE, TRAMO 9061, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	580,0	1.000	580.000	0	580,00	580,00	0	580.000	580.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	140,0	27.000	3.780.000	0	140,00	140,00	0	3.780.000	3.780.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	580,0	42.000	24.360.000	0	580,00	580,00	0	24.360.000	24.360.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	580,0	2.500	1.450.000	0	580,00	580,00	0	1.450.000	1.450.000	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	35,00	7.500	262.500	0	35,00	35,00	0	262.500	262.500	100%
2.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	987.500	987.500	0	1,00	1,00	0	987.500	987.500	100%
		SUB TOTAL 2					**32.320.000**						**32.320.000**	
		TOTAL GENERAL											**65.188.750**	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**65.188.750**	
5% Retención	**3.259.438**	
Neto a cobrar	**61.929.313**	