MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS

Construcción de sanitarios en la Escuela Básica Nº 699 Vice Pdte. Sánchez. con ID: 416331

Contrato N° 07/2022

Certificado N° 01

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	29/11/2022
FECHA DE INICIO	17/10/2022
PLAZO INICIAL	60
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	43
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construccion de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	22	5.000	110.000	-	22	22	0	110.000	110.000	100%
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	22	4.200	92.400	-	22	22	0	92.400	92.400	100%
1.3	Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	Unidad	1	910.500	910.500	-	-	-	0	0	0	0%
1.4	Demolición de techo de tejas con recuperación.	Metros cuadrados	3,7	17.000	62.900	-	4	4	0	62.900	62.900	100%
1.5	Demolición de paredes de 0,15.	Metros cuadrados	3	13.000	39.000	-	3	3	0	39.000	39.000	100%
1.6	Excavación para cimiento de PBC, nivelaciones y canal de desagüe pluvial	Metros cúbicos	12	33.000	396.000	-	6	6	0	198.000	198.000	50%
1.7	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	6	41.000	246.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.8	Cimiento de Piedra Bruta colocada.	Metros cúbicos	3,8	368.000	1.398.400	-	4	4	0	1.398.400	1.398.400	100%
1.9	Encadenado de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	27,1	72.000	1.951.200	-	25	25	0	1.778.400	1.778.400	91%
1.10	Viga de Hº Aº de 18 x 40 (Cumbrera y galería)	Metros cúbicos	0,36	1.950.000	702.000	-	0	0	0	702.000	702.000	100%
1.11	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	16,25	23.000	373.750	-	16	16	0	373.750	373.750	100%
1.12	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm . Incluye galería.	Metros cuadrados	3,8	150.000	570.000	-	4	4	0	570.000	570.000	100%
1.13	Elevación de 0,15 con ladrillo laminados una cara a la vista.	Metros cuadrados	35,2	112.000	3.942.400	-	32	32	0	3.606.400	3.606.400	91%
1.14	Elevación de 0,15 con ladrillo común, a revocar. Divisoria interna y	Metros cuadrados	29,7	95.000	2.821.500	-	21	21	0	1.966.500	1.966.500	70%
1.15	Pilar de ladrillos laminados a la vista.	Metro lineal	2,6	115.000	299.000	-	3	3	0	299.000	299.000	100%
1.16	Revoque Interior a 1 capa, terminación fratasado y fieltrado, espesor	Metros cuadrados	135	27.000	3.645.000	-	105	105	0	2.835.000	2.835.000	78%
1.17	Techo de tejas coloniales sobre tejuelones.	Metros cuadrados	26,75	265.000	7.088.750	-	27	27	0	7.088.750	7.088.750	100%
1.18	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor	Metros cuadrados	29	36.000	1.044.000	-	29	29	0	1.044.000	1.044.000	100%
1.19	Piso de baldosas de granito reconstituido.	Metros cuadrados	19,7	130.000	2.561.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.20	Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	8,2	27.000	221.400	-	8	8	0	221.400	221.400	100%
1.21	Zócalo de granito reconstituido de 10 cm de ancho.	Metro lineal	33,4	32.000	1.068.800	-	-	-	0	0	0	0%
1.22	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	33	75.000	2.475.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.23	Vidrios traslucidos colocados de 3 mm.	Metros cuadrados	2,5	120.000	300.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.24	Pintura látex interior/exterior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	135	21.000	2.835.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.25	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior .	Metros cuadrados	30	14.673	440.190	-	-	-	0	0	0	0%
1.26	Pinturas de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	2,5	25.000	62.500	-	-	-	0	0	0	0%

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Gerente Legal

Escaneado con CamScanner

1.27	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (canaletas aéreas)	Metros cuadrados	5	20.000	100.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.28	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	4	22.000	88.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.29	Pintura de techo de tejuelones al barniz.	Metros cuadrados	26,75	21.000	561.750	-	-	-	0	0	0	0%
1.30	Bocas para luces	Unidad	2	74.000	148.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.31	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	3	92.000	276.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.32	Desague cloacal, registro 60x60x60 cm.	Unidad	2	335.000	670.000	-	2	2	0	670.000	670.000	100%
1.33	Caño de PVC de 100 mm., colocado.	Metro lineal	15	22.000	330.000	-	3	3	0	66.000	66.000	20%
1.34	Desague cloacal de baño en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	845.000	845.000	-	1	1	0	845.000	845.000	100%
1.35	Pared de ladrillos en panderete para canal de desague, segun	Metros cuadrados	18	42.000	756.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.36	Instalación de agua fria en baño.	Unidad	1	835.000	835.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.37	Extensión de cañeria de 3/4 para agua fria.	Metro lineal	20	15.000	300.000	-	10	10	0	150.000	150.000	50%
1.38	Mesada de losa de H° A° para lavatorio	Metros cubicos	0,1	2.200.000	220.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.39	Colocación de artefactos sanitarios, segun especificaciones.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.40	Puerta de madera tipo placa con marcos colocados de 0,80x2,10 m.	Unidad	1	950.000	950.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.41	Ventana tipo balancin colocadas, segun especificaciones.	Metros cuadrados	2,5	270.000	675.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.42	Canaleta de desague aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	5	90.000	450.000	-	-	-	0	0	0	0%
1.43	Limpieza final	Unidad	22	3.700	81.400	-	-	-	0	0	0	0%
					44.792.840				Anterior	Actual	Acumulado	
						Total certificado			-	24.116.900	24.116.900	
						Fondo de reparo 5%:			-	1.205.845	1.205.845	
						Neto a cobrar Gs.:			-	22.911.055	22.911.055	

Son Guaraníes: veintidos millones novecientos once mil cincuenta y cinco guaraniés

Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner