CERTIFICADO N° 4

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCD. N° 17/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la calle Aviación del Barrio Arroyo Pora"con ID: 397.862	
Contrato N° 37/2021	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	8/2/2022
FECHA DE INICIO	8/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS	123 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS
Días de prórroga por resolución N°: 90/2022	14 DÍAS
PLAZO PRORROGADO:	134 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	Porcentaje de Avance por Rubro
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.485,00	1.510	3.752.350	2485,00	-	2485,00	3.752.350	-	3.752.350	100,00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.485,00	29.000	72.065.000	1599,00	819,00	2418,00	46.371.000	23.751.000	70.122.000	97,30%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	610,00	80.000	48.800.000	530,00	60,00	590,00	42.400.000	4.800.000	47.200.000	96,72%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	50,00	288.000	14.400.000	30,00	20,00	50,00	8.640.000	5.760.000	14.400.000	100,00%
		Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	59,00	49.000	2.891.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	610,00	3.500	2.135.000	530,00	60,00	590,00	1.855.000	210.000	2.065.000	96,72%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	580.500	580.500	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.485,00	605	1.503.425	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Veinte y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco**				**146.127.275**				**103.018.350**	**34.521.000**	**137.539.350**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	5.150.917	1.726.050	6.876.967	
									Neto a cobrar Gs.:	97.867.433	32.794.950	130.662.383	94,12%
									SON GUARANÍES:	**TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA**			

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras
DIRECCIÓN
Itapua - Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA