Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y CALLE TRES REYES – LA RIVERA.***

Resolución N° 314/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES*, ID N° 385.197, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a **2 días del mes de noviembre del año 2020** a las 10:00 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 75,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 67.25%

Pago del 67.25% con el avance del 75 % de la Obra	**Gs. 21.498.500-**

Son guaraníes: Veintiún millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y CALLE TRES REYES - LA RIVERA.-

fecha: 2/11/2020

UBICACION: CALLE LOS ESTUDIANTES .

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	783,30	3.000	2.349.900	0,00	530,00	530,00	0	1.590.000	1.590.000	67,66
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	783,30	2.000	1.566.600	0,00	530,00	530,00	0	1.060.000	1.060.000	67,66
4	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	ML	783,30	14.000	10.966.200	0,00	530,00	530,00	0	7.420.000	7.420.000	67,66
5	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	783,30	16.000	12.532.800	0,00	530,00	530,00	0	8.480.000	8.480.000	67,66
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN	M2	187,00	28.000	5.236.000	0,00	110,00	110,00	0	3.080.000	3.080.000	58,82
TOTAL					**33.651.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.630.000**	**22.630.000**	67,25

Total de Certificación Nº 1 **22.630.000**
Fondo de Repara **1.131.500**
Total a Pagar **21.498.500**

Son guaraníes: Veintiun millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL – INTENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Edoard Schalfrath
Intendente Municipal

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal