| MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY | | | | | | | | | | | Fecha: 31/09/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFACCION DEL LOCAL MUNICIPAL MUNICIPAL con ID: 433046 | | | | | | | | | | | Avance del mes: | 42,47% |
| EMPRESA CONTRATISTA : MVZ ALTA INGENIERIA S.A. | | | | | | | | | | | Avance de obra: | 42,47% |
| CERTIFICADO N°2 | | | | | | CANTIDADES MEDIDAS | | | MONTO EN GUARANIES | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad Anterior | Cantidad Presente | Cantidad Acumulada | Monto Anterior | Monto Presente Certificado | Monto Acumulado | |
| 1 | Retiro y reposicion de canaleta embutida para desague pluvial. | Metros lineales | 3 | 133.285 | 399.855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 2 | Texturado de paredes en fachada Principal | Metros cuadrados | 122,7 | 42.090 | 5.164.443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 3 | Pintura exterior al latex de Edificio | Metros cuadrados | 113 | 26.657 | 3.012.241 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | - | 533.140 | 533.140 | |
| 4 | Puerta doble de blindex. Incluye demolicion y encuadre de pared de 0.30m | Unidad de Medida | 1 | 2.566.667 | 2.566.667 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2.566.667 | 2.566.667 | |
| 5 | Reparacion de piso ceramico | Metros cuadrados | 2 | 93.229 | 186.458 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 186.458 | 186.458 | |
| | Retiro y reposicion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 13,02 | 159.667 | 2.078.860 | 0,00 | 13,02 | 13,02 | - | 2.078.864 | 2.078.864 | |
| | Restauracion de aislacion horizontal de paredes | Metros lineales | 2 | 114.667 | 229.333 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 229.334 | 229.334 | |
| | Registros de desague pluvial | Unidad de Medida | 4 | 216.667 | 866.667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 9 | Colocacion de baranda metalica en rampa y escalera | Metros lineales | 4,6 | 240.000 | 1.104.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 10 | Piso de canto rodado | Metros cuadrados | 11 | 93.229 | 1.025.519 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | - | 1.025.519 | 1.025.519 | |
| 11 | Rampas para discapacitados en acceso principal esquina | Global | 2 | 340.000 | 680.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 12 | Porton metalico para acceso nuevo | Metros cuadrados | 4,5 | 283.000 | 1.273.500 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | - | 1.273.500 | 1.273.500 | |
| | | | | | **18.587.543** | | | | | 7.893.482 | 7.893.482 | |

| | | |
|---|---|---|
| Descuento por anticipo | | Gs |
| Descuento fondo de reparo 5% | 394.674 | Gs |
| Total a cobrar: | **7.498.808,22** | Gs |

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

Ximena Carolina Zarate
Representante Legal
ALTA INGENIERIA S.A.

## ACTA DE MEDICION N°1 ADICIONALES

**LOTE Nº , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

En la ciudad de Piribebuy; a los 30 **días de mes de Septiembre del 2023**, se reunuen los representante de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Municipalidad y el Ing.Miguel Vicente Zárate representante de la Empresa MVZ ALTA INGENIERIA SA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01 de Rubros Adicionales**, correspondiente al mes de Septiembre de las Obras objeto del **Contrato** Nº 10/2023 firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista.-

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad Contractual | Medicion Anterior | Medicion Actual | Medicion Acumulada | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retiro y reposicion de canaleta embutida para desague pluvial. | Metros lineales | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | Texturado de paredes en fachada Principal | Metros cuadrados | 122,7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | Pintura exterior al latex de Edificio | Metros cuadrados | 113 | 0 | 20,00 | 20,00 | 18% |
| 4 | Puerta doble de blindex. Incluye demolicion y encuadre de pared de 0.30m | Unidad de Medida | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 5 | Reparacion de piso ceramico | Metros cuadrados | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 6 | Retiro y reposicion de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 13,02 | 0 | 13,02 | 13,02 | 100% |
| 7 | Restauracion de aislacion horizontal de paredes | Metros lineales | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 8 | Registros de desague pluvial | Unidad de Medida | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Colocacion de baranda metalica en rampa y escalera | Metros lineales | 4,6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Piso de canto rodado | Metros cuadrados | 11 | 0 | 11,00 | 11,00 | 100% |
| 11 | Rampas para discapacitados en acceso principal esquina | Global | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12 | Porton metalico para acceso nuevo | Metros cuadrados | 4,5 | 0 | 4,50 | 4,50 | 100% |

ALTA INGENIERIA S.A.

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras