INFORME Trabajos Realizados							
Lote 4 - Centro Regional y Albergue Curuguaty							
Contrato Nº 12/2024 - ID Nº 445.102 - Orden Servicio Nº 6							
Item	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio Adjudicado	Precio Total	Areas de Ejecucion	Especificaciones Tecnicas del producto
1	Reparación de techo ceramico	metros cuadrados	15	138.600	2.079.000	CR: oficinas	Cambio de tejas y tejuelones rotos, colocación de aislación
2	Mantenimiento de registros de desague pluvial	Unidad	2	209.100	418.200	CR: patios	Limpieza de registro, cañerías del desagüe pluvial, extracción e eliminación de residuos orgánicos (hojas de arboles) estancados, que dificultan el buen funcionamiento de dicho desagüe, salida rapida a la calle
3	Reparacion de puerta - cambio	Unidad	2	905.100	1.810.200	CR y Albergue	Cambio puerta batiente de madea placa de 0.90 x 2,10 m , con pintura y cerradura
4	Reparacion de puerta - Proteccion	Unidad	2	1.643.800	3.287.600	Albergue	Provision y colocacion de alero protector para puertas, de estructura metalica y cubierta de policarbonato, medidas 1,20 m x 1,00 m
5	Reparacion cerraduras de puertas	Unidad	2	200.100	400.200	CR y Albergue	Cambio de cerraduras de puertas (madera y metalicas) , ajuste y adaptacion
6	Pintura pared exterior (revocado fachada frontal, lateral)	metros cuadrados	50	28.900	1.445.000	CR	Pintura impermeabilizante. Latex acrilico antihongo para interiores de acabado mate, con excelente poder cubritivo, resistencia al lavado, a la formación de hongos y de rapido secado. Previa limpieza , lijado , repararado de pared para
7	Pintura de pared interior	metros cuadrados	15	28.200	423.000	CR	Pintura impermeabilizante. Latex acrilico antihongo para interiores de acabado mate, con excelente poder cubritivo, resistencia al lavado, a la formación de hongos y de rapido secado. Previa limpieza , lijado , repararado de pared para posterior pintura .-
8	Pintura de aberturas de madera	metros cuadrados	10	28.200	282.000	Albergue	Pintura de aberturas de madera (0,80 x 2,1) ambas caras y contramarco.Con barniz sintético.
9	Reparacion de Paredes Humedas	metros cuadrados	10	63.300	633.000	Albergue	Cambio de revoques con tratamiento de aislacion en paredes y pintura igual a la pared actual
10	Reparacion de pared mamposteria	metros cuadrados	8	60.700	485.600	CR	Reparacion de fisuras en pared con varillas en Z , posterior terminación con pintura igual a la pared actual
11	Reparacion de sanitarios - cisternas altas	Unidad	1	174.600	174.600	Albergue	Cambio de cisternas altas con cambio de conexión.
12	Reparacion de sanitarios - inodoros	Unidad	1	128.100	128.100	Albergue	Ajuste, nivelacion,cambio de tapas alconchonadas
13	Reparación de cañerias de agua corriente	metros cuadrados	4	86.500	346.000	Albergue	Desmontaje y montaje de azulejos de pared para verificación y reparación de cañeria de agua corriente de lavatorios
14	Reparacion de llaves de paso en sanitarios	Unidad	2	160.800	321.600	CR y Albergue	Cambio de llaves de paso 1/2" manija cruz cromado, desmontaje, cambio de azulejo area afectada
15	Reparacion de sanitarios - lavatorios	Unidad	1	294.600	294.600	CR	Cambio de grifo de lavatorios en sanitarios , cambio o ajuste de sopapa
16	Mantenimiento de duchas electricas	Unidad	1	193.500	193.500	Albergue	Reparacion de ducha electrica cambio de resistencia, limpieza, brazo metalico
17	Reparacion de plomeria (cocina)	Unidad	1	653.800	653.800	CR : cocina	Mantenimiento desague (1 caja sifonada), limpieza , ajuste y nivelacion
18	Mantenimiento de cañerias desague de aires acondicionados	Metro Lineal	12	42.000	504.000	CR y Albergue	Limpieza de cañerias, ajuste de pendientes, cambios de cañeria y codos
19	Reparación de Iluminación exterior	Unidad	2	275.300	550.600	CR	Reparación de las iluminaciones del exterior tipo tulipa brazo corto de pared: ajustes, acondicionamiento, cambio de accesorios (fotocelula, lampara de bajo consumo de 80 w)
20	Reparacion de iluminacion interior	Unidad	2	119.300	238.600	CR	Reparación de equipos de iluminación, cambio de porta lampara platón plastico con lampara led de 12 w .
21	Mantenimiento de tomas corrientes	Unidad	2	92.300	184.600	CR y Albergue	Reacondicionar las tomas corrientes embutidas desprendidads de la pared, cambio de fichas
22	Mantenimiento y reparación de puerta blindex	Unidad	1	928.800	928.800	CR	Mantenimiento y Reparación de puertas de vidrios (blindex), tipo abatible. Ajuste, calibración, nivelación, regulación del freno.
23	Mantenimiento de blindex - ventanas	Unidad	4	535.000	2.140.000	CR	Mantenimiento y reparacion de ventanas blindex (cambio de cerraduras vidrio - pared)
Total Orden Servicio Nº 6					17.922.600		

MINISTERIO DE LA MUJER
Departamento de Servicios Generales

Arq. Diana Insfrán
Jefa
Servicios Generales

ADRIAN GONZALEZ
EN OBRAS
Construcciones - Servicios

MINISTERIO DE LA MUJER
Dir. de Administración Financiera y Administrativo

Administradora Contrato

Lic. Liz Allimson Caballero Giménez
Directora de Administración
Ministerio de la Mujer