MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta, Calle 3 y Calle 42 del Barrio Arroyo Porá"

Contrato N° 42/2022

Certificado N°01

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	19/4/2023
FECHA DE INICIO	25/11/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	____
PLAZO PRORROGADO	78
DIAS TRANSCURRIDOS	145
RECEPCION PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	1									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	3030	1.452	4.399.560	-	1.500	1.500	-	2.178.000	2.178.000	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	3030	32.000	96.960.000	-	780	780	-	24.960.000	24.960.000	26%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	765	91.000	69.615.000	-	440	440	-	40.040.000	40.040.000	58%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	24	260.000	6.240.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	18	47.000	846.000	-	-	-	-		-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	765	2.800	2.142.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	550.000	550.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	3030	370	1.121.100	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**181.873.660**							

Total certificado	-	67.178.000	67.178.000
Fondo de reparo 5%:	-	3.358.900	3.358.900
Neto a cobrar Gs.:	-	63.819.100	63.819.100

Son Guaranies: sesenta y tres millones ochocientos diez y nueve mil cien.

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Marlene Adamy
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá

Recibí 20/04/23