CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 10 LAURELTY, BARRIO MBURUCUYA;
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CERRO CORA, COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA

CONTRATO: Nº 35/2020

Fecha: 30/04/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/04/2.020	al: 30/04/2.020
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 10 LAURELTY, BARRIO MBURUCUYA													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	760,00	1.000	760.000	0	760,00	760,00	0	760.000	760.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
		EMPEDRADO												
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	190,00	33.000	6.270.000	0	190,00	190,00	0	6.270.000	6.270.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	760,00	48.800	37.088.000	0	760,00	760,00	0	37.088.000	37.088.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	760,00	2.500	1.900.000	0	760,00	760,00	0	1.900.000	1.900.000	100%
1.6	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	4,00	1.200.000	4.800.000	0	4,00	4,00	0	4.800.000	4.800.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	57,00	7.500	427.500	0	57,00	57,00	0	427.500	427.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	760	1.000	760.000	0	760,00	760,00	0	760.000	760.000	100%
		SUB-TOTAL 1					52.705.500						52.705.500	

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CERRO CORA, COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.000,00	1.000	1.000.000	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
		EMPEDRADO												
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	400,00	33.000	13.200.000	0	400,00	400,00	0	13.200.000	13.200.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1000,00	48.800	48.800.000	0	1.000,00	1.000,00	0	48.800.000	48.800.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.000,00	2.500	2.500.000	0	1.000,00	1.000,00	0	2.500.000	2.500.000	100%
2.6	72131701-002	RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20 x 2,00 x 0,08)	UN	EVENTO	1,00	1.200.000	1.200.000	0	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2.7	72131701-002	MURO DE TERMINACIÓN (0,30x0,40x5,00) M DOSAJE 1:3	M3	EVENTO	0,60	450.000	270.000	0	0,60	0,60	0	270.000	270.000	100%
2.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	100,00	7.500	750.000	0	100,00	100,00	0	750.000	750.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
2.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1000	1.000	1.000.000	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
		SUB-TOTAL 2					69.420.000						69.420.000	100%
TOTAL GENERAL													122.125.500	100%

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	122.125.500
5% Retención	6.106.275
Neto a cobrar	116.019.225