MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO

ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO"	90.000.000	47,99%	46,88%	94,88%	43.194.370	42.196.110	85.390.480
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	18.000.000	47,99%	46,88%	94,88%	8.638.874	8.439.222	17.078.096
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.500.000	47,99%	46,88%	94,88%	2.159.719	2.109.806	4.269.524
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**22.500.000**	47,99%	46,88%	94,88%	**10.798.593**	**10.549.028**	**21.347.620**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**32.395.778**	**31.647.083**	**64.042.860**

SON GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO
ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: SEPTIEMBRE 2021

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO													
1.1	Marcación, replanteo	m2	1034,85	1.200	1.241.820	1.034,85		1.034,85	1.241.820		1.241.820	100,00%		100,00%
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	708,8	1.100	779.680	708,80		708,80	779.680		779.680	100,00%		100,00%
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.700.000	1.700.000	1,00		1,00	1.700.000		1.700.000	100,00%		100,00%
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	722,98	1.500	1.084.470	722,98		722,98	1.084.470		1.084.470	100,00%		100,00%
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	354,4	47.000	16.656.800	177,20	177,20	354,40	8.328.400	8.328.400	16.656.800	50,00%	50,00%	100,00%
1.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0.10*0.25*0.50	ml	177,2	32.000	5.670.400	177,20		177,20	5.670.400		5.670.400	100,00%		100,00%
1.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	8	70.000	560.000	8,00		8,00	560.000		560.000	100,00%		100,00%
1.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	708,8	40.000	28.352.000	567,00	141,80	708,80	22.680.000	5.672.000	28.352.000	79,99%	20,01%	100,00%
1.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	708,8	1.600	1.134.080		708,80	708,80		1.134.080	1.134.080		100,00%	100,00%
1.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	708,8	1.500	1.063.200		708,80	708,80		1.063.200	1.063.200		100,00%	100,00%
1.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	35,44	47.000	1.665.680									
1.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	708,8	1.800	1.275.840									
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJÓN ESQ./ CAP. ALFONSO DEL PUERTO													
2.1	Marcación, replanteo	m2	438	1.200	525.600	438,00		438,00	525.600		525.600	100,00%		100,00%
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	300	1.100	330.000	150,00	150,00	300,00	165.000	165.000	330.000	50,00%	50,00%	100,00%
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.663.430	1.663.430		1,00	1,00		1.663.430	1.663.430		100,00%	100,00%
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	306	1.500	459.000	306,00		306,00	459.000		459.000	100,00%		100,00%
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	150	47.000	7.050.000		150,00	150,00		7.050.000	7.050.000		100,00%	100,00%
2.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0.10*0.25*0.50	ml	120	32.000	3.840.000		120,00	120,00		3.840.000	3.840.000		100,00%	100,00%
2.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	5	70.000	350.000		5,00	5,00		350.000	350.000		100,00%	100,00%
2.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	300	40.000	12.000.000		300,00	300,00		12.000.000	12.000.000		100,00%	100,00%
2.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	300	1.600	480.000		300,00	300,00		480.000	480.000		100,00%	100,00%
2.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	300	1.500	450.000		300,00	300,00		450.000	450.000		100,00%	100,00%
2.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	24	47.000	1.128.000									
2.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	300	1.800	540.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**90.000.000**				**43.194.370**	**42.196.110**	**85.390.480**	**47,99%**	**46,88%**	**94,88%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO
ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: SEPTIEMBRE 2021

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 10 días de septiembre del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR EL SR. DANIEL GAUTO BENÍTEZ, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO					
1.1	Marcación, replanteo	m2	1.034,85	1.034,85		1.034,85
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	708,80	708,80		708,80
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00	1,00		1,00
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	722,98	722,98		722,98
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	354,40	177,20	177,20	354,40
1.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0,10*0,25*0,50	ml	177,20	177,20		177,20
1.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	8,00	8,00		8,00
1.8	*Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena* (ARENA DE RIO 50 %)	m2	708,80	567,00	141,80	708,80
1.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	708,80		708,80	708,80
1.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	708,80		708,80	708,80
1.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	35,44			0,00
1.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	708,80			0,00
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJÓN ESQ./ CAP. ALFONSO DEL PUERTO					0,00
2.1	Marcación, replanteo	m2	438,00	438,00		438,00
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	300,00	150,00	150,00	300,00
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00		1,00	1,00
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	306,00	306,00		306,00
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	150,00		150,00	150,00
2.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0,10*0,25*0,50	ml	120,00		120,00	120,00
2.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	5,00		5,00	5,00
2.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	300,00		300,00	300,00
2.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	300,00		300,00	300,00
2.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	300,00		300,00	300,00
2.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	24,00			0,00
2.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	300,00			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto