GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

ADICIONALES – Construcción de mirador turístico, ecológico, cultural y recreativo en Cerrito – Plurianual

LOCALIDAD: **CERRITO - ÑEEMBUCU**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.**

FISCALIZACION: **GOBERNACION DE ÑEEMBUCU**

FECHA: **29/11/2019**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS **276.634.563**

ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N.º 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO		132.183.893	132.183.893
DESCUENTO ANTICIPO		0	
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		132.183.893	

SON GUARANIES: Ciento treinta y dos millones ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa y tres. ----------

.....

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
[illegible]5 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

.....

Mariano Saucedo

M. de Obras. Pat. Prof. 1.175

Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

ADICIONALES - Construcción de mirador turistico, ecologico, cultural y recreativo en Cerrito - Plurianual

Item	Descripcion de los trabajos	Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
		Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas de Fundación _ Mirador (110ml x 0.50 x 0.40) con refuerzos en los cabezales con 4 varillas	m^3	22	2.796.255	61.517.610		22	22,00	0	61.517.610	61.517.610	100%
	Vigas de Fundacion – Caminero Acceso al Mirador (252.40 x 0.40 x 0.20)	m^3	20	2.796.255	55.925.100		20	20,00	0	55.925.100	55.925.100	100%
	Construccion de 2 Torres de Vigilancia				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pilotes de Hormigon – Base de Estructura	m^3	2	2.796.255	5.592.510			0,00	0	0	0	0%
	Estructura Metalica con caños de 100mm y refuerzos a media altura con el mismo material.	un	2	5.000.000	10.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de Chapa traslucida con soporte de perfil.	m^2	4,5	220.000	990.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de Estructura metalica, inc. Estructura de techo.	un	2	800.000	1.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Escalera de acceso.	2	2	1.000.000	2.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Relleno (Sector Mirador y Caminero)	m^3	170	62.040	10.546.800		170	170,00	0	10.546.800	10.546.800	100%
	Despeje a maquina para ampliacion de playa (Sector Sur - Mirador, Incluye Limpieza de Malezas)	m^2	3500	5.000	17.500.000			0,00	0	0	0	0%
	Base de Hº Aº para mastiles	m^3	1,5	2.796.255	4.194.383		1,5	1,50	0	4.194.383	4.194.383	100%
	Piso tipo layota	m^2	16	98.010	1.568.160			0,00	0	0	0	0%
	Mastiles de Caño galvanizado con Banderas	un	6	1.100.000	6.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Faroles hornamentales	un	4	650.000	2.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel con letras corporeas	un	2	3.000.000	6.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Parque Infantil con piezas de plastico LLDPE Rotomodelado, piezas de metal, tubo de acero galvanizado, plataforma/ escalera escalonado, chapas de acero recubierta de pvc.	un	2	45.000.000	90.000.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					276.634.563					**132.183.893**	**132.183.893**	**47,78**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**132.183.893**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**276.634.563**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**47,78**