Acta de Recepción de Servicios Nº 13/24

En la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa ***SERVICIO TECNICO JC.*** *de* ***Neri Javier Caballero Páez****, con ID Nº 427.430, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de junio acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a la Orden de Servicios N° 42/24, de fecha 12/06/2024 y a la planilla de verificación Nº 176*

Hecha la verificación, se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000176

N° Presupuesto

Cliente: Vice-Presidencia Fecha: 21-06-24

Dpto: Nº de Serie:

Modelo del grupo: Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerias de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterias	✓
	Revisión de voltaje de baterias	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	50 °C
Presión	5 bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	395 V
Tensión generador	395
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	—
Nivel de combustible	80 %
Voltaje de bateria	27

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Horometro del grupo - 376 h 13 m

FIRMA: FIRMA RESPONSABLE

TECNICO: Cesar Jara

C.I.N°: 1580821 Cel.: C.I.N°: 4598 Cel.:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 8/2018