0003482

San Lorenzo, 20 de febrero de 2024

Ref. Informe sobre adicionales y recepción provisoria adenda 1

Señora.

Econ. Patrick Quiñonez.

Directora de Administración y Finanzas

Facultad Politécnica. FP-UNA.

PRESENTE

Es grato dirigirme a Ud. en referencia a la Obra ***LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1 /2023. TERMINACION AULAS BLOQUE I*** a los efectos de hacer entrega del informe correspondiente a la solicitud de Recepción provisoria de los trabajos previstos en la Adenda N° 1 desarrollados en el Bloque I.

Hemos hecho en visita a obra y en conjunto con la Profesional representante residente de obras de la empresa responsable Ing. Ricardo Diaz Martínez, la medición y verificación in situ de las tareas desarrolladas en la construcción y que se encuentran detalladas en las planillas, y no hemos encontrado diferencias en las cantidades y montos expresados.

Por tanto, las cantidades y medidas expresadas en las planillas presentadas y verificadas en obra en la Adenda N°1 se encuentran concluidas y correspondiendo el visto bueno para la RECEPCION PROVISORIA.

Sin otro particular me despido de Ud., poniéndome a disposición para lo que hubiere lugar.

Arq. Quintín Fernández
Fiscal de obras FP UNA

Quintín Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

Vº Bº

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA-ADENDA Nº 1

OBRA: Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 - Terminación Aulas Bloque I.

En la ciudad de San Lorenzo, a los 20 días del mes de febrero de 2024, siendo las 10:00 hs en el local de la Facultad Politécnica se reúnen, el Fiscal de obra: Arq. Quintín Fernández y el Ing. Ricardo Díaz Martínez, en representación de la Empresa Constructora, para realizar las verificaciones de la "Adenda Nº 1 del contrato principal Nº 23/2023 Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 - Terminación Aulas Bloque I.

Se procede a un control y verificación de los trabajos ejecutados, según la planilla de computo métrico y presupuesto ofertada, observando que las mismas se desarrollaron en cumplimiento con las Especificaciones Técnicas establecidas dentro del cronogramas de obras del contrato principal
Se detallan los trabajos realizados.

ITEM	DECRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
47	**Instalaciones sanitarias – azotea**				**13.107.420**
47.1	Provision y colocacion de caño de bajada de 150 mm desde la azotea hasta el registro pluvial del guarda obra, incluye soporte de sujeción al pilar	ML	64,80	144.275	9.349.020
47.2	Pintura de caños con esmalte sintetico	ML	64,80	58.000	3.758.400
52	**Provisión e instalación de aire de 30.000 btu tipo split de pared frio/calor**				**36.298.308**
52.1	Provision e instalacion de caño electroducto tipo conduit de 1".	UN	136,00	50.505	6.868.673
52.2	Provisión e instalación de cable multifilar 1 x 4mm2.	ML	100,00	14.863	1.486.250
52.3	Provision e instalacion de caja ext. de adosar 10 x 10 cm.	UN	42,00	56.550	2.375.100
52.4	Provision e instalacion de curvas tipo conduit de 1".	UN	216,00	17.980	3.883.680
52.5	Provision y colocacion de tabique de durlock desmontable con puerta de inspección	M2	175,94	123.250	21.684.605
55	**Servicio de instalación de ascensor**				**47.099.275**
55.2	Provision y colocacion de mamposteria de ladrillo comun de 15 cm - dosificacion 1:1:6	M2	85,00	79.040	6.718.400
55.3	Provision y colocacion de revoque interior y exterior de muro a dos capas, e= 2cm dosif: 1:4:16	M2	170,00	37.200	6.324.000
55.4	Provision y colocacion de marco de granito, umbral y piso de granito para ascensor	UN	3,00	7.105.000	21.315.000
55.5	Provision y montaje de estructura metalica para dinteles de mamposteria en aberturas	ML	5,55	362.500	2.011.875
55.6	Tablero del ascensor 400 x 300 x 150 (termomagnetica 3 x 32 a, 1 x10 a cable 4 x 6 mm 35 metros, caño exterior conduit 15 metros a circuito del ascensor y alimentacion del motor.	UN	1,00	10.730.000	10.730.000
56	**Servicio de montaje de media tensión**				**169.434.986**
53.35	**Sistema de puesta a tierra**				**15.781.486**
53.35.1	Jabalina de cobre 3/4" x 3 m	UN	6,00	489.375	2.936.250
53.35.2	Cable de cu desnudo 50 mm²	ML	30,00	163.608	4.908.236
53.35.3	Polvora para soldadura exotermica	UN	6,00	217.500	1.305.000
53.35.4	Registro de mamposteria con tapa 40x40x60 cm	UN	6,00	448.000	2.688.000
53.35.5	Barra de cobre 40 x 05 x1 000 mm	UN	1,00	290.000	290.000
53.35.6	Excavacion de zanjas	ML	21,00	174.000	3.654.000
53.36	**Interconexión del transformador y el tablero principal**			-	**127.046.000**
53.36.1	Cable xlpe 4x2x(1x150mm²) + 1x50mm² desde el tablero de corte de trafo hasta el tablero general	ML	60,00	2.102.500	126.150.000

Quintín Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

53.36.2	Registro de mamposteria con tapa 40x40x60 (precio referencial a la oferta)	UN	2,00	448.000	896.000
56.3	**Tablero de corte general - salida del transformador**				**25.592.500**
56.3.1	Tablero metalico externo 8000 x 600 x 2000 base metalica y soporte	UN	1,00	5.800.000	5.800.000
56.3.2	Cable xlpe 4 x 2 x(1 x 150 mm²) desde el trafo al tablero de corte del transformador	UN	5,00	2.102.500	10.512.500
56.3.3	Disyuntor termomagnetico 3p 630 a	UN	1,00	3.625.000	3.625.000
56.3.4	Luz piloto led 22 mm rojo p/ presencia de tensión	UN	4,00	507.500	2.030.000
56.3.5	Descargadores de 40 ka	UN	1,00	3.625.000	3.625.000
56.37	**Caseta**				**1.015.000**
53.37.1	Provision y colocacion de caseta de mamposteria de ladrillo comun	GL	1,00	1.015.000	1.015.000
57	**Obras exteriores**				**161.799.410**
57.1	Desmonte y retiro de residuos de material organico, basura y suelo	M3	350,00	72.500	25.375.000
57.2	Provision de cordon con ladrillo comun en perímetro del edificio, fachada sur, norte y oeste	ML	151,50	58.000	8.787.000
57.3	Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor dosif: 1/4:1:4:6	M2	680,00	28.500	19.380.000
57.4	Revoque exterior de cordon perimetral de mamposteria de ladrillo comun, fachada sur, norte y oeste	M2	55,12	30.000	1.653.600
57.5	Mamposteria de muro de contencion armada , fachada norte y fachada sur	M2	30,40	268.250	8.154.800
57.6	rampa: de cordon con ladrillo comun, contrapiso de cascotes, carpeta niveldora, con acabado antidezlisante en fachada norte	M2	12,00	62.580	750.960
57.7	Provision de rejilla corrida para de desague de rampa en en acceso sur	M2	8,50	362.500	3.081.250
57.8	Construccion de registros pluviales 60x60 cm	M2	2,00	448.000	896.000
57.9	Provision y colocación de barandas de hierro en escalera exterior, según diseño con antioxido	UN	10,00	510.000	5.100.000
57.10	Demolición y retiro de columnas de hormigon	M2	2,00	400.000	800.000
57.11	Provision y colocacio de parasoles metálicos con estructura de soporte fijados a la viga y pilar de cada nivel de caño 60x40x40 mm y chapa n. 20 pintados con antioxido	UN	128,00	652.500	83.520.000
57.12	Pintura con esmalte sintético para parasoles metálicos	M2	128,00	33.600	4.300.800
	TOTAL IVA INCLUIDO				**₲ 427.739.399**

Siendo las 16:00 hs se da por finalizado el acto, firmando esta Acta los citados más arriba, en tres originales de un mismo contenido y en señal de conformidad.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante legal

Arq. Quintín Fernández
Fiscal de Obras

Quintín Fernández
Arquitecto
Pat. 010-28784
Reg. M.O.P.C. 1540