COPIA DPyM

4

Fabiana

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 2[illegible]/2020

TRABAJOS DE RESTA
EN EL SECTOR I
SACRISTIA Y OI
EXTERIORES DE LA
DE SAN BUENAVEN
LA CIUDAD DE YAC

Obs.: 2 ejemplares con 22 foja c/u.

BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

COD. 26182020

COD. 26182020

CONTRATISTA BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES CAP. JOSE D. JARA Nº 2761 ESQUINA CAÑADA DEL CARMEN Tel: 302032 Email: secretariabh@barrailhnos.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 474/2019	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON. Longitud Total: 0,000 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 4 Mes/Año: Febrero/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	2303/2019	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	18/10/2019	ORDEN DE INICIO:	11/11/2019
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO ORIGINAL:	11 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO C.M. 1:	19 Meses
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,07 %	12,94 %
Avance ejecutado	0,76 %	3,65 %
Teórico	0,76 %	3,65 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LOTE 1- OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN											3,65 %
ITEMS											
1 Preparación del área de trabajo	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	14.012.568	14.012.568	--	14.012.568
2 Vallado perimetral (altura 2mts) y posterior retiro una vez culminado los trabajos	ml	240,00	240,00	97,50	--	97,50	40,63 %	462.109	45.055.628	--	45.055.628
4 Servicios especializados	mes	18,00	18,00	2,00	1,00	3,00	16,67 %	39.504.300	79.008.600	39.504.300	118.512.900
5 Contenedor equipado para Oficina	mes	19,00	19,00	2,00	1,00	3,00	15,79 %	5.035.481	10.070.962	5.035.481	15.106.443
6 Contenedor para Depósito de Materiales	mes	19,00	19,00	2,00	1,00	3,00	15,79 %	4.300.669	8.601.338	4.300.669	12.902.007
7 Cartelería de seguridad de obra	unidad	10,00	10,00	10,00	--	10,00	100,00 %	716.729	7.167.290	--	7.167.290
8 Cartelería de obra según diseño MOPC	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	3.696.957	3.696.957	--	3.696.957
11 Elaboración de Protocolo de Intervención de Retablo (Codificación, documentación y sigiado de cada una de las piezas policromadas)	unidad	1,00	1,00	0,35	--	0,35	35,00 %	54.259.077	18.990.677	--	18.990.677
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.446.142.155
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									186.604.020	48.840.450	235.444.470
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									169.640.018	44.400.409	214.040.427
IVA (10%)									16.964.002	4.440.041	21.404.043
TOTAL GENERAL (CON IVA)									186.604.020	48.840.450	235.444.470

ING. GUILLERMO SEBASTIÁN BARRAIL PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. KARINA DIANA LARROSA CÁCERES
RESIDENTE DE OBRA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. ANA BUTLEROV
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MYRIAN VISITACIÓN MARMOL
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC