CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BETO RIQUELME, TRAMO ÁREA NO CENSADA Y 5061, COMPAÑÍA 17° YATAITY, BARRIO SANTA ANA.-

CONTRATO: Nº 74/2021

Fecha: 28/07/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/07/2.021	al: 28/07/2.021
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	600,00	2.000	1.200.000	0	600,00	600,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	150,00	32.000	4.800.000	0	150,00	150,00	0	4.800.000	4.800.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	600,00	54.500	32.700.000	0	600,00	600,00	0	32.700.000	32.700.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	600,00	2.500	1.500.000	0	600,00	600,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	37,50	7.500	281.250	0	37,50	37,50	0	281.250	281.250	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	600	2.000	1.200.000	0	600,00	600,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
	TOTAL					**42.581.250**						**42.581.250**	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.367.240-9

Arq. Monica M. Espinola Almeraya
Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiata

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BETO RIQUELME, TRAMO ÁREA NO CENSADA Y 5061, COMPAÑÍA 17° YATAITY, BARRIO SANTA ANA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	636,00	2.000	1.272.000	0	636,00	636,00	0	1.272.000	1.272.000	100%
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1.00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
2.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	250	20.000	5.000.000	0	250,00	250,00	0	5.000.000	5.000.000	100%
2.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	212,00	32.000	6.784.000	0	212,00	212,00	0	6.784.000	6.784.000	100%
2.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	636,00	54.500	34.662.000	0	636,00	636,00	0	34.662.000	34.662.000	100%
2.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	636,00	2.500	1.590.000	0	636,00	636,00	0	1.590.000	1.590.000	100%
2.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	53,00	7.500	397.500	0	53,00	53,00	0	397.500	397.500	100%
2.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	636	2.000	1.272.000	0	636,00	636,00	0	1.272.000	1.272.000	100%
	TOTAL					51.877.500						51.877.500	
	TOTAL GENERAL											94.458.750	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	94.458.750
5% Retención	4.722.938
Neto a cobrar	89.735.813

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Arq. Monica M. Estigarribia Alvarenga
Fiscal de Obras
Municipalidad de Luque