Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LAS TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION

ACTA DE MEDICION- CERTIFICADO Nº 2 (Final)

ADENDA 3

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	*Presente Mes*	*Acumulada*	*Anterior*	*Presente Mes*	*Acumulada*	*Anterior*	*Presente Mes*	*Acumulada*
Rubro de Mayor Cantidad														
1.-	Construcción de sello de Hº pobre fck= 100kg/cm2, esp= 5 cm	m2	330,00	40.000	13.200.000	0	330,00	330	0%	100%	100%			
2.-	Construcción de pavimento de HºAº fck= 240kg/cm2, esp= 20 cm con malla de Ø 8 mm cada 20 cm, pasadores de varilla lisos 16 mm long. 1m c/ 1m mitad engrasada.	m2	330,00	360.000	118.800.000	0	330,00	330	0%	100%	100%			
3.-	Cobertura de la fosa ex bascula con pavimento de HºAº fck= 240 kg/cm2, esp= 20cm	m2	60,00	450.000	27.000.000	0	60,00	60	0%	100%	100%			
4.-	Regularización de rampa de salida de playa de estacionamiento con HºAº esp= 12 cm	m2	40,00	250.000	10.000.000	40	0	40	100%	0%	100%			
5.-	Carpeta de rodadura de hormigon asfaltico de 5cm, con rendimiento de 125 kg/cm2	m2	500,00	127.500	63.750.000	500	0	500	100%	0%	100%			
Rubros no Previstos														
6.-	Provisión y colocación de 2 portones metálicos identicos al existente uno para cada acceso.	Unid.	2,00	20.000.000	40.000.000	0	2,00	2,00	0%	100%	100%			
7.-	Demolición de muro de HºAº, sector bascula	gl	1,00	5.661.000	5.661.000	0	1,00	1,00	0%	100%	100%			
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				**278.411.000**									

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner