Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

REVITALIZACIÓN PLAZA DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°024/2022 ID Nº 417.028

DISTRITO BENEFICIARIO:

DR. CECILIO BAEZ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

INFORME

OBRA ANALIZADA:

REVITALIZACIÓN PLAZA DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 24/2022 ID Nº 417.028.-

FECHA:

07 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIUDAD:

DR CECILIO BAEZ. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 08/09/2022 con un plazo de ejecución de 90 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 2**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 2.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	**Preparación de obra**			
1.1	Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malezas	0%	100%	100%
1.2	Demolición de estructuras preexistentes, incluye retiro de escombros	0%	100%	100%
1.3	Relleno y compactación de suelo	0%	100%	100%
1.4	Replanteo y marcación	0%	100%	100%
1.5	Cartel de Obra de 1.2 x 1.8	0%	100%	100%
1.6	Vallado perimetral de obra con chapa zinc Nro. 28 montar y desmontar	0%	100%	100%
1.7	Placa de Mármol	80%	0%	80%
2	**Piso**			
2.1	Contrapiso de cascote de 10 cm	0%	100%	100%
2.2	Colocación de piso canto rodado según disposición de diseño	65%	20%	85%
3	**Instalaciones sanitarias**			
3.1	Alimentación 1" y 1/2"	0%	100%	100%
3.2	Caño de 100 mm para desagüe pluvial	0%	100%	100%
3.3	Instalación de canilla de patio	0%	100%	100%
4	**Pinturas**			
4.1	Pintura de cordones y bordes al látex	20%	0%	20%
4.2	Pintura de pergolado y estructura existente	20%	0%	20%
4.3	Pintura de bancos de madera y metal (hierro)	2%	0%	2%
4.4	Pintura de poste metálico soporte de faroles	20%	0%	20%
4.5	Pintura y puesta a punto de postes de iluminación de hormigón existentes	60%	0%	60%
5	**Instalaciones Eléctricas**			
5.1	Pilar de mampostería	0%	100%	100%
5.2	Registro Eléctrico de 40x40	0%	100%	100%
5.3	Puesto de medición trifásico	0%	100%	100%
5.4	Lave de corte general en puesto de distribución y tablero general de 3 x 200A	100%	0%	100%

Arq. Víctor Melgarata
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

5.5	Lave de corte general en tablero seccional de 3 x 75A	100%	0%	100%
5.6	Alimentación subterránea a tablero general / 4 x 35mm2	100%	0%	100%
5.7	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2	100%	0%	100%
5.8	DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de	100%	0%	0%
5.9	Laves termo magnéticas de 25A	100%	0%	0%
5.10	Tierra y neutro de 2 conexiones cada una, con barras aisladas para conexión de fase - Ts	100%	0%	0%
5.11	Provisión y montaje de artefacto tipo farola, con lámpara bajo consumo de 80w, incluye dado	80%	0%	0%
5.12	Provisión y montaje de postes de hormigón para alumbrado público, con lámpara bajo consumo	0%	100%	100%
5.13	Registro 15x15	0%	100%	100%
5.14	Excavación, relleno y distribución eléctrica Subterránea	0%	100%	100%
5.15	Cañería subterránea de PVC 2"	0%	100%	100%
6	**Provisión y Montaje de Banco de Plaza**			
6.1	Montaje de banco "tipo de parque" de metal y madera	25%	60%	85%
6.2	Reparación de juego de niños	60%	0%	60%
7	**Provisión y Montaje de Basurero de Plaza**			
7.1	Basurero de 3 reservorios con drenaje y boca diámetro libre	75%	0%	75%
8	**Colocación de pasto**			
8.1	Empastado	30%	30%	60%
8.2	estación)	60%	0%	60%
9	**Limpieza Final**			
9.1	Limpieza final de la obra	0%	0%	0%
	Precio Total			
		PORCENTAJE CERTIFICACION		**40,99**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Me[illegible]ta
Ser[illegible]
G[illegible] de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobierno del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Vi[illegible]
[illegible] Obras Públicas
[illegible]ación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendoza
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú