Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – SANTA CATALINA.***

Resolución N° 264/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – SANTA CATALINA*, ID N° 383.133, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a **1 días del mes de octubre del año 2020** a las 8:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 95,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 91.44%

Pago del 91.44% con el avance del 95 % de la Obra	**Gs. 18.926.413-**

Son guaraníes: dieciocho millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos trece.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Báez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Avda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del Este Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL.-

fecha: 01/10/2020

UBICACION: CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI – SANTA CATALINA.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	800.000	800.000	0,00	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	534,00	3.375	1.802.250	0,00	502,97	502,97	0	1.697.540	1.697.540	94,19
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	534,00	4.250	2.269.500	0,00	502,00	502,00	0	2.133.500	2.133.500	94,01
4	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	ML	534,00	14.000	7.476.000	0,00	500,00	500,00	0	7.000.000	7.000.000	93,63
5	COLOCACION DE PIEDRA	M2	534,00	14.185	7.574.790	0,00	500,00	500,00	0	7.092.500	7.092.500	93,63
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON	ML	114,50	27.000	3.091.500	0,00	47,00	47,00	0	1.269.000	1.269.000	41,05
7	BADEN DE HORMIGON	M3	3,50	1.550.000	5.425.000	0,00	-	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL					28.439.040	0	0	0	0	19.992.540	19.992.540	70,30

Total de Certificación Nº 1 19.992.540
Fondo de Repara 1.066.127
Total a Pagar 18.926.413

Son Guaraníes: dieciocho millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos trece

Os: se retiene 5% por fondo de reparo

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

Ing. Edgard Schaffrath
Intendente Municipal

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal