CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 5/8/2022

"Construcción de muro en las Compañías Cauguá, Nueva Esperanza, Kurusu Legua y construcción de cordón cuneta Avance de Obra: 99,51

Contratación Directa Nº 24/2022 ID Nº : 412600

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMPAÑIA CAUGUÁ							
	Demolición de pantalla de hormigón	Unidad Medida Global	14	47.000	658.000			0%
	Excavación en suelo duro o similar	Metros cuadrados	10	73.667	736.670		736.670	100%
	Zapatas, Pilares y encadenado	Metros cúbicos	8,1	2.198.000	17.803.800		17.803.800	100%
	Muro de PBC	Metros cúbicos	26,5	509.600	13.504.400		13.504.400	100%
	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	30	84.937	2.548.110		2.548.110	100%
	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	298.091	298.091		298.091	100%
	TOTAL:				**35.549.071**		34.891.071	
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMPAÑÍA CURUZU LEGUA							
	Excavación en suelo duro o similar	Metros cúbicos	12	73.667	884.004		884.004	100%
	Muro de PBC	Metros cúbicos	18	509.600	9.172.800		9.172.800	100%
	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	12	84.937	1.019.244		1.019.244	100%
	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000		300.000	100%
	TOTAL:				**11.376.048**		11.376.048	
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA							
	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	563.500	563.500		563.500	100%
	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	20	4.200	84.000		84.000	100%
	Excavación en suelo duro o similar	Metros cúbicos	25	73.667	1.841.675		1.841.675	100%
	Zapatas, Pilares y encadenado	Metros cúbicos	8,5	2.331.333	19.816.331		19.816.331	100%
	Muro de PBC	Metros cúbicos	20	566.267	11.325.340		11.325.340	100%
	Baranda de H° A° y caño metálico	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000		1.600.000	100%
	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	30	94.603	2.838.090		2.838.090	100%

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas
RUC:4035710-4

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000		400.000	100%
	TOTAL:				**38.468.936**		38.468.936	
	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA SOBRE CALLE PUBLICA ENTRE CALLE PUBLICA EN EL BARRIO COLON							
	Demolición de cordón de hormigón	Metro lineal	222	10.000	2.220.000		2.220.000	100%
	Desmonte de empedrado existente	Metro lineal	177,6	11.000	1.953.600		1.953.600	100%
	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	177,6	2.300	408.480		408.480	100%
	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	55,5	2.300	127.650		127.650	100%
	0,20	Metros cuadrados	55,5	9.200	510.600		510.600	100%
	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	55,5	39.000	2.164.500		2.164.500	100%
	Compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	55,5	3.450	191.475		191.475	100%
	Colocación de cordon Cuneta de H° simple, espesor= 10 cm fck=180mpa, con junta de isopor (e= 8mm, cada 3,oo m)	Metro lineal	222	180.000	39.960.000		39.960.000	100%
	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	222	5.700	1.265.400		1.265.400	100%
	Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	177,6	1.150	204.240		204.240	100%
					49.005.945		**49.005.945**	
	TOTAL GENERAL						**133.742.000**	
					AVANCE DEL 99,51%			

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**133.742.000**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**6.687.100**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**127.054.900**

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de María Liz Flores
RUC:4035710-4

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS ·

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré
Mónica M.E. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228