MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO FINAL

Obra: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 - Barrio San Cayetano Distrito de Yatytay"

Empresa: J.C. CONSTRUCCIONES

FECHA: 20/ 09 /2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	23,55%
Ejecutado anterior:	76,45%
Ejecutado Acumulado:	100,00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto												MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 - Barrio San Cayetano Distrito de Yatytay"														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.595	605	964.975	1.595	0,00	1.595,00	0,00	100,00	964.975	0	964.975	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.595	705	1.124.475	1.595	0,00	1.595,00	0,00	100,00	1.124.475	0	1.124.475	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1	1.202.357	1.202.357	1	0,00	1,00	0,00	100,00	1.202.357	0	1.202.357	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4	276.835	1.107.340	4	0,00	4,00	0,00	100,00	1.107.340	0	1.107.340	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.595	2.486	3.965.170	1.595	0,00	1.595,00	0,00	100,00	3.965.170	0	3.965.170	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.595	2.398	3.824.810	1.595	0,00	1.595,00	0,00	100,00	3.824.810	0	3.824.810	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.285,75	7.247	9.317.830	1.285,75	0,00	1.285,75	0,00	100,00	9.317.830	0	9.317.830	0	100,00
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,35m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada	ML	375,75	114.841	43.151.506	375,75	0,00	375,75	0,00	100,00	43.151.506	0	43.151.506	0	100,00
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	32,95	74.708	2.461.629	32,95	0,00	32,95	0,00	100,00	2.461.629	0	2.461.629	0	100,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.285,75	36.150	46.479.863	1.060,00	225,75	1.285,75	0,00	100,00	38.319.000	8.160.863	46.479.863	0	100,00
11	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	42,8	295.613	12.652.236	0,00	42,8	42,80	0,00	100,00	0	12.652.236	12.652.236	0	100,00
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.285,75	2.494	3.206.661	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00	100,00	0	3.206.661	3.206.661	0	100,00
13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.285,75	2.972	3.821.249	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00	100,00	0	3.821.249	3.821.249	0	100,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	375,75	9.652	3.626.739	0,00	375,75	375,75	0,00	100,00	0	3.626.739	3.626.739	0	100,00
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.595	640	1.020.800	0,00	1.595	1.595,00	0,00	100,00	0	1.020.800	1.020.800	0	100,00
	SUB-TOTAL				137.927.639						105.439.092	32.488.547	137.927.639	0	100,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				137.927.639	MONTO DEL AVANCE						32.488.547			
						DESCUENTO FONDO REPARO (5%)						1.624.427			
SON GUARANIES: Treinta millones ochocientoss sesenta y cuatro mil ciento veinte guaranies.						IMPORTE NETO A COBRAR						30.864.120			

Arq. Diego Armando Baldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Fiscal de obras

Representante Legal

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY • INTENDENCIA •

Intendente Municipal