Item del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 372462

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	Precio Unitario(IVA incluido)	Precio Total	CANTIDAD EJECUTADA			PRECIO			AVANCE		
							Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
1	72102802-001	Restauracion y/o reparacion de edificios /EDIFICIO ADMINISTRATIVO	GL	1											
1.1		Reparación de revoques dañados	M2	200	18.000	3.600.000	50,00	150,00	200,00	900.000	2.700.000	3.600.000	25%	75%	100%
1.2		Reparación de pisos dañados	M2	450	80.000	36.000.000	-	216,00	216,00	0	17.280.000	17.280.000	0%	48%	48%
1.3		Reparación de contrapiso dañados	M2	450	25.000	11.250.000	-	216,00	216,00	0	5.400.000	5.400.000	0%	48%	48%
1.4		Reparación de carpetas de base dañados	M2	450	25.000	11.250.000	-	216,00	216,00	0	5.400.000	5.400.000	0%	48%	48%
1.5		Reparación de los baños publicos del edificio (segun planos técnicos), incluye casague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, grifenas, instalación eléctrica	M2	90	1.500.000	135.000.000	56,00	-	56,00	84.000.000	-	84.000.000	62%	0%	62%
1.6		Reparación del techo de chapa de zinc	M2	350	95.000	33.250.000	50,00	300,00	350,00	4.750.000	28.500.000	33.250.000	14%	86%	100%
1.7		Reparación del techo de chapa traslucida	M2	80	95.000	7.600.000	10,00	70,00	80,00	950.000	6.650.000	7.600.000	13%	88%	100%
1.8		Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	750	80.000	60.000.000	50,00	200,00	250,00	4.000.000	16.000.000	20.000.000	7%	27%	33%
1.9		Pintura exterior latex, sin enduido	M2	1.544	18.500	28.564.000	500,00	600,00	1.100,00	9.250.000	11.100.000	20.350.000	32%	39%	71%
1.10		Pintura interior latex, sin enduido	M2	3.050	18.500	56.425.000	-	915,00	915,00	0	16.927.500	16.927.500	0%	30%	30%
1.11		Pintura sintetica de aberturas	M2	350	18.500	6.475.000	-	300,00	300,00	0	5.550.000	5.550.000	0%	86%	86%
1.12		Limpieza	GL	1	621.000	621.000	-	1,00	1,00	0	621.000	621.000	0%	100%	100%
2	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño/REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	GL	1	-	-	-	-	-		-				
2.1		Reparacion de baños publicos(según planos tenicos), incluye desague cloacal, gua corriente, pisos, zulejos, artefactos sanitarios, grifenas, instalacion electrica	M2	64	1.500.000	96.000.000	15,00	49,00	64,00	22.500.000	73.500.000	96.000.000	23%	77%	100%
2.2		Limpieza	GL	1	500.000	500.000	-	1,00	1,00	0	500.000	500.000	0%	100%	100%
3	72102802-001	Restauracion y/o reparacion de edificios/REPARACION ANDEN PLAYA B	GL	1	-	-	-	-	-		-				
3.1		Reparación de revoque dañado	M2	50	18.500	925.000	50,00	-	50,00	925.000	-	925.000	100%	0%	100%
3.2		Reparacion de piso dañado	M2	144	85.000	12.240.000	-	29,00	29,00	0	2.465.000	2.465.000	0%	20%	20%
3.3		Reparacion de contrapiso dañado	M2	144	25.000	3.600.000	-	29,00	29,00	0	725.000	725.000	0%	20%	20%
3.4		Reparacion de carpeta de base dañada	M2	144	25.000	3.600.000	-	29,00	29,00	0	725.000	725.000	0%	20%	20%
3.5		Reparacion de baños (segun planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, grifenas, instalacion electrica	M2	17,5	1.500.000	26.250.000	-	17,50	17,50	0	26.250.000	26.250.000	0%	100%	100%
3.6		Reparacion del techo de chapa de zinc	M2	200	100.000	20.000.000	102,00	98,00	200,00	10.200.000	9.800.000	20.000.000	51%	49%	100%
3.7		Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	100	80.000	8.000.000	-	100,00	100,00	0	8.000.000	8.000.000	0%	100%	100%
3.8		Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350	18.500	6.475.000	350,00	-	350,00	6.475.000	-	6.475.000	100%	0%	100%
3.9		Pintura interior latex, sin enduido	M2	700	18.500	12.950.000	700,00	-	700,00	12.950.000	-	12.950.000	100%	0%	100%
3.10		Pintura de estructura de techo	M2	750	18.500	13.875.000	750,00	-	750,00	13.875.000	-	13.875.000	100%	0%	100%
3.11		Limpieza	UN	1	500.000	500.000	1,00	-	1,00	500.000	-	500.000	100%	0%	100%
4	72102802-009	Mantenimiento y Reparacion de deposito o salones/REPARACION DEPOSITO A	UN	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0%	0%	0%
4.1		Reparacion de revoque dañado	M2	150	18.500	2.775.000	-	150,00	150,00	0	2.775.000	2.775.000	0%	100%	100%
4.2		Reparacion de piso dañado	M2	150	85.000	12.750.000	-	72,00	72,00	0	6.120.000	6.120.000	0%	48%	48%
4.3		Reparacion de contrapiso dañado	M2	150	25.000	3.750.000	-	72,00	72,00	0	1.800.000	1.800.000	0%	48%	48%
4.4		Reparacion de carpeta de base dañada	M2	150	25.000	3.750.000	-	72,00	72,00	0	1.800.000	1.800.000	0%	48%	48%
4.5		Reparacion de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, grifenas, instalacion electrica	M2	20	1.500.000	30.000.000	8,70	11,30	20,00	13.050.000	16.950.000	30.000.000	44%	57%	100%
4.6		Reparacion del techo de chapa de zinc	M2	200	100.000	20.000.000	-	103,00	103,00	0	10.300.000	10.300.000	0%	52%	52%
4.7		Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	100	80.000	8.000.000	-	80,00	80,00	0	6.400.000	6.400.000	0%	80%	80%
4.8		Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350	18.500	6.475.000	350,00	-	350,00	6.475.000	-	6.475.000	100%	0%	100%
4.9		Pintura interior latex, sin enduido	M2	700	18.500	12.950.000	556,00	144,00	700,00	10.286.000	2.664.000	12.950.000	79%	21%	100%
4.10		Pintura de estructura de techo	M2	750	18.500	13.875.000	750,00	-	750,00	13.875.000	-	13.875.000	100%	0%	100%
4.11		Reparacion de plataforma de verificacion	M2	10	250.000	2.500.000	-	10,00	10,00	0	2.500.000	2.500.000	0%	100%	100%
4.12		Limpieza	GL	1	500.000	500.000	1,00	-	1,00	500.000	-	500.000	100%	0%	100%
5	72102802-006	Mantenimiento y reparacion de caseta/REPARACION DE CASETA DE CONTROL DE SALIDA	GL	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0%		0%
5.1		Reparación de revoque dañado	M2	150	18.500	2.775.000	-	-	-	0	-	0	0%	0%	0%
5.2		Reparación de piso dañado	M2	100	85.000	8.500.000	-	60,00	60,00	0	5.100.000	5.100.000	0%	60%	60%
5.3		Reparación de contrapiso dañado	M2	100	25.000	2.500.000	-	60,00	60,00	0	1.500.000	1.500.000	0%	60%	60%
5.4		Reparación de carpeta de base dañada	M2	100	25.000	2.500.000	-	60,00	60,00	0	1.500.000	1.500.000	0%	60%	60%
5.5		Reparación de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, grifenas, instalación eléctrica	M2	20	1.500.000	30.000.000	-	-	-	0	-	0	0%	0%	0%
5.6		Aislación de techo de losa H°A°	M2	150	50.000	7.500.000	150,00	-	150,00	7.500.000	-	7.500.000	100%	0%	100%
5.7		Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	50	80.000	4.000.000	-	-	-	0	-	0	0%	0%	0%
5.8		Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350	18.500	6.475.000		350,00	350,00	0	6.475.000	6.475.000	0%	100%	100%

César Ferreira Yegros
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

CONSORCIO BJC
Representante Legal
Lic. Joel Céspedes

Escaneado con CamScanner

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 372462

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

ITEM	Codigo de Catalogo	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	Precio Unitario(IVA Incluido)	Precio Total	CANTIDAD EJECUTADA			PRECIO			AVANCE		
							Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
5.9		Pintura interior latex, sin enduido	M2	700	18.500	12.950.000	-	700,00	700,00	0	12.950.000	12.950.000	0%	100%	100%
5.10		Pintura de cielorraso	M2	150	18.500	2.775.000	150,00	-	150,00	2.775.000	-	2.775.000	100%	0%	100%
5.11		Reparación de pórtico , incluye revoque, portones metalicos, techo, iluminación, pintura	M2	10	250.000	2.500.000	0,50	9,50	10,00	125.000	2.375.000	2.500.000	5%	95%	100%
5.12		Letrero corporeo	GL	1	3.000.000	3.000.000	-	-	-	0	-	0	0%	0%	0%
5.13		Limpieza	GL	1	500.000	500.000	-	1,00	1,00	0	500.000	500.000	0%	100%	100%
					PRECIO TOTAL	798.250.000,00				225.861.000	319.802.500	545.663.500			68%

ARQ. CESAR FERREIRA
FISCAL DE OBRAS

LIC. JOEL CÉSPEDES
CONTRATISTA

CONSORCIO RJC
Representante Legal
Lic. Joel Céspedes

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

Escaneado con CamScanner

ITEM	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	
1	**Restauracion y/o reparacion de edificios /EDIFICIO ADMINISTRATIVO**	GL					%
1.1	Reparación de revoques dañados	M2	200	50,00	150,00	200,00	100%
1.2	Reparación de pisos dañados	M2	450		216,0	216,00	48%
1.3	Reparación de contrapiso dañados	M2	450		216,0	216,00	48%
1.4	Reparación de carpetas de base dañados	M2	450		216,0	216,00	48%
1.5	Reparación de los baños publicos del edificio (segun planos técnicos), incluyo dasague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica	M2	90	56,00		56,00	62%
1.6	Reparación del techo de chapa de zinc	M2	350	50,00	300,00	350,00	100%
1.7	Reparación del techo de chapa traslucida	M2	80	10,00	70,00	80,00	100%
1.8	Reparación de la instalación eléctrica, incluyo cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	750	50,00	200,00	250,00	33%
1.9	Pintura exterior latex, sin enduido	M2	1.544	500,00	600,00	1.100,00	71%
1.10	Pintura interior latex, sin enduido	M2	3.050		915,0	915,00	30%
1.11	Pintura sintetica de aberturas	M2	350		300,0	300,00	86%
1.12	Limpieza	GL	1		1,0	1,00	100%
2	**Reparacion / Mantenimiento de baño/REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS**	GL	1			0,00	0%
2.1	Reparacion de baños publicos(según planos tonicos), incluye desague cloacal, gua corriente, pisos, zulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica	M2	64	15,00	49,00	64,00	100%
2.2	Limpieza	GL	1		1,0	1,00	100%
	Restauracion y/o reparacion de edificios/REPARACION ANDEN PLAYA B	GL	1			0,00	0%
[illegible]	Reparación de revoque dañado	M2	50	50,00		50,00	100%
	Reparacion de piso dañado	M2	144		29,0	29,00	20%
	Reparacion de contrapiso dañado	M2	144		29,0	29,00	20%
3.4	Reparacion de carpeta de base dañada	M2	144		29,0	29,00	20%
3.5	Reparacion de baños (segun planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica	M2	17,5		17,5	17,50	100%
3.6	Reparacion del techo de chapa de zinc	M2	200	102,00	98,00	200,00	100%
3.7	Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	100		100,0	100,00	100%
3.8	Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350	350,00		350,00	100%
3.9	Pintura interior latex, sin enduido	M2	700	700,00		700,00	100%
3.10	Pintura de estructura de techo	M2	750	750,00		750,00	100%
3.11	Limpieza	GL	1	1,00		1,00	100%
4	**Mantenimiento y Reparacion de deposito o salones/REPARACION DEPOSITO A**	GL	1			0,00	0%
4.1	Reparacion de revoque dañado	M2	150		150,0	150,00	100%
4.2	Reparacion de piso dañado	M2	150		72,0	72,00	48%
4.3	Reparacion de contrapiso dañado	M2	150		72,0	72,00	48%
4.4	Reparacion de carpeta de base dañada	M2	150		72,0	72,00	48%
4.5	Reparacion de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalacion electrica	M2	20	8,70	11,30	20,00	100%
4.6	Reparacion del techo de chapa de zinc	M2	200		103,0	103,00	52%
4.7	Reparacion de la instalacion electrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	100		80,0	80,00	80%
[illegible]	Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350	350,00		350,00	100%
[illegible]	Pintura interior latex, sin enduido	M2	700	556,00	144,00	700,00	100%
[illegible]	Pintura de estructura de techo	M2	750	750,00		750,00	100%
[illegible]	Reparacion de plataforma de verificacion	M2	10		10,0	10,00	100%
4.12	Limpieza	GL	1	1,00		1,00	100%
5	**Mantenimiento y reparacion de caseta/REPARACION DE CASETA DE CONTROL DE SALIDA**	GL	1			0,00	0%
5.1	Reparación de revoque dañado	M2	150	150,00		150,00	100%
5.2	Reparación de piso dañado	M2	100		60,0	60,00	60%
5.3	Reparación de contrapiso dañado	M2	100		60,0	60,00	60%
5.4	Reparación de carpeta de base dañada	M2	100		60,0	60,00	60%
5.5	Reparación de baños (según planos tecnicos), incluye desague cloacal, agua corriente, pisos, azulejos, artefactos sanitarios, griferias, instalación eléctrica	M2	20			0,00	0%
5.6	Aislación de techo de losa H°A°	M2	150	150,00		150,00	100%
5.7	Reparación de la instalación eléctrica, incluye cambio de artefactos luminicos, cambio de puntos y tomas, cambio de llaves TM	UN	50			0,00	0%
5.8	Pintura exterior latex, sin enduido	M2	350		350,0	350,00	100%
5.9	Pintura interior latex, sin enduido	M2	700		700,0	700,00	100%
5.10	Pintura de cielorraso	M2	150	150,00		150,00	100%
5.11	Reparación de pórtico , incluye revoque, portones metalicos, techo, iluminación, pintura	M2	10	0,50	9,50	10,00	100%
5.12	Letrero corporeo	GL	1			0,00	0%
5.13	Limpieza		1		1,0	1,00	100%

ARQ. CESAR FERREIRA
FISCAL DE OBRAS

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

LIC. JOEL CESPEDES
CONTRATISTA

CONSORCIO BJC
Representante Legal
Lic. Joel Céspedes

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias