CONTRATO NRO 121/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 16/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC) Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL - ID 391119

CERTIFICACION DE AVANCE FISICO FINANCIERO

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC)

ADENDA 01

FECHA 31/1/2022

CONTRATO					CERTIFICADO 05		ACUMULADO	
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	AVANCE FISICO 05	AVANCE FINANCIERO N° 05	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
6	72101607-001	Reparacion de revoque-Desmonte de revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	10.027	68,21	683.942	68,21	683.942
10	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	15.542	103,00	1.600.826	103	1.600.826
16	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	81.843	25,00	2.046.075	25,00	2.046.075
193	72101601-001	Reparacion de techo-Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión	Metros cuadrados	108.424	348,36	37.770.585	348,36	37.770.585
196	72101607-001	Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo interior	Metros cuadrados	45.934	68,21	3.133.158	68,21	3.133.158
220	72101607-001	Servicio de mantenimiento de edificios-Piso vinilico en rollo para uso quirurgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	275.910	78,00	21.520.980	78,00	21.520.980
225	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos-Provision y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	Metros cuadrados	81.275	25,00	2.031.875	25,00	2.031.875
239	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	36.308	50,00	1.815.400	50,00	1.815.400
303	73121602-007	Servicio de Herreria-Trabajos de herreria en Gral.	Metro lineal	596.587	151,50	90.382.931	151,50	90.382.931
306	72102402-001	Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	41.736	136,42	5.693.489	136,42	5.693.489
315	72102402-001	Servicio de pintura de interiores-Pintura de paredes epoxi hospitalar	Metros cuadrados	88.185	345,00	30.423.825	345,00	30.423.825
319	72131601-012	Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	24.214	119,50	2.893.573	119,50	2.893.573
				TOTALES		199.996.658		199.996.658

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO 923/2021	**200.000.000**

AVANCE FISICO FINANCIERO DE CERTIFICADO 05	199.996.658	100%
TOTAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO	199.996.658	100%
SALDO DE ORDEN DE COMPRA	3.342	

Arq Dardo Nicolas Gonzalez Ramos
DyD Arquitectura y Construccion S.R.L.
RUC 80062328-2

Arq. Carmen Romero
Fiscalizacion
Policia Nacional

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones