Encarnación, 02 de abril de 2024.-

ING. ADRIÁN FERREIRA M.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA A&C WAREHOUSE S.A.

R.U.C. Nº 80082756-2

Se solicita contestar en el lapso de 48 horas si la empresa a su cargo avanzará sobre las las obras contratadas por la Municipalidad de Encarnación, y en caso contrario o de no contestar a la presente, a los fines de iniciar los trámites de la disolución contractual con sus correspondientes ejecuciones de pólizas, e informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas u otros actos administrativos o legales necesarios, a fin de precautelar los intereses de la comuna.

En caso afirmativo, se **SOLICITA LA PROSECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TODOS LOS TRAMOS ADJUDICADOS** en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 08/2023,** según contrato Nº 89/2023 **PARA LA *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN"*, I.D. Nº 434.831**; en todos los tramos de los **Lotes 2 – 3 – 11 – 12 – 13 - 18 - 19,** teniendo en cuenta que el **Acta de Inicio de las Obras fue firmado en fecha 26 de DICIEMBRE DE 2023, por lo cual se URGE la continuación de los mismos.**

Se adjunta una planilla para dejar constancia del porcentaje de avance en cada tramo adjudicado, obteniendo un **total general de apenas el 5,9 %.** Un aspecto técnico a destacar es que el **inicio de las obras de movimientos de suelos deberá ir acompañado de todos los trabajos inherentes** de cordón cuneta, badenes, colchón de tierra, compactación, señalización; es decir, la construcción integral de la obra, **pues la sola apertura de "cajas" de empedrado generan grandes inconvenientes a los frentistas en los tramos y máxime si no existe un avance sostenido de las obras.**

Recordamos que en el **Libro de Obra se especificarán los avances en ejecución de las obras,** en relación a los **ítems y fechas de realización de los mismos por la Contratista,** en la presentación de cada Certificado correspondiente.

Además, se reitera lo solicitado en la ***Notificación 1 – 2 y 3***, sobre las **Pólizas de seguro originales a presentar en nuestra dirección,** que son los siguientes:

1. Seguro contra daño a terceros
2. Seguro contra accidente de trabajo

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación
Gobierno Municipal

Escaneado con CamScanner

3. Seguro contra riesgos en las zonas de obras

Se recuerda lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, en su sección **MULTAS Y RETENCIONES: 0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del fiel Cumplimiento de Contrato.**

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Atte.

Ing. René Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA EMPRESA A&C WAREHOUSE

L.P.N. Nº 08/2023: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN", I.D. Nº 434.831

PLAZO DE EJECUCIÓN, SEGÚN CONTRATO: 180 DÍAS /// DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO: 99 DÍAS /// PLAZO RESTANTE: 81 DÍAS

Nº	LOTE	BARRIO	DESCRIPCIÓN	CUADRAS	SITUACIÓN / EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE HASTA EL 02/ABR/2024
1	2	Santo Domingo	Acceso a sector de viviendas MUVH-EBY Km 9,5 (ingreso frente a COMISOE)	4,6	Sin Movimiento desde el 11 de marzo de 2024 - Avance en cordones escondidos	17%
2		El Paraíso Sector Santa Cruz	Conexión desde empedrado por comisión a Escuela Stella Maris	5,0	Sin Movimiento - Ningún ítem realizado	0%
3	3	Cuatro Potrero	Calle Julio Oreggioni (frente a Comisaría Cuatro Potrero)	0,7	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
4		Cuatro Potrero	Camino a Cuatro Potrero, ante ultimo tramo antes de llegar a Comisaría	1,9	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
5		San Antonio Ypekuru	Conexión entre empedrado existente a USF San Antonio Ypekuru y empedrado existente	5,5	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
6	11	Villa del Maestro	Emiliano Fernández e/ Fraternidad y Corrales	0,9	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
7		María Auxiliadora	Mangoré e/ Ntra. Sra. De la Encarnación y 1ro de Mayo	0,8	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
8		La Esperanza	Choferes del Chaco e/ Boquerón y Pirizal	0,7	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
9	12	La Esperanza	Calle Sin Nombre e/ 1ro de Mayo y Nanawa	1,0	Sin movimiento desde el 08 de marzo de 2024 - Avance en cordón cuneta	48%
10		La Esperanza	Primero de Mayo e/ Defensores del Chaco y Santiago Leguizamón	1,5	Sin movimiento desde el 08 de marzo de 2024 - Avance en cordón cuneta	34%
11		La Esperanza	Pitiantuta e/ Defensores del Chaco y Santiago Leguizamón	2,0	Sin movimiento desde el 11 de marzo de 2024 - Avance en cordón cuneta	9%
12	13	Santa María	Calle 5 + Calle 2. Conexión con empedrado de Seminario	1,7	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
13		Santa María	Calle San Cosme y Damián + Calle Mayor Otaño. Unión entre empedrados	3,2	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
14	18	San Isidro Sector Juan Carlos Soria	Calles Sin Nombre Tr. 1 y Tr 2 unión entre empedrados existentes	2,6	Sin movimiento desde el 21 de marzo de 2024 - Apertura de caja	7%
15		San Isidro Etapa VIII	Calle SN conexión entre Viviendas Etapa VI y VIII, adyacente a Escuela Básica Nº 7742 "Nueva Generación"	0,6	Sin movimiento desde el 21 de marzo de 2024 - Apertura de caja	5%
16		Pradera Alta	Calle SN 51 conexión entre asfaltado de Escuela Nº 3771 y empedrado existente de Junta de Saneamiento	1,4	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
17	19	San Pedro	Calle Sin Nombre e/ Los Granados y Los Limoneros	2,7	Sin movimiento desde el 08 de marzo de 2024 - Apertura de caja del 50% del tramo	3%
18		San Pedro	Los Limoneros e/ Calle SN y Carlos Madelaire	0,8	Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado	0%
					AVANCE TOTAL EN 99 DÍAS:	**5,9%**

Ing. René Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios

Escaneado con CamScanner

Gmail

in:sent wareh

99+

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos 189

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 15

Más

Etiquetas

Notificación Nro 4

Usuarios externos Recibidos ×

Resume este correo electrónico

obras area <obras@encarnacion.gov.py>
para AYC

Buenos días:
Se adjunta Notificación Nº 4.
Atte.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Notif. Nro 4_AC Warehouse.pdf
781 KB

AYC WAREHOUSE
Encarnación, 02 de Abril de 2.024 Señores MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Atte. Ing. René Miglio. Dirección de Infrae

AYC WAREHOUSE
Asunto: Recepción de Póliza de Todo Riesgo de la Obra. Royal Seguros. Por medio de la presente, me complace informarle