MW INGENIERIA S.A.

"Soluciones Corporativas en Ingeniería Electromecánica"

CRUZADA DE LA AMISTAD C/ CAMPO VIA
TELÉFONOS: (0961) 811 089 / 0983 201-752
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Timbrado Nº 17332568
Fecha Inicio Vigencia 03/07/2024
Fecha Fin Vigencia 31/07/2025

RUC: 80086183 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0004316

Fecha de Emisión: 27-02-2025

Nombre o Razón Social: Ministerio de Educación y Ciencias

Cond. de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

RUC o C.I.: 80005190 - 4

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Anticipo 20% del Contrato Nº 02/2025 - LMCN Nº 01/2025. Mantenimiento y Reparaciones Menores (reparación de acceso de la planta baja del edificio Ramón Indalecio Cardozo AD Referendum 2025. ID Nº 451.935				65.954.104
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR	Sesenta y cinco millones novecientos cincuenta y cuatro mil ciento cuatro guaraníes.				65.954.104

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 5.995.828 TOTAL IVA: 5.995.828

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope de Vega | San Lorenzo | Habilitación Nº 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 10 tal. 50x3 | 001001FACTURA500[4151 - 4650] | OT 43616

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

ACTA DE INICIO DE OBRAS

CONTRATO 02/2025 entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la firma "MW INGENIERÍA S.A."

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, concurren, por la CONTRATANTE (MEC), el Arquitecto Antonio Brizuela el Fiscal de Obras designado por la Dirección de Infraestructura del MEC, con cédula de identidad número 625.318, el Ingeniero Marco Leguizamón Peralta, con cédula de identidad Nº 3.213.331 y el Ingeniero Wilson Leguizamón Peralta, con cédula de identidad Nº 3.824.264; ambos Ingenieros, representantes de la Contratista Adjudicada, MW INGENIERÍA S.A. con RUC N°80086183-3, con domicilio en Cruzada de la Amistad c/Campo Vía de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay; siendo las 07:00 horas del día 10 del mes de abril del año 2025, se da inicio a las obras de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N°01/2025 **"Mantenimiento y Reparaciones Menores (Reforma de Acceso de la Planta Baja del Edificio Ramón Indalecio Cardozo) Ad Referéndum, con ID N°457.935",** según ítems descriptos en la planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto que integra el Contrato y ajustados al cronograma parcial, presentado por la Contratista en este acto. ----------

La Contratista se compromete a realizar los trabajos descriptos, en el plazo de 90 días calendarios. ----------

No habiendo ningún impedimento para la realización de los trabajos, el Contratista inicia los trabajos preliminares de obra, habiendo previamente manifestado su acuerdo sin objeciones al contenido de todos los documentos integrantes del Contrato.----------

En señal de conformidad con todos los términos de esta Acta de Inicio, firman los presentes los documentos, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

P/ MEC

Arq. Antonio Brizuela Servín
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

P/ MW INGENIERÍA

Ing. Marco Leguizamón Peralta
Representante Contratista

Ing. Wilson Leguizamón Peralta
Representante Contratista

Licitación: 457935 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO) Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No		Mes 1				Mes 2				Mes 3			
Ítem	Descripción	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Extensión Cañería de 100 serie R												
2	Soporte metálico cañerías												
3	Cañerías soldables de 10 Kg												
4	Motobomba sumergible de 1 HP												
5	Instalación eléctrica												
6	Demolición de Pisos existentes												
7	Demolición de contrapisos												
8	Desmonte de mamparas existentes												
9	Demolición de zócalos												
10	Demolición de mampostería de 015												
11	Demolición de cielorrasos existentes												
12	Acarreo de escombros al contenedor												
13	Contrapiso nuevo												
14	Carpeta base piso nuevo												
15	Colocación de piso nuevo Porcelanato												
16	Colocación de zócalo												
17	Revoque nuevo												
18	Revoque impermeable con hidrófugo												
19	Mochetas												
20	Pintura con enduído												
21	Revestido con texturado												
22	Muro de 015												
23	Instalación eléctrica nueva												
24	Artefactos de iluminación												
25	Tablero seccional secundario												
26	Cielorrasos de yeso acartonado desmontable												
27	Alimentación molinetes y mesada de atención												
28	Puerta de baños												
29	Desmontar vidrio templado existente												
30	Puerta colocar vidrio templado existente												
		26,66%				43,60%				29,75%			
		26,66%				70,25%				100,00%			

Arq. Antonio Brizuela Wilson Leguizamón
Socio Gerente

MW INGENIERIA
E-mail: mwingenieria@hotmail.com
Teléfonos: 0961 811 089 / 0981

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2025.-

Sr.

Arq. Marcelo Javier León Nogués - Dirección de Infraestructura, director.

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

Asunción, Paraguay

Ref: **CONTRATO N° 02/2025** - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO).

Asunto: **Certificado de Obra Nro. 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentar el Certificado de Obra Nro. 1 para la aprobación y posterior pedido de pago de la referencia arriba indicada.

Sin otro particular; nos despedimos atentamente.

Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

ATTE.

Ing. Marcos Leguizamón

Socio Gerente - MW Ingenieria SA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 190979
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Gustavo
ENTREGADO POR: Lilita
FECHA: 26 MAY 2025 HORA: 12:57
FIRMA RECEPTOR:

Arq. Antonio Brizuela
Recibí 28/05/25
8:40 hs.

Cruzada de la Amistad N° 508 c/ Campo Vía – Fernando de la Mora – Zona Norte.
Cel: 0961 – 811.089 / 0981 – 370.224

CERTIFICADO DE OBRAS NRO 1

CONTRATISTA MW INGENIERIA S.A. RUC: 80086183-3	MONTO DE CONTRATO GS:	329.770.520
	PORCENTAJE EJECUTADO:	90
	CERTIFICADO DE OBRAS NRO:	1

Licitación: 457935 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO)

Ítem	Descripción	Atributos	CONTRACTUAL			EJECUTADO			MONTOS			PORCENTAJE %
			CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	*PRESENTE*	ACUMULADO	ANTERIOR	*PRESENTE*	ACUMULADO	
1	Extensión Cañería de 100 serie R	unidad de medida: Metro lineal	96,00	150.000	14.400.000	0	-	0	0	0	0	0
2	Soporte metálico cañerías	unidad de medida: Unidad	45,00	100.000	4.500.000	0	20,0	20	0	2.000.000	2.000.000	44
3	Cañerías soldables de 10 Kg	unidad de medida: Metro lineal	36,00	120.000	4.320.000	0	36,0	36	0	4.320.000	4.320.000	100
4	Motobomba sumergible de 1 HP	unidad de medida: Unidad	2,00	9.715.000	19.430.000	0	2,0	2	0	19.430.000	19.430.000	100
5	Instalación eléctrica	unidad de medida: Unidad	2,00	2.465.000	4.930.000	0	2,0	2	0	4.930.000	4.930.000	100
6	Demolición de Pisos existentes	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	21.000	7.980.000	0	380,0	380	0	7.980.000	7.980.000	100
7	Demolición de contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	14.500	5.510.000	0	380,0	380	0	5.510.000	5.510.000	100
8	Desmonte de mamparas existentes	unidad de medida: Metros cuadrados	139,36	37.000	5.156.320	0	139,4	139	0	5.156.320	5.156.320	100
9	Demolición de zócalos	unidad de medida: Metro lineal	68,00	21.000	1.428.000	0	68,0	68	0	1.428.000	1.428.000	100
10	Demolición de mampostería de 015	unidad de medida: Metros cuadrados	3,00	17.000	51.000	0	3,0	3	0	51.000	51.000	100
11	Demolición de cielorrasos existentes	unidad de medida: Metros cuadrados	177,00	30.000	5.310.000	0	177,0	177	0	5.310.000	5.310.000	100
12	Acarreo de escombros al contenedor	unidad de medida: Unidad	15,20	58.000	881.600	0	15,2	15	0	881.600	881.600	100
13	Contrapiso nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	50.000	19.000.000	0	380,0	380	0	19.000.000	19.000.000	100
14	Carpeta base piso nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	45.000	17.100.000	0	380,0	380	0	17.100.000	17.100.000	100
15	Colocación de piso nuevo Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	220.000	83.600.000	0	380,0	380	0	83.600.000	83.600.000	100
16	Colocación de zócalo	unidad de medida: Metro lineal	80,00	39.000	3.120.000	0	80,0	80	0	3.120.000	3.120.000	100
17	Revoque nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados	25,00	57.000	1.425.000	0	25,0	25	0	1.425.000	1.425.000	100
18	Revoque impermeable con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados	10,00	20.000	200.000	0	10,0	10	0	200.000	200.000	100
19	Mochetas	unidad de medida: Metro lineal	50,00	10.000	500.000	0	50,0	50	0	500.000	500.000	100
20	Pintura con enduído	unidad de medida: Metros cuadrados	111,80	22.000	2.459.600	0	111,8	112	0	2.459.600	2.459.600	100
21	Revestido con texturado	unidad de medida: Metros cuadrados	50,00	144.000	7.200.000	0	50,0	50	0	7.200.000	7.200.000	100
22	Muro de 015	unidad de medida: Metros cuadrados	8,00	135.000	1.080.000	0	-	0	0	0	0	0
23	Instalación eléctrica nueva	unidad de medida: Unidad	70,00	170.000	11.900.000	0	70,0	70	0	11.900.000	11.900.000	100
24	Artefactos de iluminación	unidad de medida: Unidad	55,00	400.000	22.000.000	0	55,0	55	0	22.000.000	22.000.000	100
25	Tablero seccional secundario	unidad de medida:Medida Global	1,00	520.000	520.000	0	1,0	1	0	520.000	520.000	100
26	Cielorrasos de yeso acartonado desmontable	unidad de medida: Metros cuadrados	380,00	134.000	50.920.000	0	203,0	203	0	27.202.000	27.202.000	53
27	Alimentación molinetes y mesada de atención	unidad de medida: Medida Global	1,00	1.595.000	1.595.000	0	1,0	1	0	1.595.000	1.595.000	100
28	Puerta de baños	unidad de medida: Unidad	2,00	1.250.000	2.500.000	0	2,0	2	0	2.500.000	2.500.000	100
29	Desmontar vidrio templado existente	unidad de medida: Metros cuadrados	28,60	390.000	11.154.000	0	28,6	29	0	11.154.000	11.154.000	100
30	Vuelta a colocar vidrio templado existente	unidad de medida: Metros cuadrados	28,00	700.000	19.600.000	0	28,0	28	0	19.600.000	19.600.000	100
					329770520			TOTAL	288.072.520			
								DEVOL. ANTICIPO CONTRACTUAL 20%	57.614.504			
								TOTAL A EFECTIVIZAR	230.458.016			

TOTAL A EFECTIVIZAR EN ESTE CERTIFICADO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DIECISEIS GUARANÍES.

Contratista

Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Fiscal de Obra

Arq. Antonio Brizuela

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

House

MW INGENIERIA S.A.
"Soluciones Corporativas en Ingeniería Electromecánica"
CRUZADA DE LA AMISTAD C/ CAMPO VIA
TELÉFONOS: (0961) 811 089 / 0983 201-752
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Timbrado Nº 17332568
Fecha Inicio Vigencia 03/07/2024
Fecha Fin Vigencia 31/07/2025
RUC: 80086183 - 3
FACTURA
Nº 001-001- 0004368

Fecha de Emisión: 03-06-2025 Cond. de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

Nombre o Razón Social: Ministerio de Educación y Ciencias

RUC o C.I.: 80005190-4 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva 479 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Cert. Nº1 del contrato Nº02/				288.072.520
	2025. LMCN Nº 01/2025. Mant. y				
	Repar. Menores (Reforma de ac				
	ceso de la PB del Edif. Ramón In				
	dalecio Cardozo				
	ID Nº 457.935				
	- 20% de Anticipo				57.614.504
SUB TOTAL					230.458.016
TOTAL A PAGAR	Doscientos treinta millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil dieciseis guaranies				230.458.016

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 20.950.729 TOTAL IVA: 20.950.729

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope de Vega | San Lorenzo | Habilitación Nº 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 10 tal. 50x3 | 001001FACTURA500[4151 - 4650] | OT 43616