MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE OBRAS.
RUC: 80024078-2

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR SANTA RITA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 - "CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFÁLTICA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA RITA - PLURIANUAL 2.022-2.023" - ID N° 415623 - CONTRATO N° 22/2022

FECHA: 09 de marzo de 2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03

Computo Metrico y Presupuesto						Certificado de Obras N° 01					Certificado de Obras N° 02					Certificado de Obras N° 03				
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Trabajos Preliminares																			
1.1	Cartel de obra de estructura metálica (2,00 x 2,00) m (8 carteles)	Metros cuadrados	16,00	611.325	9.781.200	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	16,00	100,00%	9.781.200
2	Reparacion de Pavimento tipo Empedrado																			
2.1	Remoción y reposición de cordones	Metro lineal	280,00	88.024	24.646.720	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	222,04	79,30%	19.544.849	222,04	79,30%	57,96	20,70%	5.101.871
2.2	Remoción y reposición de empedrado y compactación de suelo	Metros cuadrados	250,00	50.906	12.726.500	0,00	0,00%	250,00	100,00%	12.726.500	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion																			
3.1	Limpieza de la base a asfaltar	Metros cuadrados	19605	3.000	58.815.000	0,00	0,00%	11.800,00	60,19%	35.400.000	11.800,00	60,19%	7.761,62	39,59%	23.284.860	7.761,62	39,59%	43,38	0,22%	130.140
3.2	Riego de liga con RR-1C	Metros cuadrados	19605	8.200	160.761.000	0,00	0,00%	11.800,00	60,19%	96.760.000	11.800,00	60,19%	7.761,62	39,59%	63.645.284	7.761,62	39,59%	43,38	0,22%	355.716
3.3	Capa asfáltica 80 kg x m2	Metros cuadrados	19605	64.000	1.254.720.000	0,00	0,00%	11.800,00	60,19%	755.200.000	11.800,00	60,19%	7.761,62	39,59%	496.743.680	7.761,62	39,59%	43,38	0,22%	2.776.320
3.4	Compactación de asfalto	Metros cuadrados	19605	5.600	109.788.000	0,00	0,00%	11.800,00	60,19%	66.080.000	11.800,00	60,19%	7.761,62	39,59%	43.465.072	7.761,62	39,59%	43,38	0,22%	242.928
4	Badén de H°A°																			
4.1	Badén de H° A° (H° elaborado de fck= 250kg/cm2) E: 18 cm (ver plano de detalles)	Metros cúbicos	43,2	2.000.000	86.400.000	0,00	0,00%	43,20	100,00%	86.400.000	43,20	100,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
5	Pintura																			
5.1	Señalización horizontal (línea central y laterales)	Metro lineal	6.730,00	15.000	100.950.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	6.730,00	100,00%	100.950.000
6	Limpieza																			
6.1	Limpieza final	Metros cuadrados	19605	1.000	19.605.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	19.561,62	99,78%	19.561.620	19.561,62	99,78%	43,38	0,22%	43.380
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				1.838.193.420	Total Certificado				1.052.566.500	Total Certificado				666.245.365	Total Certificado				119.381.555

Aline Micaela Schmidt
Ingeniera Civil
Reg MOPC N° 3797

Ing. Aline Micaela Schmidt
Asesora de Obras

Monto de Certificado	119.381.555
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	5.969.078
Total a pagar por Certificado	113.412.477

Ing. Freydber Chávez González
Construmas Sur S.R.L.
RUC 80082773-7