SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruíz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 26 de mayo de 2025

Señores
Vicepresidencia de la República
Presente

Me dirijo a ustedes a fin de presentar Informe referente a la realización de Mantenimientos Preventivos del **Motor Generador.**

MOTOR DIESEL:

Mantenimiento Preventivo:
Se Realizó:

- Revisión y Ajustes del Sistema Eléctrico del Panel de Control del Generador
- Revisión y Ajustes del Sistema de Admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación.
- Control de Estado de los sistemas del equipo: combustible, ventilación, lubricación, arranque.
- Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos
- Chequeo del nivel y presión de aceite.
- Chequeo del nivel de tanque de combustible y del indicador de filtro de combustible.
- Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, dañados.
- Chequeo de terminales flojos, rotos
- Chequeo de protectores en mal estado
- Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.
- Chequeo del nivel de electrolitos de las baterías y del voltajes de baterías.
- Chequeo de conexiones de baterias
- Prueba del motor en vacio y con carga
- VERIFICACIÓN DE DOS BATERIAS DE 12V, 100 AMP. Verificación de la batería genuina del Generador AKSA libre de mantenimiento de 12V, 100 AMP, preparado para servicio pesado, aplicado a motores industriales.

Observaciones: El equipo se encuentra funcionando con normalidad.

.....
Lic. Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.